

ไตรมาสที่ ๓

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		๒. ตรวจรับและส่งงาน	แผน				๑. บันทึกสำนักงานบริหารการพัสดุ ฝ่ายบัญชีการเงิน ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/ ๑๓๖ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง การตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างก่อสร้างทุดปูน หาถังสิ่งปฏิกูล และฝังถังเก็บสิ่ง ปฏิกูลใหม่บริเวณใต้ตึกสำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง เพื่อพิจารณาอนุมัติ จ่ายเงินค่าจ้างเหมาฯ จำนวนเงิน ๙๔,๕๐๐.๐๐ บาท						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๒. ผู้รับจ้างได้ส่งงานและรับเงินค่า ก่อสร้างทุบปูนหาดึงเก็บสิ่งปฏิกูล เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗						
๒	โครงการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวกตาม มาตรฐานสุขอนามัยสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง	๑. ดำเนินการซ่อมบำรุงและ สิ่งอำนวยความสะดวก โครงการพื้นฐานส่วนต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง	แผน				๑. สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงมีการรายงานรายการ ซ่อมที่มีการเบิกจ่าย พร้อมแยก หมวดงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ๒. สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงได้ดำเนินการซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน ส่วนต่างๆของสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง	ไม่มี	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๕๕๐,๖๕๗.๑๓ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ฝสป.ทร.๑,๒
			ผล										
๓	โครงการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สะพานปลากรุงเทพ	๑. จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ	แผน				อยู่ระหว่างจัดทำร่างจัดทำแผน แม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สะพานปลากรุงเทพ ในส่วน การวิเคราะห์ด้านการเงินและการ ลงทุน โดยแบ่งเป็น ๑) งบลงทุน ของโครงการ โครงการฯมีงบลงทุนรวมประมาณ	ความไม่แน่นอนในการใช้ ประโยชน์พื้นที่ราชพัสดุ สะพานปลากรุงเทพ เนื่องจากการต่อสัญญา เช่าระยะยาวกับกรมธนารักษ์	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สยศ.-ฝยศ.
			ผล										

หมายเหตุ **สีเทา** หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๑,๑๗๓ ล้านบาท ทั้งนี้แนวทาง จัดหาเงินลงทุนโครงการ ทาง องค์การสะพานปลาจะร่วมมือกับ ภาคเอกชนเพื่อเช่าที่ดินราชพัสดุ สะพานกรุงเทพไปดำเนินการ พัฒนาโครงการ ภายใต้การกำกับ ดูแลขององค์การสะพานปลา เพื่อให้การใช้พื้นที่ดังกล่าวเกิด ประโยชน์สูงสุดและดีที่สุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถดำรง บทบาทหน้าที่ขององค์การสะพาน ปลาและสะพานปลากรุงเทพอย่าง เหมาะสมและสมดุล ๒) ประมาณการผลการดำเนินงาน ที่สำคัญ ผลการดำเนินงานโครงการ พัฒนาสะพานปลากรุงเทพอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี โดยประมาณการว่า ตลอดระยะเวลาโครงการจะมี รายได้รวม ๕,๗๓๑.๕ ล้านบาท มี อัตราผลตอบแทนการลงทุนวัดจาก ค่า Internal (Financial) Rate of Return: IRR อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยร้อย ละ ๘ และมีระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ๑๕ ปี						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							ด้านการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น ๑) การจัดภูมิทัศน์พื้นที่โครงการ ๒) การดูแลสิ่งแวดล้อมและ สุขอนามัยในพื้นที่โครงการ ๓) การประเมินผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ด้านการดูแลผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับการดำเนินงานโครงการ โดย แบ่งเป็น ๑) การดูแลผู้ค้ารายเก่า ซึ่งได้แก่ แพปลา และผู้ซื้อสินค้ารายเดิม ๒) การดูแลชุมชนที่อยู่โดยรอบ พื้นที่สะพานปลากรุงเทพ						
		๒. เสนอคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา	แผน				๑. สำนักงานยุทธศาสตร์และ แผนงานเสนอแผนแม่บทพัฒนา สะพานปลากรุงเทพให้ ผอ. เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก ตามที่ประธานกรรมการองค์การ สะพานปลา และกรรมการองค์การ สะพานปลาจำนวน ๔ ท่าน ได้ ลาออกเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๒๕๖๗ ทำให้คณะกรรมการ รัฐวิสาหกิจไม่ครบองค์ประกอบให้ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ รักษาการผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบร่าง ตัวชี้วัดและเอกสารประกอบ นํ้า เ ส น อ สํำ นั ก ง ำ น คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ต่อไป ๒. สำนักงานยุทธศาสตร์และ แผนงานได้นำส่งแผนแม่บทพัฒนา สะพานปลากรุงเทพให้กับ ผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาทำ เทียบเรือประมง ๑ และหัวหน้า สำนักงานสะพานปลากรุงเทพเพื่อ ประกอบการดำเนินงาน						
๔	โครงการตลาดเช้าจำหน่าย สัตว์น้ำทำเทียบเรือประมง ปัตตานี ระยะที่ ๒	๑. ดำเนินการก่อสร้าง	แผน				๑. ผู้รับจ้างขออนุมัติใช้ท่อ HDPE และข้อต่อ ขออนุมัติใช้เหล็ก รูปพรรณและเหล็กเส้น ผู้ควบคุม งานตรวจสอบแล้ว เป็นไปตาม มาตรฐาน มอก. และเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ขออนุมัติต้องการ สะพานปลา เพื่อใช้วัสดุและ อุปกรณ์ดังกล่าว	ปรับแก้ TOR และเสนอ อนุมัติใหม่ เนื่องจากมี การปรับแก้ระเบียบของ กรมบัญชีกลางที่ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดย ไม่สามารถขายของ ประมูลในการประกวด ราคาได้	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	งบลงทุน ๗,๑๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่มี การเบิกจ่าย	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล										
		๒. เบิกจ่ายงบลงทุนและตรวจ รับงาน	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๒. วันที่ ๓๐ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้เข้ามาดำเนินงานตีผังฐานรากเสาอาคาร ส่วนต่อขยาย และผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่ตรวจระยะความห่างของผังเทียบตามแบบ ๓. วันที่ ๕ - ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการเจาะรูพื้นเพื่อเป็นฐานรากรอบตัวอาคาร พร้อมทำแบบเตรียมหล่อฐานราก ๔. วันที่ ๑๒ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้แก้ไขการตีผังใหม่เนื่องจากแบบไม่ตรงกับพื้นที่ตัวอาคาร ๕. เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง พบว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการตีเส้นวางผังฐานรากเสาหลังและเจาะรูสำหรับใส่ตัวไอโบลท์ (I Bolt) และปัจจุบันผู้รับจ้างยังมิได้ส่งงวดงานที่ ๑ ตามสัญญา						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๖. วันที่ ๑๙ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างดำเนินการทดลองติดตั้งตัว ไอโบลท์ และลองประกอบแบบเพื่อ ทดสอบ ๗. วันที่ ๒๖ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้รับจ้าง ดำเนินการติดตั้งตัวไอโบลท์ และ ผูกเหล็กพร้อมลงแบบเพื่อเท คอนกรีต ๘. วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดำเนินงานในส่วนของงานเชื่อม โครงทรีส T3 ๓๒ ชุด เชื่อม โครงทรีส T2 ๑๖ ชุด ๙. วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดำเนินงานในส่วนของงานเชื่อมเก็บ โครงทรีส T3 ๓๒ ชุด เชื่อม โครงทรีส T2 ๑๖ ชุด แล้วเสร็จ ได้ ดำเนินการทาสีโครงสร้างทรีส T3,T2 เริ่มขึ้นโครงสร้างรอบตัว อาคาร และทาสีลือกตลาดเป็น บางส่วน						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๑๐. วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ดำเนินการทาสีโครงสร้างทรีส T3,T2 เริ่มขึ้นโครงสร้างรอบตัว อาคารวางโครงทรีส T3 ไปแล้ว จำนวน ๒๔ ชุด และ T2 จำนวน ๑๓ ชุด ๑๑. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้าง ดำเนินงานในส่วนของงานเชื่อมเก็บ โครงทรีส T3 , T2 เพิ่มอีก ๑๒ จุด และได้ดำเนินการทาสีโครงทรีส T3 , T2 เพื่อขึ้นโครงสร้างให้ได้รอบตัว อาคารเตรียมพร้อมขึ้นวาง โครงสร้างในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ต่อไป ๑๒. เมื่อวันที่ ๒๑ -๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้รับจ้างได้เชื่อมแผ่นเพลท ที่สั่งผลิตมาติดกับหัวเสาเพื่อ เตรียมพร้อมยกส่วนที่เหลือขึ้น ต่อไป						
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ที่ เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ	๑. ประกาศผลผู้ชนะเสนอ ราคา	แผน				๑. โซน X,W คณะกรรมการ องค์การสะพานปลา พิจารณายก	มีการอุทธรณ์ประกาศ ยกเลิกการประมูลพื้นที่	สามารถ ดำเนินการจัดเก็บ	เอกชนผู้ได้รับ สิทธิเป็นผู้ลงทุน	เอกชนผู้ได้รับ สิทธิเป็นผู้ลงทุน	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทร.ภก. - ฝสป.ทร.๒
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	ขององค์การสะพานปลาที่ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต						อุทธรณ์แล้ว และ อสป. ได้มีหนังสือ ที่ กษ ๑๗๐๙/๓๖๓๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณา อุทธรณ์ไปยัง บริษัท ส.ชินราชโกลด์ จำกัด บริเวณพื้นที่ โซน W และ อสป. ได้มีหนังสือที่ กษ ๑๗๐๙/ ๓๖๓๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ไปยัง บริษัท ส.ชินราชโกลด์ จำกัด บริเวณ พื้นที่ โซน X ๒. โซน H ผู้เช่าลงนามสัญญาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. โซน A ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด บรัช ได้มีหนังสือขออุทธรณ์ ประกาศองค์การสะพานปลา เรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการหาผู้ได้ สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท (Master Plan) ฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น ในคราว ประชุมคณะกรรมการองค์การ สะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ บริเวณ พื้นที่ โซน A มติที่ประชุมเห็นชอบ ยกอุทธรณ์ผลการคัดเลือกผู้เสนอ	ที่ทำให้เกิดภาระใน กระบวนกาทาง กฎหมายและทำให้ไม่ สามารถดำเนินการ จัดเก็บผลประโยชน์แทน จากผู้ได้สิทธิจนกว่า กระบวนกาทาง กฎหมายจะสิ้นสุดแล้วจึง จะดำเนินการเปิดประมูล ได้ใหม่ ที่จะต้องใช้ เวลานานซึ่งเป็นการ สูญเสียโอกาสในการ พัฒนาพื้นที่ท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	ผลประโยชน์ตอบ แทนจากผู้ชนะ การเสนอราคาใน พื้นที่โซน H ได้					<u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		๒. จัดทำสัญญาเช่า และ จัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				๑. โชน H ผู้เช่าลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๘ ปี ๗ เดือน (ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๘๕) ๒. ผู้เช่าชำระค่าหลักประกันของ, ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าเช่ารายปี, ค่าเงินหลักประกันสัญญา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กู๊ด บริช ขอทราบผลการพิจารณาอุทธรณ์ และ อสป. ได้มีหนังสือตอบเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗						
	ผล												
๖	โครงการศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการ	แผน				๑. ดำเนินการจัดทำเนื้อหาการศึกษาความเป็นไปได้โครงการฯ ในส่วนของ บทที่ ๑ ความเป็นมา การดำเนินงานตามภารกิจและสถิติที่สำคัญและสถิติสัตว์น้ำผ่านท่าที่สำคัญขององค์การสะพานปลา บท	ไม่มี	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบ.คพ. <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							ที่ ๒ ข้อมูลพื้นฐานด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บทที่ ๓ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ศูนย์ รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาศูนย์ รวบรวมและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบร้อยแล้ว บทที่ ๕ บทสรุป เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผอ. พิจารณา อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๗ และอยู่ระหว่างนำเรียน ปลัดฯ เพื่อทราบ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๒/๑๕๘๐ ลว. ๔ ก.ค. ๖๗						
๗	แผนการหารายได้ด้วยการ จำหน่ายสินค้าแปรรูปสัตว์ น้ำ	๑. จัดหาพื้นที่ และ ประชาสัมพันธ์ และจัด กิจกรรมทางการตลาด เพื่อไป รโมทสินค้า	แผน				๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ทั้ง หน่วยงานและออนไลน์ ๒. รายได้จากการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๙๔๘,๔๒๒.๐๐บาท ประกอบด้วย ๔ กิจกรรมดังต่อไปนี้	ไม่มี	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบ.ตส
			ผล										
		๒. ออกวางจำหน่ายและออก งานแสดงสินค้าในงานต่างๆ	แผน										
			ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							- กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมน้องเอฟ โม่ (FMO) ช่วยซื้ออาหารทะเล มี รายได้จำนวน ๔,๓๐๐.๐๐ บาท - กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจัดหาและ กระจายวัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำสู่ ร้านอาหารทะเล ร้านปิ้งย่างและ อื่นๆ มีรายได้จำนวน ๗๕๘,๙๕๐.๐๐ บาท - กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัด จำหน่ายชุดอาหารทะเล(FMO Seafood Meal Box)จาก Seafood Academy มีรายได้ จำนวน ๒๓,๖๑๐.๐๐ บาท - กิจกรรมที่ ๔ ออกร้านร่วมงาน มหกรรมสินค้าเกษตรของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีรายได้จำนวน ๑๖๑,๕๖๒.๐๐ บาท						
๘	โครงการสำรวจความพึง พอใจและความคาดหวัง		แผน					ไม่มี	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ศตส.

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
	ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ ลูกค้าขององค์การสะพาน ปลา	๑. ดำเนินการเก็บข้อมูล ทั้งลง พื้นที่และระบบออนไลน์ และ วิเคราะห์ข้อมูล	ผล				๑. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ และ ความ ค า ด ห ว ั ง ่ ข อ ง ผู้ประกอบการประจำปี ๒๕๖๗ ๒. เสนอ ผอ. เห็นชอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจและความคาดหวัง ของ ผู้ ป ระ ก อ บ ก า ร ป ระ จ า ปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ๓. ดำเนินการสำรวจ ณ สะพาน ปลาและทำเทียบเรือประมงเพื่อ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔. สรุปผลการสำรavnำเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา ๕. ดำเนินการสำรวจการจัดสรร พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกใน หน่วยงาน ๖. สป.ทร. ทุกแห่งจัดส่งแบบ สำรวจและสรุปผลการสำรวจ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว						
๙	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาท่าเทียบ	๑. จัดทำรายงานศึกษาความ เป็นไปได้การพัฒนาท่าเทียบ	แผน				๑. ดำเนินการจัดทำเนื่อหา การศึ ก ษา ค ว า ม เ บื น ไป ได้	ไม่มี	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	ไม่มี	ไม่มี	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สบคพ.

หมายเหตุ **สีเทา** หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	เรือประมงพื้นบ้านและศูนย์ จำหน่ายสิน ค้าประมง พื้นบ้าน	เรือประมงพื้นบ้านและศูนย์ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน	ผล				โครงการฯ ในส่วนของ บทที่ ๑ ประกอบด้วยความเป็นมา การ ดำเนินงานตามภารกิจและสถิติที่ สำคัญและสถิติสัตว์น้ำผ่านท่าที่ สำคัญขององค์การสะพานปลา บท ที่ ๒ ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน และการดำเนินงานของท่าเทียบ เรือประมงองค์การสะพานปลา บท ที่ ๓ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ ความเป็นไปได้การพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้น บ้านและศูนย์ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน บทที่ ๔ แนวทางการพัฒนาท่าเทียบ เรือประมงพื้น บ้านและศูนย์ จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน บทที่ ๕ บทสรุป เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผอ. พิจารณานุมัติแล้วเมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๗ และอยู่ระหว่างนำ เรียนปลัดฯเพื่อทราบ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๒/๑๕๘๐ ลว. ๔ ก.๕. ๖๗							เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม
๑๐			แผน							๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑,๙๒๐ บาท		สสส.	

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	โครงการ FMO : BCG (จัด ขยะ แหวน พลาสติก และ กล่องโฟม เพิ่มคุณค่าให้ ทะเล สร้างมูลค่าแก่ ชาวประมง)	๑. ประสานสำนักงานสะพาน ปลากรุงเทพ และสำนักงานท่า เทียบเรือประมงอ่างศิลา ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ชาวประมง แอปปลา ผู้ประกอบ การธุรกิจประมงเข้าร่วมเป็น เครือข่ายจิตอาสาดำเนิน โครงการฯ	ผล				๑. สสส. ได้ประสานงานสำนักงาน ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาเพื่อ ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประกอบการธุรกิจประมง เข้าร่วม กิจกรรมเครือข่ายจิตอาสาดำเนิน โครงการ Big Cleaning Day (BCG) สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ขององค์การสะพานปลา	เนื่องจากความร่วมมือ ของกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ใน ขณะนั้น ส่งผลต่อการ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย อาจส่งผล ให้การดำเนินโครงการฯ ไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด			๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	เป็นตัวชี้วัด เชิงสังคม	
		๒. ดำเนินกิจกรรมในบริเวณ สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง พร้อมจัดสถานที่ เก็บขยะ พลาสติก แหวน และอื่น ๆ	แผน				๒. สะพานปลากรุงเทพมี กำหนดการดำเนินงานในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยประสาน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในการรวบรวมขยะ แห วน พลาสติก และกล่องโฟม โดย เขตสาทรเป็นผู้จัดเก็บและรวบรวม ต่อไป							
			ผล											
		๓. สํารวจข้อมูลความพึงพอใจ ต่อการดำเนินโครงการฯ	แผน				๓. สสส. มีแผนการดำเนินงาน จัดทำข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ ต่อการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ต่อไป							
			ผล											
		๑๑		๑. ประชาสัมพันธ์	แผน									๑. ลงพื้นที่ในจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗
ผล														

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	โครงการสินเชื่อเครื่องมือ อุปกรณ์ทำประมงและ ซ่อมแซมเรือประมง	๒. ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ ตามขั้นตอนในคู่มือ	แผน				๒. รับคำขอสินเชื่อจากชาวประมง ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน ๑๐ ราย เป็นมูลค่า ๐.๔๗ ล้านบาท ๓. ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จัดทำ ทะเบียนคุมการรับชำระหนี้	เรียนรู้ในงานสินเชื่อ จึง ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากต้องเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการ ปฏิบัติงานจริง ๒. พื้นที่เป้าหมายในการ ปล่อยสินเชื่อ บางส่วนอยู่ ห่างไกลกับสำนักงาน สะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง						
			ผล											
		๓. ติดตามหนี้ให้มีระบบ	แผน											
			ผล											
		๔. ตรวจสอบการดำเนินงาน/ ประเมินผล	แผน											
			ผล											
๑๒	โครงการตลาดประมง คุณธรรม สร้างคุณค่าที่ ยั่งยืน	๑. เตรียมดำเนินโครงการฯ ใน พื้นที่ท่าเทียบเรือประมงอ่าง ศิลา	แผน				๑. สสส. ได้จัดดำเนินโครงการ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง ตลาด ประมงคุณธรรม โดยวิทยากรจาก ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ท่า เทียบเรือประมงอ่างศิลา เรียบร้อย แล้ว ๒. ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เรียบร้อยแล้ว ๓. สสส. ได้ดำเนินโครงการ เรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำแบบ ประเมินความพึงพอใจโครงการ	เนื่องจากความร่วมมือ ของกลุ่มเป้าหมายขึ้นอยู่กับ สถานการณ์ใน ขณะนั้น ส่งผลต่อการ ดำเนินโครงการไม่เป็นไป ตามเป้าหมาย	เป็นไปตาม แผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๗,๔๙๕ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สสส. <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงสังคม</u>	
			ผล											
		๒. ดำเนินการตามแนว ทางแก้ไขปัญหาโดยประสาน ความร่วมมือกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กำหนด หัวข้อบรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งกำหนดวิธีการรณรงค์ การจำหน่ายสินค้า ในบริเวณ ท่าเทียบเรือประมง อย่างมี ความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต	แผน											
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		จิตอาสา และกตัญญู” ประกอบด้วย - การบรรยายให้ความรู้เรื่องชุมชนคุณธรรม โดยวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) - ชุมชนตลาดประมงประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้นำและคนในชุมชนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้” “ความดีที่อยากทำ” และปัญหาชุมชนด้านอื่นๆ - เผยแพร่สื่อรณรงค์การจำหน่ายสินค้าบริเวณท่าเทียบเรือประมง อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม					ตลาดประมงคุณธรรม สร้างคุณค่าที่ยั่งยืน พร้อมนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๕๗ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของอสป. เรียบร้อยแล้ว						
		๓. สํารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการฯ	แผน										
			ผล										
๑๓	โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์	๑. สรุบนําเสนอผู้บริหาร	แผน					ไม่มี	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐ บาท	๑๖๓,๑๓๓.๘๕ บาท	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	สทส.

หมายเหตุ **สีเทา** หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
			ผล										
							๑. ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน อยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการ ตรวจการจ้างรายเดือน จำนวน ๑๓ เดือน ตามใบสั่งเช่าเลขที่ ๔๓/ ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ๒. งวดที่ ๑ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R231200012 ตรวจรับ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ ๓. งวดที่ ๒ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240100003 จัดทำรายงาน ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๔. งวดที่ ๓ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240200003 จัดทำรายงาน ตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๕. งวดที่ ๔ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240300001 จั ด ทํ า รายงานตรวจรับแล้ว เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ๕. งวดที่ ๕ ใบแจ้งหนี้ เลขที่ EBN000R240400001 จั ด ทํ า						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							รายงานตรวจรับแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน