

องค์การสะพานปลา  
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑	โครงการตลาดสินค้าเกษตร ทำเทียบเรือประมงปัตตานี	๑. จัดทำโครงการ/ขออนุมัติ โครงการ และจัดทำแบบ ก่อสร้าง	แผน				๑. โครงการได้ดำเนินการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การสะพานปลา (ฉบับ ทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) โดย ได้รับความเห็นชอบจากผ.ผอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. มีคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และกำหนด ราคากลาง สำหรับประกวดราคา จ้างก่อสร้างตลาดเกษตรแห่งใหม่ ทำเทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ๓. ๒๙ พ.ย. ๖๗ ประชุม คณะกรรมการจัดทำรูปแบบการ ก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๑	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	ระยะที่ ๑ ( ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘)	สป.กท. - ฝสพ.ทร.๑
		๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR)	แผน										
		๓. คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำ แล้วเสร็จ	ผล										
			แผน										
		ผล											
		ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							๔. ๑๐ ธ.ค. ๖๗ ประชุม คณะกรรมการจัดทำรูปแบบการ ก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๒ ๕. ๑๑ ธ.ค. ๖๗ คณะกรรมการฯ จัดทำรูปแบบ พร้อมประชุม คณะกรรมการ						
๒	โครงการศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๑. - รับมอบพื้นที่จาก จ. ประจวบฯ เพื่อดำเนินการ โครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร - จัดทำโครงการและขออนุมัติ โครงการ - จัดทำแบบงานก่อสร้าง โครงการศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร - ปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการฯ	แผน ผล				วันที่ ๒๒ พ.ค.๖๗ โดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการ ประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชั้น ๒ เวลา ๘.๐๐ น.ในที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) เห็นควรให้ที่ทำการ ปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิจารณาให้องค์การสะพานปลา เข้าใช้พื้นที่เฟส ๔ ของโครงการ พัฒนาด่านสิงขร บริเวณจุดผ่อน ปรนพิเศษด่านสิงขร จำนวน ๑๘ ไร่ เพื่อจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรร รูป และกำหนดการส่งมอบพื้นที่ให้ เข้าดำเนินการ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ก อ ส ร ำ ง ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท  ด ำ เ นื น ก ร ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝสพ.ทร.๑,๒

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							<p>๒) เห็นควรให้นางสาวณัฐนันท์ ปริยวิศว์ธนะ หัวหน้าโครงการ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ด้านสิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ องค์การสะพานปลาประสานกับที่ทำการปกครอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปรับแก้ ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การสะพานปลา กับ จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อดำเนินงาน ส่งเสริมโครงการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป พร้อมกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ</p> <p>๓) ปรับแก้แบบงานก่อสร้าง อาคารศูนย์ตรวจรับรองสุขอนามัย ด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สินค้าสัตว์น้ำแปรรูป ให้มีความสามารถรองรับการขนถ่ายสินค้าได้ทั้งสินค้าเปียกและแห้งอย่างเพียงพอ และมีระบบ</p>						

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
							<p>บำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง รวมถึงมีความสอดคล้องกับ Master Plan เฟส ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อพิจารณา จากการที่ อสป.ได้ดำเนินการร่วมประชุมหารือ ทราบว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ขอใช้พื้นที่ จากกรมป่าไม้ ระยะเวลา ๓๐ ปี เริ่มประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๘๙ หาก อสป. ประสงค์ใช้พื้นที่ถาวรควรเข้าหารือ กับทางกรมโยธาฯ ส่วนกลาง เพราะผู้ออกแบบเป็นโยธา ส่วนกลาง และมี master plan อาจต้องมีการปรับผังใหม่ และพื้นที่เฟส ๔ ผู้ว่าฯ ได้ มอบหมายให้ที่ว่าการปกครองจังหวัด (ปลัดปริดา สุขใจ) เป็นผู้รับผิดชอบในการขอใช้พื้นที่จาก อสป. และที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้</p>								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค										
							<p>๑. ร่วมหารือกับ นายก อบต. คลองวาฬ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการฯ และได้จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. ร่วมหารือกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการฯ และได้จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๓. ร่วมหารือกับสำนักปกครองจังหวัด นายปรีดา สุขใจ ปลัดป้องกันจังหวัดฯ เพื่อขอเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง โครงการฯ และได้จัดส่งหนังสือเรียบร้อยแล้ว</p> <p>๔. อสป. อยู่ระหว่างปรับปรุงผังการก่อสร้าง และแก้ไขเนื้อหาของร่าง mou ก่อนดำเนินการ ต่อไป</p>									

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
							<p>วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ คำสั่ง องค์การสะพานปลา ๑๖๕/๒๖๗ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลางงานก่อสร้างโครงการศูนย์ขน ถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ดำเนินการกำหนดแบบรูปและ รายการงานก่อสร้าง คาดว่าจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>วันที่ ๖ ส.ค. ๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ห้องประชุมสิงขร ชั้น ๓ โดย นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน และ นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชาติ ชาสสมบัติ รอง ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านบริหาร พร้อมคณะฯ ได้ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ ระหว่าง องค์การสะพาน ปลา กับ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p>								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>เพื่อดำเนินงานส่งเสริมโครงการ จัดตั้ง ศูนย์ขนถ่ายและกระจาย สินค้าสัตว์น้ำรวมถึงผลิตภัณฑ์ สินค้าสัตว์น้ำแปรรูปให้เป็นไปตาม มาตรฐานด้านสุขอนามัยของท่า เทียบเรือประมง สะพานปลา กิจการแพปลา หรือตลาดกลางซื้อ ขายสัตว์น้ำที่กรมประมงกำหนด อันเป็นไปตาม ประกาศกรมประมง ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ องค์การ สะพานปลา ได้ทำหนังสือที่ กษ ๑๗๐๓.๓/๑๘๕๙ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอรับมอบ พื้นที่บริเวณโครงการพัฒนาด่าน สิงขรระยะที่ ๔ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่๖ กันยายน ๒๕๖๗ โยธาธิการฯ ป้องกันจังหวัด ฯ และอสป. ลงพื้นที่บริเวณด่าน สิงขรระยะที่ ๔ เนื้อที่ ๑๘ ไร่ เพื่อ ชี้พิกัดร่วมกัน โดยโยธาธิการฯ ให้ อสป.ดำเนินการจัดทำหมุดรังวัด แบบละเอียดทั้ง ๑๘ ไร่ ให้ เรียบร้อยก่อนส่งให้โยธาธิการฯ</p>							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
							เห็นชอบตามแบบร่างวัด ก่อนส่ง มอบให้ออสป.ต่อไป วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ ที่ กษ. ๑๗๐๓.๓/๒๒๐๐ เรื่องแจ้งผลการ รังวัดบริเวณโครงการจัดตั้งศูนย์ขน ถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง ประจวบฯ จ.ประจวบฯ บริเวณ ที่ดินโครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ ๔ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ที่ ปช.๐๐๑๘/๑๘๘๑๓ เรื่องขอรับมอบพื้นที่บริเวณ โครงการพัฒนาด่านสิงขรระยะที่ ๔ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ. ประจวบฯจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหนังสือส่งมอบพื้นที่พัฒนาระยะ ที่ ๔ บริเวณด่านสิงขร เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๑ งาน ๗๑.๖๔ ตารางวา ต. คลองวาฬ อ.เมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้องค์การ สะพานปลาไปดำเนินการจัดตั้ง โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจาย สินค้าสัตว์น้ำ ด่านสิงขร ตาม วัตถุประสงค์ต่อไป								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
							<p>๑๒ พ.ย.๖๗ อสป.มีหนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๒/๒๒๙๙ เรื่อง แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ถึง อบต.คลองวาฬ พร้อมแบบแปลนงานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร เพื่อแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ โดยให้ตอบกลับภายใน ๑๕ วัน</p> <p>๒๓ ธ.ค.๖๗ ที่กษ.๑๗๐๓.๔/๔๓๔ เรื่องขออนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะกรรมการอสป. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค.๖๗ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากการกำไรสะสมของอสป. ผอ.พิจารณาลงนามอนุมัติ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๗</p>								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							๑๐ ม.ค. ๖๘ ผู้รับจ้างงานปรับภูมิทัศน์พื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร ลงนามในใบสั่งจ้าง และเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ ๓ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค.๖๘ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๔ สัปดาห์ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. - ๑๐ ก.พ.๖๘ สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ตัดหญ้าพร้อมวัชพืช, ต้นไม้ขนาดเล็ก สัปดาห์ที่ ๓ ล้อมรั้วโครงการฯ ประมาณ ๑๐๐ เมตร สัปดาห์ที่ ๔ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ							
๓	โครงการกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สะพานปลากรุงเทพฯ	๑. ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้ได้มาตรฐาน และมีสุขอนามัยที่ดี	แผน				๑) ในการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้ได้มาตรฐาน และมีสุขอนามัยที่ดี นั้น สป.กท. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ดำเนินการทำความสะอาดฉีดน้ำล้างท่า, เก็บขยะในทุกวัน และตักขยะมูลฝอยสิ่งสกปรกออกจากท่อ สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง	ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ๒ อัตรา	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.กท. - ฝ.สป.ทร. ๑	
			ผล											
		๒. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม	แผน											
		ผล												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							๒) ประกาศเชิญชวนแพปลาให้ ช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่ เพื่อสุขอนามัยที่ดี						
๔	โครงการจัดทำแผนแม่บท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำโครงการและขอ อนุมัติโครงการ	แผน				๑. โครงการได้ดำเนินการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การสะพานปลา (ฉบับ ทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) โดย ได้รับความเห็นชอบจากผ.ผอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ดำเนินการให้สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงแต่ละแห่ง ดำเนินการทำแบบประเมินการ สำรวจบริเวณพื้นที่เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวส. - ผยศ.
			ผล										
		๒. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	แผน										
			ผล										
๕	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. -จัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป -จัดจำหน่ายสินค้าสดและแปรร รูปโดยมีเป้าหมายสะสม ๗๕๐,๐๐๐ บาท	แผน			๑. ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำ โดยมียอดขาย ไตร มาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๘,๙๙๖.๔๓ บาท สรุปผล การดำเนินงานประจำไตรมาสที่๑ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่า เป้าหมาย		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.ตส.	
			ผล										
		๒. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ ยอดขายเปรียบเทียบกับ เป้าหมายสะสม	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๖	โครงการจัดหาและกระจาย วัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน				๑. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๑ รายการ ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๒๑ รายการ ๓. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ๑๗,๙๑๒.๓๐กก. เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๓๒๗,๘๒๘.๒๕ บาท	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ของบริษัทฯผู้ได้ สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ค่าเดินทาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพ.คพ.
			ผล										
		๒. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตร มาสที่ ๑ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน										
			ผล										
		๓. ติดตามและรายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๑	แผน										
			ผล										
๗	โครงการให้เช่าพื้นที่อาคาร สำนักงานสะพานปลา สมุทรสาคร	๑. นำเสนอองค์การสะพาน ปลา เพื่อขออนุมัติโครงการ	แผน				ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ กล้าลงทุน ประกอบกับ อัตราดอกเบี้ยยังคงสูง	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพ.สค.	
			ผล										
		๒. ปิดประกาศประชาสัมพันธ์	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๘	โครงการให้เช่าล้างแปรรูป สัตว์น้ำเบื้องต้นสะพานปลา นครศรีธรรมราช	๑. ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ (ซ่อมไฟฟ้า, น้ำประปา, พื้น อาคาร,หลังคา) ๒. กำหนดค่าธรรมเนียมแรก เข้าและค่าเช่าตามระเบียบการ จัดหาผลประโยชน์ฯ	แผน ผล				๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ สะพานปลานครศรีธรรมราช เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจที่ จะเข้าร่วมโครงการ แพลลา ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้า ทางด้านการเกษตร	สภาพพื้นที่ชำรุดทรุด โทรมมาก ขาด งบประมาณปรับปรุง อาคารหลัง	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ซ่อมแซมพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ บาท  ซ่อมไฟฟ้า - ประปา ๑๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.นศ.
๙	โครงการการให้สินเชื่อของ องค์การสะพานปลา	๑. ไตรมาส ๑ เป้าหมายการ ปล่อยสินเชื่อ ๕.๐ ลบ (พื้นที่ประจวบฯ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์) - ประชาสัมพันธ์พร้อมรับคำ ขอสินเชื่อ - จัดทำสัญญาเงินกู้ - ตาม ผลการชำระหนี้ และ จัดทำรายงาน	แผน ผล				- ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ รับ เอกสารประกอบการพิจารณา สินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อ ๒-๖ กย. ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ จ. ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา สุราษฎร์ธานี ๒๓-๒๗ ธค. ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ จ. ระยอง จันทบุรี ตราด - รับคำขอสินเชื่อและดำเนินการ ตามขั้นตอนในคู่มือ ได้รับอนุมัติ ๑๗ ราย มูลค่าจำนวน ๓.๗๕ ล้าน - จัดทำสัญญาเงินกู้ทั้งหมด ๑๔ สัญญา	๑. จากการลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและ เงื่อนไขสินเชื่อไม่ค่อยตรง โจทย์ความต้องการของ ชาวประมง เมื่อ เปรียบเทียบกับสินเชื่อ ของ ธกส. ที่ชาวประมง ได้รับ กล่าวคือวงเงิน สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระคืน หลักประกัน รวมทั้ง ขั้นตอนและระยะเวลาใน การพิจารณาสินเชื่อ	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด โดยมี แนวทางปรับปรุง แก้ไข ดังนี้ ๑. ปรับปรุงเงื่อนไข สินเชื่อให้ เป็น ปัจจุบันและความ ต้องการของ ชาวประมงทั้งนี้ยังคง ให้ความสำคัญของ ความเสี่ยงและ คุณภาพสินเชื่อ ๒. การพัฒนา บุคลากร สป.ทร. ให้	ดำเนินงาน ๒๘๔,๐๐๐ บาท	๔๙,๘๓๖.๒๒ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสช.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							- ตามผลการชำระหนี้ และจัดทำ รายงาน - อยู่ระหว่างจัดทำคำขออนุมัติ มูลค่า ๓๒ ล้านบาท	๒. ชาวประมงไม่สามารถ ออกทำประมงได้ในช่วง มรสุม ฝนตกหนัก คลื่นลม แรง และพบว่าชาวประมง ส่วนหนึ่งประสบปัญหา เรือล่มจากอุทกภัย ส่งผล ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอ ชำระหนี้ตามเงื่อนไข	มีความรู้ในการ ปฏิบัติงานสินเชื่อ ๓. การพัฒนา ระบบงานสินเชื่อให้มี คุณภาพ				
๑๐	โครงการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำ เทียบเรือประมงปัตตานี	๑. ดำเนินการประชุมผู้เช่าแผง ค้าจำหน่ายสัตว์น้ำ	แผน				๑. ๑๑ พ.ย. ๖๗ ประชุมชี้แจงการ จัดระเบียบล๊อคจำหน่ายสัตว์น้ำ ดำเนินการประชุมผู้เช่าแผงค้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	มีผู้เช่าแผงค้าเป็นจำนวน มาก และอาจไม่ยอมรับ เงื่อนไขในอัตรา ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ ค่าเช่า ทำให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการ	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.ปน. - ผลส.ทร.๒
			ผล										
		๒. กำหนดผังพื้นที่ตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	แผน				๒. ๑๗ ธ.ค. ๖๗ ประชุมชี้แจงการ จัดทำสัญญาและเงื่อนไขอื่นๆ ๓. ๒๖ ธ.ค. ๖๗ จัดทำสัญญาเช่า ล๊อคอาคารตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์ น้ำ						
			ผล										
๑๑	โครงการกิจกรรมพิเศษ (EVENT) จำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำในพื้นที่ทำเทียบ เรือประมงอ่างศิลา		แผน			อยู่ระหว่างปรับปรุงทำเทียบเรือ และตลาด ก่อนอนุมัติดำเนิน โครงการ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงสถานที่และ สิ่งสาธารณูปโภค	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.อส. - ผลส.ทร.๑	
			ผล										
๑๒	โครงการตลาดส่งเสริมสินค้า ประมงและเกษตร ทร.สฎ.	๑. จัดทำโครงการและขอ อนุมัติ	แผน			๑. โครงการได้ดำเนินการทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การสะพานปลา (ฉบับ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๓๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.สฎ. - ผลส.ทร.๑	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
		๒. ดำเนินการเชิญชวนกลุ่ม ชาวประมงผู้ประกอบการ สินค้าสัตว์น้ำและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้า ร่วมงาน	แผน				ทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) โดย ได้รับความเห็นชอบจากผ ผอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ ชาวประมง แพปลาและผู้จำหน่าย สินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ตามฤดูกาล	และพัฒนาพื้นที่ ของ บริษัทฯผู้ได้สิทธิในการ พัฒนาพื้นที่						
๑๓	โครงการระบบบริหาร จัดการตลาดและพื้นที่เช่า สะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำสัญญาเช่าโดยใช้ ระบบบริหารจัดการตลาดและ พื้นที่เช่ากับผู้เช่า พื้นที่ของ สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	แผน				๑. ผอ.เห็นชอบดำเนินโครงการ อยู่ระหว่าง สป.ท.ดำเนินการ ระบบสัญญาเช่า	เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร ระบบบางส่วนยังใช้งานได้ ไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุง ระบบเพื่อให้สามารถ ใช้งานได้	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผ.สป.ท. ๑ ,๒	
๑๔	โครงการ Sea Food Academy ระยะที่ ๔	๑. ประสานสถาบันสอน ทำอาหารต่างๆ เพื่อกำหนด แนวทางหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม	แผน				- อยู่ระหว่างประสานงานกับ สถาบันสอนทำอาหารต่างๆ เพื่อ กำหนดแนวทางหลักสูตรการ อบรม และวิทยากรในการ ฝึกอบรม	การหากกลุ่มเป้าหมายและ การหาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.	
๑๕	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง	๑. จัดทำหนังสือถึงสถาบันต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ คัดเลือก นักศึกษาที่เข้าหลักเกณฑ์ของ การให้ทุนในระดับต่าง ๆ	แผน				- เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ได้จัดทำหนังสือถึงสถาบันต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และคัดเลือก นักศึกษาผู้สนใจขอรับ	๑. การตอบรับจาก สถาบันการศึกษา อาจจะ ไม่ทันตามวันเวลาที่ กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๗๓,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.	

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
			ผล				ทุนการศึกษา ประเภทเงินอุดหนุน ให้ทุนการศึกษา ด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๗ ฉบับ และประกาศบนเว็บไซต์ อสป.และเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นการเผยแพร่ให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๒. หลักเกณฑ์ที่ อสป. กำหนดอาจมากเกินไป นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าร่วมสมัครได้ ๓. นักศึกษาที่ยื่นสมัคร คุณสมบัติอาจไม่ตรงตามที่ อสป.กำหนด					
๑๖.	โครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง	๑. เตรียมแผนงานโครงการฯ ประสานรวบรวมคัดเลือกสถานที่กลุ่มเป้าหมาย	แผน				๑. ได้ประสานหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงสงขลา ในการที่ อสป.จะได้ดำเนินการจัดโครงการฯ อบรมส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจประมง ปร ะ ม า ณ ไตรมาส ๓	งบประมาณมีจำนวนจำกัด กลุ่มเป้าหมายอาจไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	แผน										
			ผล										
๑๗	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑. ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๑) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรม	แผน			๑. - เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี ภรณ์รัตน์ บัวแก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะข้าราชการทัพเรือภาคที่ ๑ เข้าประชุมร่วมหารือกับ	งบประมาณมีจำนวนจำกัด สินค้ามีราคาที่สูงขึ้น	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๘๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
		๒. - องค์การสะพานปลา จัดเตรียมสินค้าสัตว์น้ำจาก ประมงพื้นบ้าน - ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) และหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่รวมกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ใน การส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำจาก ประมงพื้นบ้าน	แผน				ผู้บริหารองค์การสะพานปลา เพื่อ เตรียมการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลาแกะตักแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม น้อมเกล้าฯ ถวายปลาแกะตักแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสาร ไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กับทัพเรือภาคที่ ๑ และ สมาคมประมง บริษัท และกลุ่ม สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติใน ทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ในการ กำหนดวันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ โดย อสป.กำหนดวันจัดกิจกรรม น้อมเกล้าฯ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การสะพานปลา							
๑๘	โครงการสำรวจความพึงพอ ใจความคาดหวัง และความ ผูกพัน ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและลูกค้าขององค์การ สะพานปลา	๑. ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ๒. กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และ เครื่องมือแบบสอบถาม	แผน				๑. - ได้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ผอ. เห็นชอบวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๗ และ กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และ เครื่องมือแบบสอบถาม ผอ.	- การ ส ี อ ส าร ประ ชา ส ัม พ ัน ธ์ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่อยู่ภายในท่า	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ	

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							เห็นชอบแบบสอบถามวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๗	เทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามแผน					
๑๙	โครงการเสี่ยงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. กำหนดแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๘ และนำเสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบ	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดยผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	แผน										
			ผล										
๒๐	โครงการส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมายศึกษาปัจจัยพื้นฐาน ความต้องการเพื่อส่งเสริมและยกระดับชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี	แผน				๑. สวพ. ได้ลงพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมกลุ่มประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ผลการวิเคราะห์พบว่าเห็นควรที่จะดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อชุมชนในพื้นที่อ่าวอุดม จ.ชลบุรี	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							จัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗						
๒๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม	แผน				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒ กิจกรรม			ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบค
			ผล										
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านบัญชี	๑. จัดทำหลักสูตรในการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี ในหัวข้อ ๑) เมนู Purchase : ระบบ จัดซื้อ ๒) เมนู Account Receivable : ระบบบัญชีลูกหนี้ ๓) เมนู Account Payable : ระบบเจ้าหนี้	แผน			๑. อยู่ระหว่างการเตรียมหลักสูตร ในการอบรมการพัฒนาศักยภาพ ด้านบัญชี		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบช	
			ผล										
๒๓	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้	๑. ศึกษากรอบแนวทางการ บริหารหนี้	แผน			๑. สบн. ได้ศึกษาเรื่องการ ดำเนินการด้านการบังคับคดี จาก กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ เมื่อ วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๗ โดยได้ปรึกษ ากับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการ ยึดทรัพย์ บังคับคดี ขายทอดตลาด ในเบื้องต้นรายงานนางสาวบุญมา หรั่ง สอาด		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบน	
			ผล										
		แผน											
		ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๒๔	โครงการถ่ายทอดแผน วิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ องค์การ สะพานปลา	๑. จัดทำโครงการและขอ อนุมัติ	แผน				๑. ได้ดำเนินการขออนุมัติ โครงการฯ ไปเมื่อวันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๗ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/ ๗๑ ลงวันที่ ๑๔ ส.ค. ๖๗ และ ๒. ได้ดำเนินการถ่ายทอดแผน ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในคราว ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ๓. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๗ และได้ เผยแพร่แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์ อสป แล้ว เมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๗ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๙๒ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๗		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สยศ
			ผล										
		๒. จัดประชุมถ่ายทอดแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘	แผน										
			ผล										
		๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายบอร์ด เว็บไซต์ facebook linegroup	แผน										
			ผล										
๒๕	โครงการสร้างความ ตระหนักรู้การบริหารความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	๑. จัดทำโครงการและขอ อนุมัติ	แผน			๑. ได้จัดทำโครงการและขออนุมัติ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) โดยได้รับความเห็นชอบจากผ ผอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดทำกิจกรรมการสร้างความ รู้ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สตป.	
			ผล										
		๒. จัดทำ Content ในการ เผยแพร่	แผน										
			ผล										
		๓. จัดกิจกรรมถามตอบ หลังจากเผยแพร่ Content	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๗</p> <p>๓. สรุปรายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยผอ. รับทราบรายงาน เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗</p>							
๒๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	๑. กำหนดแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๘ และนำเสนอต่อผู้บริหารเห็นชอบ	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดยผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ	
			ผล											
		๒. นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	แผน											
			ผล											
๒๗	โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กรสะพานปลาฯ	๑. กำหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการปี และผู้บริหารให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	แผน			๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดยผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ		
			ผล											
		๒. ขอความเห็นชอบในการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กรสะพานปลาต่อ ผอ.	แผน											
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๒๘	โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์กร	กำหนดแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๘ และนำเสนอต่อ ผู้บริหารเห็นชอบ	แผน ผล				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้า แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กร สะพานปลา	๑. จัดทำแผนโครงการ ประชาสัมพันธ์	แผน ผล				๑. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๒/๔๐ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง ภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดย ผอ. ได้เห็นชอบในหลักการ เมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๖๖๗ และ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๒/๘๘ ลง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ผปส. ได้ดำเนินการทบทวน โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยได้มีการปรับ ข้อ ๓ ดัชนีวัดความสำเร็จของ โครงการที่สามารถดำเนินการได้ จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๒. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๒/ ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผปส. ได้ดำเนินการขออนุมัติจัด		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผปส
		๒. ดำเนินการขออนุมัติ ดำเนินการ	แผน ผล										
		๓.๔ การจัดทำเพลงประจำ หน่วยงาน - นำเสนอเห็นชอบ TOR เพื่อ จัดทำเพลงประจำหน่วยงาน	แผน ผล										
			๔. การติดตามและประเมินผล	แผน ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							จ้างทำเพลงมาร์ชประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ นำเสนอเห็นชอบTOR เพื่อจัดทำ เพลงประจำหน่วยงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ. ได้อนุมัติ ให้ดำเนินการจ้างทำเพลงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗						
๓๐	โครงการ การให้คำปรึกษา ในการควบคุมและการ บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของ สำนักงานสะพานปลาและ ทำเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet	คัดเลือกหน่วยงานสะพานปลา ทำเทียบเรือประมง จำนวน ๑ แห่ง	แผน ผล				- ผตน.ได้คัดเลือกหน่วยงานที่ เป็นหน่วยรับตรวจตามแผนการ ตรวจสอบ ปี ๒๕๖๗ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ๑ หน่วยงาน		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๓ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	ผตน
๓๑	โครงการ ควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของ องค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. จัดทำมาตรการลดค่าใช้จ่าย	แผน				สำนักงานการเงิน ได้ออกบันทึก เวียนเรื่อง มาตรการควบคุม ค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ หน่วยงานส่วนกลาง สะพานปลา และทำเทียบเรือประมงทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การ	เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการตาม นโยบายที่ต้องดำเนินการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทำให้มีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น กว่าที่ประมาณการไว้	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สกก.
			ผล										
		๒. ติดตามผลการดำเนินงาน	แผน										
			ผล										
		๓. รวบรวมข้อมูลและรายงาน ผลการดำเนินการ ดำเนินงาน หลังออกมาตรการ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							สะพานปลา ที่ กษ.๑๗๐๕.๒/๑๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พย.๖๗						
๓๒	โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา	๑. รวบรวมรายชื่อผู้เสนอราคา การซื้อหรือจ้าง	แผน				รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพด
			ผล										
		๒. มีการบันทึกข้อมูลผู้เสนอราคา หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะ	แผน										
			ผล										
		๓. รายงานการจัดทำทะเบียนคู่มือรายชื่อผู้เสนอราคางานซื้อหรือจ้าง (งานก่อสร้าง) ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน										
			ผล										

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน