

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๓ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๑	โครงการตลาดสินค้าเกษตร ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	๑. ประกาศผลผู้ชนะการเสนอ ราคางานก่อสร้าง และลงนาม สัญญาก่อสร้าง	แผน ผล				๑. วันที่ ๕ มี.ค.๖๘ องค์การ สะพานปลา ได้มีประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ตลาดสินค้าเกษตรท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒. วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๘ องค์การ สะพานปลาได้มีหนังสือถึง หจก โซ เชียล ฟาน โยธากิจ ผู้ได้สิทธิ์ก่อสร้าง โครงการตลาดสินค้าเกษตรท่า เทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เข้ามาทำสัญญา พร้อม วางเงินหลักประกันสัญญา ภายใน ๑๕ วัน โดยคาดว่าจะดำเนินการ ทำสัญญาได้ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (รายงาน ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๘) ๓. วันที่ ๑๓ พค. ๒๕๖๘ มีคำสั่ง	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา หมายเหตุ โครงการมีจำนวน ๓ งวด งาน TOR มีจำนวน ๖ งวดงาน อยู่ระหว่างการทบทวน โครงการในไตรมาสที่ ๓ เพื่อให้ดำเนินการโครงการ สอดคล้องกับการเบิกจ่าย งบประมาณ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	ระยะที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘) ระยะที่ ๒ (๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙)	สป.กท. - ฝสพ.ทร.๑

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>เปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๔. วันที่ ๑๖ พค.๖๘ มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการตลาดสินค้าเกษตรทำเทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)</p> <p>๕. บริษัทรับจ้างก่อสร้างส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๒	โครงการศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๑. แต่งตั้ง คณ ก. จัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) และ จัดทำ TOR แล้วเสร็จ, ประกาศเชิญชวน/จำหน่าย เอกสารเชิญชวน และประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคางาน ก่อสร้าง และลงนามสัญญา ก่อสร้าง	แผน				๑. คำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำ ร่างขอบเขตของงานและกำหนด ราคากลาง สำหรับการจ้างปรับภูมิ ทัศน์พื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ขน ถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร ลงวันที่ ๖ ธ.ค. ๖๗ และจัดทำ TOR แล้วเสร็จ		อยู่ระหว่างเร่ง ดำเนินการให้เป็นไป ตามแผน	ก ่อ ส รั ำ ง ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝสพ.ทร.๑,๒
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง(งวดที่ ๑) พร้อมจัดหาครุภัณฑ์	ผล				๒. ๑๐ ม.ค. ๖๘ ผู้รับจ้างงานปรับ ภูมิทัศน์พื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ขน ถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร ลงนามในใบสั่งจ้าง และเริ่ม ดำเนินการปรับพื้นที่ ๓ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๔ สัปดาห์ ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ม.ค. - ๑๐ ก.พ. ๖๘		ดำเนินการ ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท				
		๒. ดำเนินการก่อสร้าง (งวดที่	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		๒)	ผล				<p>สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ตัดหญ้าพร้อม วัชพืช, ต้นไม้ขนาดเล็ก สัปดาห์ที่ ๓ ล้อมรั้วโครงการฯ ประมาณ ๑๐๐ เมตร สัปดาห์ที่ ๔ ติดป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ</p> <p>๓. ๒๒ ม.ค. ๖๘ ผลการประมูล ผ่านระบบ e-bidding มีผู้เข้าร่วม ประมูล เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผล รายงานให้ ผอ.ทราบ ขณะนี้อยู่ ระหว่าง สพด. ดำเนินการประกาศ</p>						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>ร่างฯ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ ก.พ. ๖๘ รอวิจารณ์ ๕ วันทำการ คาดว่าเปิด e-bidding ภายในวันที่ ๑๕ - ๑๗ ก.พ. ๖๘</p> <p>๔. วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘ อสป.ประกาศรายชื่อผู้ชนะงานประมูลก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร</p> <p>๕. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ มี ๒ กิจกรรม คือ ๑.ลงนามสัญญางานก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร เลขที่ ๕๒/๒๕๖๘ ระหว่าง อสป. กับ หจก.สิงขรธุรกิจ ๒.อสป. มีหนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๒/๕๙๐ เรื่องแจ้งส่งมอบพื้นที่งานจ้างก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร ให้ หจก.สิงขรธุรกิจเพื่อให้เข้าดำเนินการก่อสร้างฯ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันรับหนังสือส่งมอบฯ</p>								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>๖. วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๘ หจก.สิงขร ธุรกิจ ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง โครงการฯ โดยแบ่งการส่งมอบงาน ออกเป็น ๓ งวด ๑๒๐ วัน งวดที่ ๑ เป็นการตัดเกรดพื้นที่และบดอัด พื้นที่ให้ได้ตามแบบรูป ส่งงาน ๑๒ พ.ค. ๖๘ (๖๐ วัน) งวดที่ ๒ เป็น การผูกเหล็กและเทคอนกรีตพื้น ถนนและลานขนถ่าย พร้อมทั้งงาน วางระบบสุขาภิบาลภายใน โครงการฯ ร้อยละ ๕๐ (๓๐ วัน) ส่งงาน ๑๑ มิ.ย. ๖๘ งวดที่ ๓ งานเทคอนกรีต งานวาง ระบบสุขาภิบาล ให้แล้วเสร็จ ส่ง งาน ๑๑ ก.ค. ๖๘</p> <p>ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการบดอัดชั้น ดิน คาดว่าจะส่งมอบงานทันตาม กำหนด</p> <p>๗. วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หจก.สิงขร ธุรกิจ ทำหนังสือส่ง มอบงานงวดที่ ๑ ถึงประธานตรวจ รับพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๘</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							ผ่าน ผู้ควบคุมงาน ๘. วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม คำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๘ พร้อมด้วย วิศวกร อสป.ลงพื้นที่โครงการ ก่อสร้างฯ เพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องของงานงวดที่ ๑ ก่อน นำเสนอให้ สพด.ทำการเบิกจ่าย งานงวดที่ ๑ ต่อไป ๙. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ หจก.สิงขรธุรกิจ ได้ดำเนินการ ก่อสร้างในงวดที่ ๒ การผูกเหล็ก และเทคอนกรีตพื้นถนนและลาน ขนถ่าย พร้อมทั้งงานวางระบบ สุขาภิบาลภายในโครงการฯ กำหนดการส่งมอบงานภายใน ๓๐ วัน ส่งงาน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๑๐. วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ หจก.สิงขรธุรกิจ ได้ดำเนินการส่ง มอบงานในงวดที่ ๒ งานบดอัดชั้น หินคลุก และเทคอนกรีตลานขน ถ่ายสินค้า เนื่องจากร้อยละ ๕๐								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>และงานติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้ง งาน สุขาภิบาล พร้อมติดตั้งถังบำบัดน้ำ เสียขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร</p> <p>๑๑. วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ประธานและคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๗๑/๒๕๖๘ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ขน ถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด้าน สิงขร เพื่อตรวจรับงานในงวดที่ ๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ หจก. สิงขรธุรกิจ ดำเนินการก่อสร้างฯ ต่อเนื่องในงวดงานที่ ๓</p>							
๓	โครงการกิจกรรมทำความ สะอาด Big Cleaning Day สะพานปลากรุงเทพฯ	๑. ดำเนินโครงการ	แผน				<p>๑. ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๘ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมสถานที่จัด งานวันคล้ายวันสถาปนา อสป. ๒. ในเดือนก.พ. ๖๘ ถึง เม.ย. ๖๘ มีกิจกรรมทำความสะอาดเตรียม ความพร้อมในการตรวจสอบอนามัย ประจำปี ๒๕๖๘ สป.กท. ดำเนินการดังนี้ ทำความสะอาด</p>	ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ ภาคสนาม ๒ อัตรา	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.กท. - ฝ.สป.ทร. ๑	
			ผล											
		๒. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน	แผน											
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.										
							พื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ฉีด น้ำล้างท่า เก็บขยะในพื้นที่ให้ เรียบ ร้อยใน ทุก ๆ วัน และ ดำเนินการตัดขยะมูลฝอยออกจาก ท่า และตัดฟัน สับดาห์ละ ๑ - ๒ ครั้ง เพื่อความสะอาด เพื่อ สุขอนามัยที่ดี และผ่านการตรวจ สุขอนามัยประจำปี ๒๕๖๘ (ได้รับ แจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมประมง เมื่อ วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘ ว่ากรมประมง จะเข้าตรวจสอบสุขอนามัยประจำปี ๒๕๖๘ ในบริเวณพื้นที่ สป.กท. วันที่ ๖ - ๗ พ.ค. ๖๘) ๓) ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ สป.กท. มีกิจกรรมทำความสะอาด เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ๔) ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สป.กท. ดำเนินการจัดกิจกรรมทำ ความสะอาดในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘									
๔	โครงการจัดทำแผนแม่บท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานสุขอนามัย	๑. จัดทำรายการและประเมิน งบประมาณซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง	แผน ผล				๑. ดำเนินการให้สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงแต่ละแห่ง ดำเนินการทำแบบประเมินการ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวส. - ฝยศ.			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
	สะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง	อำนวยความสะดวก					สำรวจบริเวณพื้นที่เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำ รูปเล่มและแก้ไขเนื้อหาบางส่วน	ไฟฟ้า ประปา						
		๒. จัดทำแผนแม่บทปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานตาม มาตรฐานสุขอนามัยฯ	แผน											ผล
๕	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๒ ยอดขายเปรียบเทียบกับ เป้าหมายสะสม	แผน				๑. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ๑.๑ การดำเนินงานเดือนม.ค. ๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๔๐๘,๐๔๘.๔๖ บาท ๑.๒ การดำเนินงานเดือนก.พ. ๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ก.พ. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๒๔๔.๘๓ บาท ๑.๓ การดำเนินงานเดือนมี.ค. ๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.ตส.	
			ผล											
		๒. โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป - จัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป - จัดจำหน่ายสินค้าสดและ แปรรูปโดยมีเป้าหมายสะสม ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท	แผน											
			ผล											
		๓. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๓ ยอดขายเปรียบเทียบกับ เป้าหมายสะสม	แผน											
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							<p>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน มี.ค. ๖๘ เป็น เงิน ๒,๑๒๔,๒๙๘.๗๙ บาท</p> <p>ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ รายได้สะสม เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สรุปผล การดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมาย โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค. ๖๘ เป็น จำนวน เงิน ทั้งสิ้น ๙,๗๒๒,๕๘๖.๕๑ บาท</p> <p>๒. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๓</p> <p>๒.๑ การดำเนินงานเดือนเมษายน ๖๘</p> <p>- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๓ รายการ</p> <p>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ๑ -๒๔ เมษายน เป็นเงิน ๑,๒๔๓,๗๔๖.๑๐ บาท</p>						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>๒.๒ การดำเนินงานเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๓ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสม ตั้งแต่ เดือน ๑ - ๒๔ พฤษภาคม เป็นเงิน ๑,๑๗๑,๕๓๕.๘๖ บาท <p>๒.๓ การดำเนินงานเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๓ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน มิ.ย. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๔๗.๑๙ บาท <p>ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายไตรมาสที่ ๓ รายได้สะสม เป็นเงินจำนวน ๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท สรุปผล การดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๓ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมาย</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ไตรมาส ๓ เป็นเงิน ๔,๓๕๔,๑๖๒.๙๖ บาท โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗- มิ.ย. ๖๘ เป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๐๗๖,๗๔๙.๔๗ บาท						
๖	โครงการจัดหาและกระจาย วัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตาม และ รายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๒	แผน				๑. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็น ๔๔ รายการ ตลอดจน มีการ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถือว่า ดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป ติดตาม เรียบร้อยแล้ว ๔. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ของบริษัทฯผู้ได้ สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ค่าเดินทาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.คพ.
			ผล										
		๒. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน										
			ผล										
		๓. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตร มาสที่ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน										
			ผล										
		๔. ติดตาม และ รายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๓	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>ไตรมาส ๓ จำนวน ๑๔ รายการ</p> <p>๕. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๔๙ รายการ</p> <p>๖. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป และติดตามเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนมีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถือว่าดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>๗. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาส ๔ จำนวน ๑๔ รายการ</p> <p>๘. ดำเนินการจัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำ รวมเป็น ๖๓ ราย ตลอดจนมีเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถือว่าดำเนินงานดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p>								
๗	โครงการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร	๑. จัดเตรียมพื้นที่เช่า	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘ คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ที่ประชุมเห็นชอบปรับโครงการ	ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่กล้าลงทุน ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยยังคงสูง	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.สค.		
			ผล												
		๒. จัดหาผู้เช่า	แผน												
			ผล												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>๒. อยู่ระหว่างจัดเตรียมพื้นที่เช่า และจัดหาผู้เช่า</p> <p>๓. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ สป.สก.เปิดให้เช่าพื้นที่ ๑. ล็อกโรง คลุมจำนวน ๓ ล็อก ระยะเวลา ๖ วัน เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ๒. พื้นที่จอดเรือ จำนวน ๒ ล่า ระยะเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ,พื้นที่ห้องประชุม ระยะเวลา ๖ วัน เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐ บาท</p> <p>(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)</p>								
๘	โครงการให้เช่าล้างแปรรูป สัตว์น้ำเบื้องต้นสะพานปลา นครศรีธรรมราช	๑. เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่	แผน				<p>๑. เมื่อวันที่ ๖ มิ.ค. ๖๘ องค์การ บริหารส่วนตำบลปากพองฝั่ง ตะวันตก มีหนังสือขอความ อนุเคราะห์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สะพานปลานครศรีธรรมราชเป็น พื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบล ประกอบด้วย อาคารล้างแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ขนาด ๓๓ x ๔๙ เมตร เป็นที่ทำการองค์การบริหาร</p>	สภาพพื้นที่ชำรุดทรุดโทรมมากขาดงบประมาณปรับปรุงอาคารล้าง	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ซ่อมแซมพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.นศ.		
		๒. อนุญาตให้ใช้พื้นที่	แผน												
			ผล												
			ผล												
									ซ่อมไฟฟ้า - ประปา ๑๕,๐๐๐ บาท						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>ส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก (ชั่วคราว) จนกว่าการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตกจะแล้วเสร็จ และพื้นที่สำรองอนาคต เนื้อที่รวมประมาณ ๑๑-๓-๐๔ ไร่ หรือ ๔,๗๐๔ ตารางวา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปากพ่องฝั่งตะวันตก เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี</p> <p>๒. เมื่อวันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำเสนอ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๖๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ และให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การ</p>								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							สะพานปลาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ๔. เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๘ องค์การสะพานปลามีหนังสือถึง อบต.ปากพั้งฝั่งตะวันตก แจ้งผลการพิจารณาการขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่องค์การสะพานปลาเป็นที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล						
๙	โครงการการให้สินเชื่อขององค์การสะพานปลา	๑. ตาม ผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงาน	แผน				๑. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อ วันที่ ๓๑ มี.ค.- ๔ เม.ย.๖๘ ผขบ และ ผบข. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อและรับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ ตลอดจนตรวจเยี่ยมและติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าในพื้นที่ จ.ตราดและ จ.ระยอง ๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาขอ	๑. เมื่อได้รับข้อมูลจากลูกหนี้พบว่า บางรายมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข, บางรายอยู่ระหว่างพิจารณา, และอยู่ระหว่างรอข้อมูลเพิ่มเติม (ลูกหนี้ออกทำประมง) ๒. ที่ผ่านมาชาวประมงประสบปัญหากรม ผนตทหนัก คลื่นลมแรง ออกทำประมงไม่ได้ส่งผลทำให้	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด โดย มีแนวทางปรับปรุงแก้ไข ดังนี้ ๑. อยู่ระหว่าง ทบทวนแผนการดำเนินงานปรับปรุงเงื่อนไขสินเชื่อให้เป็นปัจจุบันและ ความต้องการของชาวประมงทั้งนี้	ดำเนินงาน ๒๘๔,๐๐๐ บาท	๙๑,๔๖๑.๖๒ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสช.
		๒. ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ ๑๐.๐ ลบ. - ประชาสัมพันธ์การให้สินเชื่อพร้อมรับคำขอสินเชื่อ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	แผน										
		- ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ	แผน										
			ผล										
		- รายงานผลการดำเนินงาน	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
			ผล				อนุมัติสินเชื่อ จำนวน ๕ ราย วงเงินรวม ๑.๕ ล้านบาท ๓. เดือน มี.ค.๖๘ ลูกหนี้ค้างชำระ (NPL) จำนวน ๒๓ ราย (๒๖.๑๔%) ๔. ตามผลการชำระหนี้ และจัดทำ รายงาน ๕. วันที่ ๒๖ - ๒๘ พ.ค.๖๘ หส.สส. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสินเชื่อลง พื้นที่ประชาสัมพันธ์สินเชื่อและรับ เอกสารประกอบการคำขอสินเชื่อ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ๖. วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๘ จัดทำสัญญา เบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท, อยู่ระหว่างขออนุมัติสินเชื่อ จำนวน ๑ ราย มูลค่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ๖.๑ วันที่ ๒๐ พ.ค.๖๘ จัดทำ สัญญา เบิกจ่ายเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ๖.๒ เดือน เม.ย.๖๘ ลูกหนี้ค้าง ชำระ (NPL) จำนวน ๒๔ ราย	ลูกหนี้บางราย มีเงินไม่ เพียงพอชำระหนี้ตาม เงื่อนไข	ยังคงให้ความสำคัญ ของความเสี่ยงและ คุณภาพสินเชื่อ ๒. การพัฒนา บุคลากร สป.ทร. ให้ มีความรู้ในการ ปฏิบัติงานสินเชื่อ๓. การพัฒนาระบบงาน สินเชื่อให้มีคุณภาพ					

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							(๒๑.๐๕%) ๗. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๘ เดินทางไป อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เพื่อ ประชาสัมพันธ์พร้อมรับคำขอ สินเชื่อ ๘. วันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๘ จัดทำสัญญา และจ่ายเงินกู้จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท						
๑๐	โครงการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำ เทียบเรือประมงปัตตานี	๑. จัดทำสัญญาผู้เช่า ผู้ประกอบการแผงค้าจำหน่าย สัตว์น้ำและจ่ายค่าธรรมเนียม แรกเข้าและค่าเช่าล่วงหน้า	แผน				๑. ๒๖ ธ.ค. ๖๗ จัดทำสัญญาเช่า ลือคอาคารตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์ น้ำ ๒. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดเก็บค่ารายได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ทั้งหมด ๓๒๓ ลือค อยู่ระหว่างดำเนินคดี ๑ ราย ๓. จัดทำสัญญาเช่าฯ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๖๓ ลือค	มีผู้เช่าแผงค้าเป็นจำนวน มาก และอาจไม่ยอมรับ เงื่อนไขในอัตรา ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ ค่าเช่า ทำให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.ปน. - ฝสพ.ทร.๒
		๒. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	แผน										
๑๑	โครงการกิจกรรมพิเศษ (EVENT) จำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำในพื้นที่ทำเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	๑. กำหนดแผนงานการจัดทำ โครงการ - ทร.อศ. นำเสนอขออนุมัติ ความเห็นชอบโครงการจาก ผอ.	แผน			๑. ทร.อศ.ประชุมร่วมกับ องค์การ ตลาด กระทรวงมหาดไทย และ เทศบาลเมืองอ่างศิลา ร่วมกำหนด แผนงานการจัดทำโครงการ ก่อน นำเสนอเห็นชอบดำเนินการ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงสถานที่และ สิ่งสาธารณูปโภค	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.อศ. - ฝสพ.ทร.๑	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		- หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการดำเนินการ ร่วมกัน - กำหนดรูปแบบการ ดำเนินการ					๒. อยู่ระหว่าง ทร.อศ.ประสาน รวบรวมร้านค้าในบริเวณใกล้เคียง ก่อนสรุปนำเสนอเห็นชอบดำเนิน โครงการ ๓. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ผอ.เห็นชอบดำเนินโครงการจัด อีเวนต์ เทศกาลอาหาร Foodtruck ณ ทำเทียมเรือประมง อ่างศิลา ประกอบด้วยร้านค้า ๒๔ ร้าน ค่าเช่าวันละ ๔๐๐บาท/ร้าน รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท ๔. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทร.อศ.ดำเนินโครงการจัดอีเวนต์ เทศกาลอาหาร Foodtruck ณ ทำ เทียมเรือประมงอ่างศิลา (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)						
		๒. สำนักงาน ทำเทียม เรือประมงอ่างศิลา หาผู้สนใจ เป็นผู้ได้สิทธิดำเนินโครงการ หรือจัดหาประกอบการ Food Truck ร้านค้า และประสาน หน่วยงานราชการ เพื่อเชิญ ชวนเข้าร่วมงานกิจกรรมใน ช่วงเวลาดังกล่าว	แผน										
		๓. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม	แผน										
		๔. ระยะเวลาจัดกิจกรรมพิเศษ ที่ทำเทียมเรือประมงอ่างศิลา วันหยุดสุดสัปดาห์ของปี ๒๕๖๘	แผน										
			ผล										
๑๒	โครงการตลาดส่งเสริมสินค้า ประมงและเกษตร ทร.สฎ.	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาด ส่งเสริมสินค้าประมงและ เกษตรทำเทียมเรือเรือประมงสุ ราษฎร์ธานี (๓ ครั้ง)	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๘ ทำเทียม เรือประมงสุราษฎร์ธานี ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ ตลาดส่งเสริมสินค้า ประมงและ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพัฒนาพื้นที่ของบริษัท	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๓๐,๐๐๐ บาท	๖๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.สฎ. - ฝสป.ทร.๑
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>เกษตรกรทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๓๒ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>๑.รอบเช้า เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๕ ราย</p> <p>๒.รอบเย็น เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จำนวน ๒๗ ราย</p> <p>ผลลัพธ์ทางการเงิน กลุ่มผู้ประกอบการสินค้าประมงและเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงแม่ค้ารายย่อยต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยรายละ ๒,๐๐๐ บาท)</p> <p>๒. สำนักงานทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการตลาดฯ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <p>มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๘ ร้านค้า ประกอบด้วย ช่วงเช้า ๗ ราย และช่วงเย็น ๓๑ ราย</p>	<p>ฯผู้ได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่</p>						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเป็นเงิน ๘๓,๖๐๐ บาท (รายละเอียด ๒,๒๐๐ บาท) ๓. อยู่ระหว่างสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมโครงการตลาดฯ ครั้งที่ ๓ ในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๘						
๑๓	โครงการระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่าสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	๑. จัดทำสัญญาเช่าโดยใช้ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่ากับผู้เช่า พื้นที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	แผน ผล				๑. วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘ และ ๑๙ มี.ค. ๖๘ ประชุมร่วมกับบริษัทฯ กำหนดรูปแบบโปรแกรม เพื่อพัฒนาจัดระบบสัญญาของผู้เช่าพื้นที่และทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา โดยนำร่องในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง ๑-๒ แห่ง อาทิ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นต้น ๒. วันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘ ได้เผยแพร่คู่มือการใช้โปรแกรม ให้แก่ สป.ทร. ได้ศึกษาก่อนอบรม ๓. วันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๘ สป.ทร.ได้ประชุม ZOOM อบรมขั้นตอนการใช้โปรแกรม Myket PRO ให้แก่	เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร ระบบบางส่วนยังใช้งานไม่ได้ ไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุงระบบเพื่อให้สามารถใช้งานได้	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝ.สป.ทร. ๑ ,๒

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>สป.ทร.ทุกแห่งได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานเพื่อนำระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่ามาใช้กับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงและจัดทำสัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่าอาคารสถานที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงมีความถูกต้องและรวดเร็ว</p> <p>๔. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ สป.ทร.ได้ประชุมอบรมขั้นตอนการใช้โปรแกรม Myket PRO ให้แก่ สป.ทร.ทุกแห่งได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงาน</p> <p>เพื่อนำระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่ามาใช้กับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง และจัดทำสัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่าอาคารสถานที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงมีความถูกต้องและรวดเร็ว</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๑๔	โครงการ Sea Food Academy ระยะที่ ๔	๑. - นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๔ - เปิดดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ - ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาหาร	แผน				๑. ประสานสถาบันเพื่อกำหนดแนวทางหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม โดยจะดำเนินกิจกรรมประมาณไตรมาส ๓ ๒. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๘ ประชุมร่วมกับ ผศ.สุตาพร ทิมฤกษ์ ในการคิดสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๘ ฝสศ.และสวพ.ลงสำรวจพื้นที่ ที่ อ่าวอุดม จ.ชลบุรี ๔. เมื่อวันที่ ๘ พ.ค.๖๘ ได้ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร่ เพื่อไปดูวัตถุดิบ เพื่อที่จะทำในโครงการ Seafood Academy และในวันที่ ๑๔ พ.ค.๖๘ นัดประชุมร่วมกับทีมวิทยากร จากสมาคมพระนครใต้ ในการกำหนดหลักสูตรการทำสินค้าแปรรูป โดยจะลงไปดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ ๕. เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๖๘ ได้ดำเนินโครงการจัดอบรม Seafood	การหากลุ่มเป้าหมายและการหาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		แผน											
		ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๑๕	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง	๑. - พิจารณาคูณสมบัติของผู้ ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือก จากทางสถาบัน - จัดทำวาระนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบก่อน นำเข้าคณะกรรมการส่งเสริม การประมง พิจารณาการให้ทุน ต่อไป	แผน				Academy ระยะที่ ๔ โดยจัดทำ น้ำพริกปลาหมึก ร่วมกับกลุ่ม เกษตรกรทำประมงบางเสร่ จังหวัด ชลบุรี		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๗๓,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. - นำเสนอคณะกรรมการ ส่งเสริมการประมง (คกส.) พิจารณาเห็นชอบมอบ ทุนการศึกษา - จัดทำมติ คกส. เห็นชอบ นำเสนอ ผอ. เพื่อทราบและ สั่งการต่อไป - จัดทำวาระเสนอ คกอ. เพื่อ ทราบ มติของ คกส. ในการ มอบทุนต่อไป - นำเสนอ ผบง. จัดทำตัวแกล	แผน										
		ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		เงินจ่ายผู้ได้รับทุน ตามมติ คกส.					๒. อยู่ระหว่างตรวจเช็คเอกสารที่ ทางสถาบันจัดส่งนักศึกษาที่ขอรับ ทุนกับ						
		๓. - จัดทำหนังสือถึงสถาบัน ต่างๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อ ทราบผลการพิจารณาในการ ลงทุนต่อไป - จัดทำหนังสือถึงสป.ทร. เพื่อ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อไป	แผน ผล				อสป. จัดทำวาระนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ ก่อนนำเข้า คกส. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๘ ๓. จัดทำวาระนำเสนอ คณะกรรมการส่งเสริมการประมง (ค ก ส .) ครึ่ง ที่ ๒/๒๕๖๘ ในเดือนเม.ย. ๖๘ ๔. จัดทำมติคกส. เรื่อง มอบ ทุนการศึกษาประเภทเงินอุดหนุน ให้ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ นำเสนอผอ.เพื่อ ทราบและสั่งการเรียบร้อยแล้ว ๕. จัดทำวาระนำเสนอคณะกรรมการ องค์การสะพานปลา (คกอ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๘ เพื่อทราบมติของ คกส. ในการมอบ ทุนต่อไป ๖. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๗๙ ลว. ๔ มิย. ๖๘ สสส. ได้ทำหนังสือ						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการมอบ ทุนการศึกษาประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อจัดทำหนังสือ ถึงสถาบันต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อทราบผลการพิจารณาในการ ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดทำ หนังสือเพื่อมอบให้ สป.ทร.เป็น ตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับ นักศึกษาที่ได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว						
๑๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ประมง	๑. ดำเนินการจัดอบรมตาม กำหนดของโครงการฯ	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๗ ผฝ.สศ., ทส.ทร.ปน., และ ทส.สส.ประชุม หารือเตรียมการดำเนินโครงการฯ กำหนดการจัดอบรมในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘	งบ ปร มาณ มีจำนวน จำกัด กลุ่มเป้าหมายอาจ ไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลา ที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม	แผน				๒. เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค.๖๘ ผฝ.สป.ทร.๑ (กำกับดูแล สสส.และ ทร.หป.) ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการ จัดอบรม และร่วมหารือ ทส.ทร.ปน. ว่าในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘ จะ ดำเนินการจัดอบรมในโครงการ ดังกล่าวฯ						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.										
							<p>๓. เมื่อวันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘ ผอ. อนุมัติ เห็นชอบ เรื่อง ขออนุมัติ ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพ ของผู้ประกอบการประมง</p> <p>๔. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๓๐ ลว. ๑๗ มี.ค.๖๘ เรื่อง หนังสือ เชิญวิทยากรในโครงการส่งเสริม ความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบการประมง เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้รับ เอกสารตอบรับจากวิทยากรในการ เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ใน โครงการฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๕. ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๘ ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี เรียบร้อยแล้ว และอยู่ ระหว่างสรุปแบบประเมินผล Pre-test - Post-test เพื่อนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาต่อไป</p>									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๑๗	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑.จัดทำรายงานผลนำเสนอต่อ คกส.	แผน				๑. สามารถดำเนินการโครงการได้ ตามระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่ง มอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๘ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อม เกล้าฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านพะเต๊ะ ต.พระธาตุผา แดง อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๒. ผอ.ลงนามหนังสือขอขอบคุณ ทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค. ๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๓. จัดทำวาระรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ สำนักงานส่งเสริมการประมง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ไตร มาสที่ ๑ - ๒(ต.ค. ๖๗ - มี.ค.๖๘) เมื่อคราวประชุม คกส.ครั้งที่ ๒/๖๘ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๖๘ เรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)	งบประมาณมีจำนวน จำกัด สินค้ามีราคา ที่สูงขึ้น	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๙๐,๐๐๐ บาท	๘๘,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. จัดทำหนังสือขอบคุณ และ เข้าพบผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๑๘	โครงการสำรวจความพึงพอใจความคาดหวัง และความผูกพัน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้าขององค์การสะพานปลา	๑. ดำเนินการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล	แผน				๑. - ได้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ผอ. เห็นชอบวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๗ และ กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และ เครื่องมือแบบสอบถาม ผอ. เห็นชอบแบบสอบถามวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๗ ๒. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูลผลรวมสถิติ ๓. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลแบบสอบถามและวิเคราะห์ผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๔. กำลังดำเนินการทำรายงานเพื่อสรุปผล	- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในท่าเทียบเรือประมงไม่เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
		ผล											
		แผน											
		ผล											
๑๙	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการบริหารความต้องการของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. ดำเนินการจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน หรือสถาบัน เพื่อทำการสำรวจ หรือจัดประชุม focus group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนของลูกค้ำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอบันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการฯ เรียบร้อยแล้วโดย ผอ. ลงนามวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๘	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
		ผล											
		แผน											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		โครงการฯ และนำเสนอ ผู้บริหาร เพื่อโปรดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนรายงานผล ให้ สคร. ประกอบในการ ประเมินองค์กร และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูล	ผล				๓. นำข้อมูลเสียงสะท้อนของปี ๒๕๖๗ มาวิเคราะห์และกำหนด กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ จะรับฟัง กำหนดวิธีรับฟัง ความถี่ ที่รับฟัง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๔. ดำเนินการออกแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกเพื่อลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่ม เป้าหมายตามแผนงาน ๕. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก Focus Group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียง สะท้อนของผู้รับบริการในฐานะ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ณ สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี						
๒๐	โครงการส่งเสริมกลุ่มประมง พื้นบ้านด้วยนวัตกรรม กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. จัดทำกิจกรรมระดมความคิด เห็น focus group ของ ชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี	แผน				๑. สวพ. ได้ลงพื้นที่ศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมกลุ่ม ประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรม กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกลุ่มประมง พื้นบ้าน อ่าวอุดม จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๗ ได้ผลการวิเคราะห์พบว่า เห็นควรที่ จะดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่กลุ่ม ประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จ.ชลบุรี	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		แผน											
		ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.										
							<p>ได้โดยไม่มีปัญหาและอุปสรรคต่อชุมชนในพื้นที่อำเภอดม จ.ชลบุรี</p> <p>๒. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดยผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗</p> <p>๓. ผอ. ทราบผลสรุปการจัดกิจกรรมวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๘</p> <p>๔. ลงพื้นที่ติดตั้งกระชังในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘</p> <p>๕. ปัจจุบันจะมีการประชุมระหว่างอสป. และกรมประมงจังหวัดชลบุรี ในการประสานงานในการจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อยลงกระชัง ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๘ ผ่าน ระบบ zoom</p> <p>๖. ประสานฟาร์มเลี้ยงเพื่อจัดซื้อพันธุ์ปลา โดยกำหนดภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘</p>									
๒๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม	แผน				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๘ กิจกรรม			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สปก			
			ผล				๑. การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>๑. ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๘</p> <p>๒. ดำเนินการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๘</p> <p>๓. ดำเนินการอบรมด้านการเสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘</p> <p>๔. ดำเนินการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ด้านแรงงานสัมพันธ์และการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ - ๒๑ มี.ค. ๖๘</p> <p>๕. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑(การปฐมนิเทศพนักงานใหม่) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕ ๖๘</p> <p>๖. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑๐</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							<p>โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘</p> <p>๗. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๕ ภูระยะเทียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับองค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๘.. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๖ ความรู้พื้นฐานด้านบัญชี (วิทยากรภายใน) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๙. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๗ การบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพื่องานบัญชี (วิทยากรภายนอก) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘</p>						
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี	๑. จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี นักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ส่วนกลาง สะพานปลาและทำเทียบเรือประมง	แผน				๑. รวบรวมรายชื่อพนักงานที่มีศักยภาพด้านบัญชี นักบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน และบัญชี ส่วนกลาง สะพานปลาและทำเทียบเรือประมง ส่งแผนอบรม		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพช

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							<p>เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒. จัดอบรมในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๒๐ ถว. ๑๔ มิ.ย.๖๘</p> <p>เรียบร้อยแล้ว</p>							
๒๓	โครงการมาตรการบริหารจัดการ จับเก็บหนี้	๑. แจ้งมาตรการการบริหาร จับเก็บหนี้ให้สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงทราบ	แผน				<p>๑. ดำเนินการออกคำสั่งองค์การ สะพานปลาที่ ๒๗๙/๒๕๖๗ เรื่อง เป้าหมายการบริหารหนี้ค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ ต.ค. ๖๗</p> <p>๒. อยู่ในระหว่างรวบรวมผลการ ดำเนินงานของสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงมาจัดทำข้อมูล ก่อนนำเสนอ ผอ. เพื่อแจ้งเวียน ต่อไป</p> <p>๓. แจ้งเวียนผลการดำเนินการ ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือ เปรียบเทียบลูกหนี้การค้าระหว่าง ก.ย.๖๗ กับมี.ค.๖๘ มีหน่วยงานที่มี หนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น ๑๐ หน่วยงาน ก่อนติดตามผลการดำเนินงานและ เสนอผอ.ต่อไป</p> <p>๔. รายงานการติดตามการจับเก็บ</p>	๑. สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงไม่ใ้ ความร่วมมือในการบันทึก ยอดหนี้ค้างชำระไม่ครบ ทุกรายการ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบน	
			ผล											
		๒. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง	แผน											
			ผล											
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน											
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							หนังสือขำระ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๑๓๗ ลว.๑๙ พ.ค.๖๘ เปรียบเทียบระหว่างเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ กับ เดือนเมษายน ๒๕๖๘ ๕. รายงานสรุปยอดหนังสือขำระ ค่าเช่า และ สรุป รายงาน เปรียบเทียบลูกหนี้การค้าระหว่าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘ กับเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๘๖ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘							
๒๔	โครงการถ่ายทอดแผน วิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ องค์การ สะพานปลา	๑. จัดทำแบบสอบถามการรับรู้ และเข้าใจ แผนวิสาหกิจและ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	แผน				๑. ได้ดำเนินการจัดทำและแจ้ง พนักงานตอบแบบสอบถามการรับรู้ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกเวียน แจ้งที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๖๗ และได้จัดประชุมเพื่อ ซักซ้อมความเข้าใจตลอดจนได้ ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) ไปเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๘ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๖๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สยศ	
			ผล											
		แผน												
		ผล												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							๒. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตอบแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจแผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ ผอ. รับทราบเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๘ แล้วตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๗๘ ลว.๖ มิ.ย. ๖๘						
๒๕	โครงการสร้างความตระหนักรู้การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	๑. จัดทำ Content ในการเผยแพร่	แผน				๑. จัดทำกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๗ ๒. สรุปรายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยผอ. รับทราบรายงานเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗ ๓. จัดทำกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สตป.
			ผล										
		๒. จัดกิจกรรมถามตอบหลังจากเผยแพร่ Content	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>ออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๘</p> <p>๔. สรุปรายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยผอ. รับทราบรายงาน เมื่อวันที่ ๒๓ เม.ย. ๖๘</p> <p>๕. จัดทำกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย. ๖๘</p> <p>๖. อยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อ และ สุ่มผู้โชคดีรับรางวัลกิจกรรมสร้างความตระหนักการบริหารความเสี่ยงฯ ครั้งที่ ๓</p>								
๒๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	๑. การจัดทำ Innovation Sharing	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดยผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๖๗	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ		
			ผล												
		๒. การจัดทำแบบสอบถามการ	แผน												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		ประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Excellence)	ผล				๒. นำเสนอขอความเห็นชอบ ดำเนินโครงการฯ วันที่ ๑๗ ม.ค.						
		๓. การจัดทำแบบสำรวจการ รับรู้บทบาทการเป็น Role Model	แผน				๖๘ และ ขออนุมัติดำเนินการจัด โครงการ ฯ ผอ. ลงนามวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๘						
			ผล				๓. จัดทำ Innovation Sharing อยู่ ระหว่างประสานงานและวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘ ๔. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมหารือการ จัดกิจกรรมร่วมกับคณะบดีคณะค หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕. เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๘ จัด กิจกรรม Innovation Sharing ที่ พระนครใต้ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย แล้ว ๖. ดำเนินการเก็บรวบรวม แบบสอบถามในกิจกรรมเสร็จแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๒๗	โครงการประกวดนวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์การสะพาน ปลาฯ	๑. การจัดกิจกรรมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา องค์การสะพานปลา	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการ การด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอขอความเห็นชอบ ดำเนินโครงการฯ ผอ. ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘ ๓. อยู่ในระหว่างประสานงานและ วางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้ แล้วเสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘ ๔. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมหารือการ จัดกิจกรรมร่วมกับคณะบดีคณะค หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕. เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๘ จัด กิจกรรม การจัดกิจกรรมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ สะพานปลา ๒๕๖๘ ที่พระนครได้ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (“สำรวจการรับรู้และเข้าใจของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีต่อ	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		แผน											
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
							การประกวดนวัตกรรมฯ เรียบร้อย แล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้)						
๒๘	โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์กร	๑. นำเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้า แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอขอความเห็นชอบดำเนิน โครงการฯ ผอ. ลงนามวันที่ ๑๗ ม.ค. ๖๘ ๓. อยู่ในระหว่างประสานงานและ วางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้ แล้วเสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘ ๔. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เข้าร่วมประชุมหารือการ จัดกิจกรรมร่วมกับคณะบดีคณะค หกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ๕. รวบรวมผลงานนวัตกรรมที่ผ่าน การประกวด จาก “โครงการ ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. รวบรวมผลงานนวัตกรรมที่ ผ่านการประกวด จาก “โครงการประกวดนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสะพาน ปลา Innovation Contest for the Development of FMO”	แผน										
			ผล										
		๓. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ ผ่านการประกวด เพื่อนำมา เป็นต้นแบบให้พนักงานของ องค์การสะพานปลาทั้ง ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดลองใช้ในการดำเนินงาน	แผน										
			ผล										
		๔. นำผลงานนวัตกรรมที่ผ่าน การคัดเลือกมาทดลองใช้ใน การทำงาน รวมไปถึงทำ กิจกรรม Show & Share นวัตกรรมที่ยกระดับ ที่	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
		สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย					องค์การสะพานปลา Innovation Contest for the Development of FMO” เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 68 ที่ พระนครใต้ ๖. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ผ่าน การประกวด เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ ให้พนักงานขององค์การสะพาน ปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทดลองใช้ในการดำเนินงาน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๘ ที่ พระนครใต้ ๗. ดำเนินการทำแบบสำรวจประเมิน ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เรียบร้อย แล้ว							
๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์การ สะพานปลา	๑. การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ	แผน				๑. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การ สะพานปลา ดังนี้ ๑) เพจ Facebook อสป. ๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การ รับรู้ของพนักงานองค์การสะพาน ปลาและประชาชนทั่วไป และ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผปส	
		ผล												
		๒. การจัดทำรายงานประจำปี ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	แผน											
		ผล												
		- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ หนังสือรายงานตามหัวข้อที่ สคร. กำหนด												
		- รวบรวมรูปเล่มเพื่อนำเสนอ	แผน											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
		คณะทำงานฯพิจารณา	ผล				เผยแพร่ผลงานขององค์การสะพานปลาในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ						
		๓. การจัดทำสื่อผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน				๒. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกเรื่อง การขอข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อที่ สคร.กำหนด						
		ผล											
		๔. การจัดทำเพลงประจำหน่วยงาน - เผยแพร่ตามสื่อ Social Media ต่างๆ	แผน				๓. ตามที่ ผปส. ได้จัดทำบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๒/๔๐ ลงวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๘ เพื่อขอข้อมูลจากหน่วยงานที่ยังจัดส่งข้อมูลไม่ครบ โดยมีหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สบค. - ผจท. และ ผตน. ทั้งนี้ คงเหลือหน่วยงานจาก ผบง. - สบช. ซึ่งเป็นข้อมูลการรายงานของผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่งต้องรอให้ สตง. รับรองงบการเงินให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะจัดส่งข้อมูลให้กับ ผปส. เพื่อดำเนินการต่อไป						
		๕. การติดตามและประเมินผล	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>๔. ผปส. ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ จากหน่วยงานต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้นำข้อมูลมาจัดทำร่างรูปเล่มรายงานประจำปี เพื่อนำเสนอคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๒๓ เม.ย ๖๘</p> <p>๕. ในคราวประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เลขานุการฯ ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้แก้ไขร่างหนังสือรายงานประจำปีเพิ่มเติม พร้อมทั้ง ให้ดำเนินการเผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี ๒๕๖๗)</p>								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.										
							<p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)</p> <p>๖. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘ ผปส. ได้ประสานสอบถามข้อมูล กษ. เรื่องของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่า อสป.สามารถเข้าจัดนิทรรศการ ในรอบที่ ๒ โดยจะเริ่มเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งต้องรอหน่วยงานที่จัดนิทรรศการรอบแรกหรือถอนออกก่อน ทั้งนี้ ผปส. จะดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน ต่อไป</p> <p>๗. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘</p> <p>๘. เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ นายพจน์ภิรัต เนียมจ้อย กรรมการส่งเสริมการประมง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย</p>									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							และวิชาชีพ ของผู้ประกอบการ ประมง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมี นายสุทัศน์ จิระรัตนวงศ์ รอง ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางอรรณ เกตุ สิลลาไพบุลย์ นายกสมาคมการ ประมงจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าว ต้อนรับ ซึ่งโครงการครั้งนี้จัดขึ้น โดย นางจิรฐา ฤทธิอร่าม หัวหน้า สำนักงานส่งเสริมการประมง เป็นผู้ ดำเนินโครงการร่วมกับ นายวีระ ศรีชัย หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี และได้รับเกียรติ จากนายสมศักดิ์ ศิริรักษ์ เจ้า พนักงานประมงอาวุโส เป็นผู้ให้ การบรรยาย ด้านความรู้ช่วงเช้า เรื่อง “พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และฉบับเพิ่มเติม” นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ หัวหน้าด่านตรวจประมง ปัตตานี บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การตรวจเรือประมง เพื่อควบคุม ตรวจสอบเรือประมงให้เป็นไปตาม								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							<p>กฎหมายที่กำหนด และการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง” และในช่วงบ่าย ได้รับเกียรติวิทยากรจากศูนย์วิจัย และตรวจสอบคุณภาพสินค้า ประมงสงขลา นายรังสิมันต์ ขอบ กัตัญญู นักวิชาการผลิตภัณฑ์ อาหาร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “มาตรฐานสุขอนามัยสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงมีประโยชน์ อย่างไร และต้องทำอะไรบ้าง” ให้แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ชาวประมงพื้นบ้าน ผู้ประกอบ ธุรกิจประมงในสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมง ณ ห้องประชุม สมาคมการประมงจังหวัดปัตตานี ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัด ปัตตานี</p> <p>๙. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การ สะพานปลาประจำวันี่ ๑๑ เม.ย. - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘</p> <p>๑๐. ผปส. ได้ดำเนินการเผยแพร่</p>								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.									
							เพลง มาร์ช อสป. ผ่านช่องทาง TikTok และ website องค์การสะพานปลา เรียบร้อยแล้ว ๑๑. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๖๘ ผปส. ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างทำนิทรรศการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณเกาะกลางถนนราชดำเนินฝั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนมิถุนายน - กันยายน 2568 ซึ่งเป็นรูปแบบนิทรรศการกลางแจ้ง ขนาดพื้นที่กว้าง ๖ X ๔ เมตร ทั้งนี้ ผปส. ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดจ้างทำนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “อสป. สืบสานพระราชปณิธานโครงการการพัฒนาแบบองค์รวมของกลุ่มประมง พื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และยุควิถีใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” โดยจะเข้าพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็น								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
							ต้นไป เรียบร้อยแล้ว ๑๒. เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ ผปส. ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้าง พิมพ์หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การสะพานปลา (Annual Report ๒๐๒๔) จำนวน ๒๐ เล่ม พร้อมทั้งได้นำเรียน ผอ. พิจารณาเห็นชอบร่างขอบเขตของ งาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว							
๓๐	โครงการ การให้คำปรึกษา ในการควบคุมและการ บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของ สำนักงานสะพานปลาและ ทำเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet		แผน				๑. ผตน.ได้คัดเลือกหน่วยงานที่เป็น หน่วยรับตรวจตามแผนการ ตรวจสอบ ปี ๒๕๖๗ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ๑ หน่วยงาน ๒. ผตน.ได้ขออนุมัติโครงการฯ และได้ขอไฟล์ทะเบียนคุมสัญญา เช่าหรือใช้สถานที่ จาก สป.กท. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๒/๙ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘ ๓. ดำเนินการขอไฟล์ทะเบียนคุม จาก สป.กท. เรียบร้อยแล้ว ๔. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทดสอบ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๓ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	ผตน	
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.										
							<p>ไฟล์ทะเบียนคุมแล้ว</p> <p>๕. ผตน. ได้ขอข้อมูลทะเบียนคุมสัญญาเช่าพื้นที่ของ สป.กท. เพื่อบันทึกในแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบขึ้น</p> <p>๖. ข้อมูลจากทะเบียนคุมต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนวันที่ให้เป็นปัจจุบันและใส่สูตรคำนวณเพื่อให้แสดงผลเป็นระยะเวลาที่ต้องดำเนินการต่ออายุสัญญา</p> <p>๗. จัดทำแถบแสดงผลเพื่อความพร้อมในการติดตามสถานะของสัญญาที่ได้จัดทำ</p> <p>๘. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ประชุมปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๘ และได้นำเสนอตัวอย่างการจัดทำทะเบียนคุมสัญญาเช่าพื้นที่ที่มีการนับระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกฝ่ายตรวจสอบภายใน ที่ กษ ๑๗๐๒/๒๖ ลงวันที่ ๓ มี.ค. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)</p>									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
๓๑	โครงการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การ สะพานปลา ปังบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	แผน				๑. สำนัก0410144780การเงิน ได้ออกบันทึกเวียนเรื่อง มาตรการ ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์การ สะพานปลา ประจำปังบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานส่วนกลาง สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การ สะพานปลา ที่ กษ.๑๗๐๕.๒/๑๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พย.๖๗ ๒. ดำเนินการจัดทำบันทึกเวียน รายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ตั้งไว้ทุกเดือน เพื่อให้ ส่วนกลางและท่าเทียบเรือประมงทุก แห่งทราบผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่ายทุกเดือน	เนื่องจากปังบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการตาม นโยบายที่ต้องดำเนินการ ภายในปังบ ประมาณ ๒๕๖๘ ทำให้มีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น กว่าที่ประมาณการไว้	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สกก.
		๒. รวบรวมข้อมูลและรายงาน ผลการดำเนินการ ดำเนินงาน หลังออกมาตรการ	แผน										
๓๒	โครงการจัดทำทะเบียน รายชื่อผู้ประกอบการผู้มี อาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา	๑. รวบรวมรายชื่อผู้เสนอราคา การซื้อหรือจ้าง	แผน				๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอ ซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกรอกข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้ มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การสะพานปลา	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพด	
		๒. มีการบันทึกข้อมูลผู้เสนอ ราคา หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ ชนะ	แผน										
		๓. รายงานการจัดทำทะเบียน	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๓			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
		คู่มือรายชื่อผู้เสนอราคางานซื้อ หรือจ้าง (งานก่อสร้าง) ตาม ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	ผล				๑) งานก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ๒) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ หน้าที่สนับสนุนงาน ๓) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด / งานอื่น ๆ ๔) งานจัดซื้อจัดจ้าง อื่น ๆ ๕) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ๖) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒. หนังสือ ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/ ลง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการ จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การสะพานปลา (รายงานผลการ ดำเนินการพร้อมแนบทะเบียนคุณ ณ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๙ ราย พร้อมเอกสารแนบ)							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน