

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรม (ไตรมาสที่ ๒)	แผน				๑. โครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ได้มีการรายงานผลการประเมินวิเคราะห์ สรุปผลการประเมินให้ ผอ. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และหัวหน้าหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประเมินผล วิเคราะห์สรุปผลการประเมินของแต่ละคนกลับมาแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๒๐,๐๐๐ บาท	๕๒๐,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙	ผอ. - สบค
			ผล										
		๒. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไตรมาสที่ ๒)	แผน										
			ผล										
		๓. วิเคราะห์/สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร (ไตรมาสที่ ๒)	แผน										
			ผล										
๒	โครงการบูรณาการระบบงานสารสนเทศเพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล		แผน			๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับระบบงาน	เนื่องจากขั้นตอนการทำงาน มี ๒ ระบบที่เกี่ยวข้องกัน ๑. ระบบบัญชีต้องชำระเงินค่าเชื่อมต่อ ก่อน ๒. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ ตามกำหนด เนื่องจากการร่าง	เร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน	๔๙๘,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายงวดที่ ๑ ได้ตามไตรมาสที่ ๑ (๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๘) จำนวน ๓๗๖ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๑ เดือน	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘	สทส. , สบช. , สบ.ตส. , ฝ.สป.ทร. ๑-๒	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ (สลิปหักบาทหักสิบ สตางค์) รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๓	โครงการควบคุม งบประมาณค่าใช้จ่ายของ องค์การสะพานปลา	ติดตาม รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินงานหลัง ออกมาตรการ	แผน ผล				๑. รายงานเดือน ม.ค. ๖๙ เปรียบเทียบงบประมาณเดือน ม.ค.๖๘ กับ ม.ค.๖๙ ดังนี้ ๑) ค่าไฟฟ้า เทียบเดือน ก.พ. ๖๘ กับเดือน ก.พ.๖๙ ลดลงร้อยละ ๒๑.๒๓ ๒) ค่าไปรษณีย์ เทียบเดือน ก.พ.๖๘ กับเดือน ก.พ.๖๙ ลดลง ร้อยละ ๘๖.๔๘ (อสป.เริ่มใช้การ ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คาดว่า ค่าใช้จ่ายจะลดลงเรื่อยๆ) ๓) ค่าถ่ายเอกสาร เทียบกับ เดือนก่อน ไม่ลดลง เนื่องจาก เดือน ก.พ.๖๙ ยังไม่ได้รับใบวาง บิล		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผงป. - สกง. ป.กท. - ฝ.สป.ท. ๑
๔	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้ ปี ๒๕๖๙	๑. เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ ๑- ๓ เดือนจากสำนักงาน สะพานปลาและท่าเทียบ	แผน ผล				๑. ออกคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่๓๗๕/๒๕๖๘ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เป้าหมายการบริหาร		เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่ กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สบน.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		เรือประมงต่างๆ และจัดทำ รายงานผลการดำเนินงาน					หนี้ ค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙						
		๒. สบ.ติดตามผลตาม เป้าหมายการบริหารหนี้และ รายงานผลเป็นรายไตรมาส	แผน				๒.อยู่ในระหว่างรวบรวมผลการ ดำเนินงานของสะพานปลาและทำ เทียบเรือประมงมาจัดทำข้อมูล ก่อนนำเสนอ ผอ. เพื่อแจ้งเวียน ต่อไป						
		๓. สบ.ลงพื้นที่ติดตามทวง ถามหนี้ เฉพาะพื้นที่ที่มีหนี้ ค้างชำระสะสม ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป	แผน				๓. สบ.ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ทั้ง ก่อนและหลังฟ้องดำเนินคดี ที่ทร. สตูล/ทร.สงขลา๒/ทร.ปัตตานี/ทร. นราธิวาส ในวันที่ ๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙						
			ผล										
		๔. รายงานผลการดำเนินงาน การลงพื้นที่ติดตามทวงถาม	แผน				๔. รายงานผลการลงพื้นที่ติดตาม หนี้ค้างชำระ กษ ๑๗๑๐/๘๙ ลว. ๒๓ มี.ค.๖๙						
			ผล										
๕	โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์การสะพานปลา	๑. การจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี	แผน				๑. การจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ผปส.ได้ กำหนดการประชุมคณะทำงาน จัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะทำงานได้		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผปส.
ผล													
๒. การจัดทำผ่าน Social Media ต่างๆ		แผน											
		ผล											
		แผน											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๓. การจัดทำคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป. ๓.๑ วางแผนงานและ กำหนดรูปแบบ พร้อมทั้ง เลือกสถานที่ในการถ่ายคลิป	ผล				พิจารณาการจัดทำหนังสือ รายงานประจำปี ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานได้ กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๒ ใน วันที่ ๘ เม.ย ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณา อีกครั้ง ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บ ไซต์ขององค์การสะพานปลา ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย ๒๕๖๙ ต่อไป						
		๓.๒ รวบรวมเนื้อหา ของ คลิปวิดีโอ ตัดต่อคลิปวิดีโอ	แผน										
		๔. การสำรวจความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การ สะพานปลา ๔.๑ จัดทำแบบสำรวจ ความพึงพอใจ สื่อ ประชาสัมพันธ์ขององค์การ สะพานปลา	แผน				๒. ดำเนินการจัดทำของเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ๓. การจัดทำคลิปอยู่ระหว่างการ ตัดต่อคลิปวิดีโอของสำนักงาน สะพานปลากรุงเทพ และ สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ๔. ดำเนินการสำรวจแบบสอบถาม ความพึงพอใจด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์ขององค์การ สะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการ สรุปผลความพึงพอใจ						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๖	โครงการแผนงานจัดทำ สัญญาเช่าให้เป็นปัจจุบัน	๑. ดำเนินการขออนุมัติจัดทำ สัญญา	แผน				๑. สถานะสัญญาเช่าฝ่ายสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๑ มี จำนวนสัญญาทั้งหมด ๑๓๕ สัญญา จัดทำสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ สัญญา คิดเป็น ๓๔% ของสัญญาทั้งหมด ๒. สถานะสัญญาเช่าฝ่ายสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง ๒ มี จำนวนสัญญาทั้งหมด ๓๐๓ สัญญา จัดทำสัญญาแล้วเสร็จ จำนวน ๔๗ สัญญา คิดเป็น ๑๖% ของสัญญาทั้งหมด ๓. รวมฝ่าย ๑-๒ สัญญาที่ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) คิดเป็น ๒๒%	๑. เอกสารประกอบ ลูกค้าไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (ลูกค้าอยู่ไกล ติดต่อยาก) ๒. การจัดทำสัญญามีการ แก้ไขข้อความทำให้ เสียเวลาในการส่งกลับ ๓. ลูกค้ายังชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ ครบถ้วน	ประสานงานกับ สก ม. เพื่อให้ได้สัญญา มาตรฐานหลัก	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สป.ทร. - ฝ.สป.ทร. ๑ -๒
			ผล										
		๒. ดำเนินการจัดทำสัญญา ไม่ น้อยกว่า ๕๐% ของสัญญาที่ ยังจัดทำไม่เสร็จ	แผน										
			ผล										
๗	โครงการขับเคลื่อนการ จัดการนวัตกรรม กระบวนการทำงานและ วัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	๑. สรุปผลการสำรวจความ ต้องการในการพัฒนา ศักยภาพด้านนวัตกรรม	แผน			๑. สรุปผลการสำรวจฯและ นำเสนอ ผอ. ทราบเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๒. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (INNO- SHOW-SHARE) จัดวันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๙		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๙,๐๐๐ บาท	๑๙,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ. - ฝสศ	
			ผล										
		๒. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร (INNO- Challenge 2026)	แผน										
			ผล										
		แผน											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๓. กิจกรรมการยกระดับ ศักยภาพการใช้ความคิด สร้างสรรค์และการจัดการ ความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม (INNO-Challenge 2026)	ผล				๓. อยู่ในระหว่างนัดประชุม หารือต่อคณะทำงานฯ						
๘	โครงการทบทวนแผน วิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ องค์การสะพาน ปลา	๑. นำเสนอ คกอ. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา	แผน				๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้ง หน่วยงานประเมินจัดลำดับ ความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐ ตามบันทึกที่ ๑๗๐๓.๑/ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. นำเสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๗๐ และแผน วิสาหกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๗๐) เข้าคณะอนุกรรมการ พัฒนาธุรกิจ การลงทุน และ เทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๙ ๓. นำเสนอ คณะกรรมการ องค์การสะพานปลา แผนปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๗๐ และแผน		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	เบิกจ่ายไป ๑๙,๖๑๒ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สยศ. - ฝ่ายศ.
		๒. จัดทำบันทึกเวียนแจ้ง หน่วยงานประเมิน จัดลำดับ ความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐	แผน										
			ผล										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>วิสาหกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๙</p> <p>๔. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผอ. และ ผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณาทบทวน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐</p>							
๙	โครงการสตีกเกอร์ไลน์ การทุนการประมงเพื่อการจำหน่าย	๑. การจัดประกวดการ ออกแบบสตีกเกอร์ Line	แผน				๑. จัดส่งหนังสือเชิญชวนประกวด สตีกเกอร์ไลน์ ทำโปสเตอร์เชิญ ชวนประกวด		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐,๐๐๐ บาท	๖,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสช.ผอ.	
			ผล											๒. ประกาศผลการประกวดสตีก เกอร์ไลน์ วันที่ ๓ ก.พ. ๖๙
		๒. ขั้นตอนการดำเนินการ เกี่ยวกับยื่นคำขอพิจารณาใน Line store	แผน				๓. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ให้ผู้ชนะการประกวดสตีกเกอร์ ไลน์ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๙							
			ผล											๔. ดำเนินการยื่นคำขอสร้างสตีก เกอร์ไลน์ LINE Creators Market
						๕. ดำเนินการยื่นคำขอสร้างสตีก เกอร์ไลน์ LINE Creators Market								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							อยู่ระหว่างรอการพิจารณา วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๙ ๖. คำขอสต็อกเกอร์ผ่านการ พิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๙ ๗. เริ่มการจำหน่ายสต็อกเกอร์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๙ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)						
๑๐	โครงการศึกษาการพัฒนา พื้นที่โรงดองสัตว์น้ำถูก สุ ขอนามัยท่าเทียบ เรือประมงปัตตานี	๑. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	แผน				๑. มีการศึกษาข้อมูลพื้นที่โดย ดำเนินการจัดผังพื้นที่และทำ แบบสอบถาม ซึ่งอยู่ระหว่างการ เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และ จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารต่อไป ๒. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ สป.ทร.๒ ได้จัดทำรายงานการ สำรวจตามแบบสอบถามความ คิดเห็นและความต้องการ : โครงการจัดตั้งโรงดองสัตว์น้ำ ท่า เทียบเรือประมงปัตตานี (องค์การ สะพานปลา) เรียบร้อยแล้ว โดยมี ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๗๑	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๖๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทร.ปน. - ฝสพ.ทร.๒	
			ผล										
		๒. จัดทำรายงานผลการ วิเคราะห์เสนอผู้บริหาร	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							คน เรียบร้อยแล้ว ผอ.รับทราบ เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๙ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)						
๑๑	โครงการพัฒนาพื้นที่ สะพานปลากรุงเทพ	ประสานหรือแนวทางการ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ กับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	แผน ผล				๑.หารือแนวทางการดำเนินการ พัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มี หนังสือตอบกลับมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. นำ เสน อ ว า ร ะ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาเรื่องการพัฒนาพื้นที่ สะพานปลากรุงเทพในคราว ประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๓. นำเสนอวาระดังกล่าวเข้า คณะกรรมการองค์การสะพาน ปลา เพื่อพิจารณา ประชุมเมื่อ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มติที่ประชุมรับทราบรายงาน ความคืบหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่สะพานปลา กรุงเทพ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สยศ - ฝยศ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค										
							<p>๔. นำเสนอ คณะกรรมการ องค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อทราบรายงานผล พิจารณาของบริษัท ไพรม์ เอ็ม ๕๘ เอสพีวี จำกัด มีหนังสือแจ้ง จากบริษัทแจ้ง ขอยกเลิกการ ดำเนินงาน</p> <p>๕. รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินการโครงการพัฒนาสะพาน ปลากรุงเทพ ต่อ กรมธนารักษ์ เพื่อทราบว่าบริษัท ไพรม์ เอ็ม ๕๘ เอสพีวี จำกัด มีหนังสือแจ้งขอ ยกเลิกการดำเนินงาน และ อสป. อยู่ระหว่างการทบทวนและจัดทำ แผนโครงการพัฒนาสะพานปลา กรุงเทพใหม่</p>									
๑๒	โครงการเปิดประมูลผู้ได้ สิทธิพัฒนาพื้นที่ทำเทียบ เรือประมงหัวหิน						<p>๑. ลงนามสัญญาและจ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่ารายปี - สำนักงานบริหารสะพานปลา และทำเทียบเรือประมง ๑ ได้ จัดทำหนังสือแจ้งธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แจ้งขอ</p>	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพัฒนาพื้นที่ ของ บริษัทฯผู้ได้สิทธิในการ พัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๙,๗๑๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.บ.คพ. - ท.ร.ท.			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค										
							<p>อนุญาตให้องค์การสะพานปลา เช่าช่วงบนที่ดินราชพัสดุ</p> <p>- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือถึง องค์การสะพานปลาอนุญาตให้ องค์การสะพานปลานำที่ดินราช พัสดุไปเช่าช่วงได้บางส่วน</p> <p>- สำนักงานบริหารสะพานปลา และทำเทียบเรือประมง ๑ ได้ จัดทำสัญญาเช่าที่ดิน/พื้นที่ โครงการหาผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่ ทร.หัวหิน เสนอ ฝบร./สกม. ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๘</p> <p>๒. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โพรเซสซิง จำกัด ได้เข้ามาลงนามสัญญาจ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จำนวนเงิน ๒,๓๗๑,๖๐๐ บาท และค่าเช่า รายปี เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)</p>									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑๓	โครงการปรับปรุงท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	๑. จัดแบบปรับปรุงท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลาฉบับใหม่ พร้อมลงนามรับรองแบบ	แผน				๑. คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณา ทบทวนแบบรูปรายการและราคา กลาง โดยสภคพ. จัดทำบันทึกเสนอ ผอ.อนุมัติ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ แบบประมาณการ ๒,๕๐๐ บาท ๒. คณะทำงานฯ ได้จัดทำบัญชี แสดงปริมาณงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘ ๓. คณะทำงานฯ ได้จัดทำบันทึก เสนอแบบรูปรายการและราคา กลางงานโครงการปรับปรุงท่าเรือ อ่างศิลา เสนอผอ.เพื่อพิจารณาแล้ว เมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ ผอ.ได้เห็นชอบ และคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอ บันทึกฯ ถึงผงป./สกก.เพื่อ ดำเนินการ ผงป./สกก.ได้จัดส่งเรื่อง ให้ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)	เนื่องจากระบบยังไม่ เสถียร ระบบบางส่วนยัง ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ ต้อง ปรับปรุงระบบเพื่อให้ สามารถใช้งานได้	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒,๕๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๙	สภ.คพ. , ผ.สพ.ทร. ๑
			ผล										
		๒. จัดทำแบบ ปร.๔ และ ปร. ๕	แผน										
			ผล										
		๓. สรุปผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหาร	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑๔	โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สมุทรปราการ	๑. สำรวจพื้นที่ ศึกษาและ ออกแบบการใช้ประโยชน์ พื้นที่ สะพานปลา สมุทรปราการ	แผน				๑. คณะทำงานฯได้จัดการประชุม การจัดทำผังแม่บทพื้นที่สะพาน ปลาสมุทรปราการ (Master Plan) ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๖๘ - ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม. ๖๘ - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๖๘ - ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๖๘ ๒. คณะทำงานจัดทำผังแม่บทฯ ได้ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๙ พิจารณาการ แบ่งแปลงพื้นที่ตามความเห็นและ ข้อสังเกตของคณะทำงานฯ ดังนี้ - รวมพื้นที่บริเวณแฟลตบ้านพัก พนักงานและพื้นที่บ้านพักหัวหน้า สำนักงานสป.สป. - รวมพื้นที่อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๓๖ คูหาและพื้นที่อาคารโรง อาหารเก่า		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สป.คพ.
		ผล											
		แผน											
		ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<ul style="list-style-type: none"> - รวมพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ๒๐ คูหา และโรงคลุมตลาด ปลาน้ำเค็มรายย่อย - พื้นที่ว่างทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ขยายพื้นที่รวมกับส่วนหนึ่งของ ลานจอดรถ - จัดทำผังแม่บทพื้นที่ฯ อ่างอิงสี ผังเมืองจากพ.ร.บ.ผังเมืองพ.ศ. ๒๕๖๒ หาก อสป.จะหาสิทธิทำ ประโยชน์สามารถทำอะไรได้บ้าง - แยกพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ ประโยชน์ใช้สอย พื้นที่ว่างและ พื้นที่ ถนน สามารถหาสิทธิ ประโยชน์ได้เป็นร้อยละเท่าใด - เห็นควรให้เสนอวาระเรื่องขอ คืบพื้นที่ เช้าสะพานปลา สมุทรปราการจากกรมประมง เพื่อขอมติจากคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการต่อไป - ให้เลขานุการศึกษาและ จัดเตรียมพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และนำเข้าไปประชุม ครั้งต่อไป 							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
							<p>- เห็นควรจัดเตรียมเรื่องแจ้งการรื้อถอนทรัพย์สินออกจากพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ หลังจากได้ผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่แล้ว</p> <p>๓. คณะทำงานฯ ได้จัดทำวาระฯ เรื่อง ผังแม่บท Master Plan การพัฒนาพื้นที่ สะพานปลาสมุทรปราการ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙</p> <p>- ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๙ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ได้พิจารณาเรื่อง ผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่ สะพานปลาสมุทรปราการ มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองมติ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อพิจารณาต่อไป</p>								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>- ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้พิจารณาเรื่อง ผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ มติที่ประชุม เห็นชอบผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติ และรายงานการประชุมในวาระที่ ๓.๑๒ ตามที่เลขานุการฯ เสนอ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑๕	โครงการหาผู้ได้สิทธิการ พัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ประโยชน์ของที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ทำเทียบ เรือประมงภูเก็ต บริเวณ พื้นที่ U	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขต ของงาน (TOR)	แผน				๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ประชุมคณะกรรมการจัดทำ รายละเอียดคุณลักษณะ/กำหนด ขอบเขตงาน Term Of Reference โครงการหาผู้ได้สิทธิ การพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณ พื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบ เรือประมงภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ พิจารณารายละเอียด คุณลักษณะ/กำหนดขอบเขตงาน Term Of Reference ๓. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มี ประกาศ เรื่อง โครงการหาผู้ได้ สิทธิการพัฒนาพื้นที่ ตามผัง		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ผ.ส.ป.ท. ๒
			ผล										
		๒. คณะกรรมการฯนำเสนอ และอนุมัติประกาศ และ TOR	แผน										
			ผล										
		๓. ประกาศเชิญชวน/ จำหน่ายซอง พร้อมแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเปิดประมูล โครงการฯ	แผน										
			ผล										
		๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอ ราคา	แผน										
			ผล										
		๕. ลงนามสัญญา	แผน										
			ผล										
		๖. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามโครงการฯ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>แม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต</p> <p>๔. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มีคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต</p> <p>๕. เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้เปิดขายซองเสนอโครงการในโครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							ปรากฏว่า มีผู้สนใจซื้อของเสนอโครงการฯ พื้นที่ U2 เพียงรายเดียว						
๑๖.	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ฝ.สป.ทร.๑-๒
		๒. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายฯ	แผน				ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตราเดียว						
		๓. ออกแบบระบบการจัดเก็บ	แผน				๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอัตราเดียว โดยกำหนดปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการ และอื่นๆ ของแต่ละสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง อีกทั้งกำหนดการคิดค่าธรรมเนียมจากน้ำหนักของเรือ และแบ่งประเภทของปลาชนิด						
		พัฒนาาระบบชำระค่าธรรมเนียม	ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ			
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค										
							<p>ต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจดสถิติ และจัดเก็บรายได้</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มี ประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆ ที่ สะพานปลาสมุทรปราการ ตามมติ เห็นชอบของ กกอ. ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กำหนดหลักเกณฑ์การ จัดเก็บค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ต่างๆ และอื่นๆ ณ สะพานปลา สมุทรปราการ โดยกำหนดให้เป็น ต้นแบบในการศึกษาการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรม และ กำหนดแนวทางจัดเก็บรายได้ สป.ทร.มากขึ้น</p> <p>๔. โดยปัจจุบันได้กำหนดแนวคิด ในการจัดเก็บรายได้จากน้ำหนัก สัตว์น้ำ เป็นการคิดจากน้ำหนัก เรือเป็นตันกรอส โดยเปรียบเทียบกับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของ</p>									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพิ่มรายได้ให้แก่ สป.ทร. ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สป.ทร.รวบรวมข้อมูลปริมาณเรือเข้าเทียบท่า โดยเปรียบเทียบตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และคิดคำนวณเปรียบเทียบกับ การเก็บค่าธรรมเนียมจากปริมาณสัตว์น้ำ						
๑๗	โครงการพัฒนาระดับผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่าสูงภายใต้ตราสินค้า FMO	๑. ติดต่อประสานงานโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ โดยกำหนดให้มีมาตรฐานต่างๆ	แผน				<u>พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์</u> ๑. วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๙ คณะอสป. เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัทสยามฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ.สมุทรสาคร ซึ่งผลิตทูน่าหลายชนิด โดยจะทดลองสูตร “ปลาโอในน้ำมันรำข้าว (สูตรญี่ปุ่น)” ขนาด ๑๘๕, ๑๖๐ และ ๙๕ กรัม ชิ้นต่ำ ๗๐๐ กล่อง (๔๘ กระป๋อง/กล่อง) ฉลาก ๓๐,๐๐๐ ใบ และ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท	๓๖๘,๗๒๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สป.คพ
			ผล										
		๒. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์	แผน										
			ผล										
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							ใช้เวลาขอย./ฮาลาล ประมาณ ๒ เดือน ๒. วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๙ คณะ อสป. ดูตัวอย่างสินค้า “พุน้ำใน น้ำแร่/น้ำมัน” ขนาด ๑๘๕ และ ๑๖๐ กรัม เตรียมทดลองชิม ภายใน ๑๔ วัน โดยราคาต้นทุน และผลากอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙ บริษัท ส่งใบเสนอราคา ๖ รายการ และ ตัวอย่างผลากพุน้ำเนื้อขาว ๑๘๕ กรัม ขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาสูตร และปรับปรุงผลาก <u>พัฒนาสูตรและออกแบบผลิตภัณฑ์กาแฟตราสะพานปลา</u> ๑. วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้า ประชุมนำเสนอกาแฟที่อื่นวัน ๒. วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะ อสป. เข้าดู โรงงานและทดสอบผลิตภัณฑ์ ๓. วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙ บริษัท							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<p>ส่งตัวอย่างกาแฟทรีอินวันสูตร ผู้หญิงและผู้ชายที่ปรับแล้ว ๔. วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๙ บริษัทส่ง ใบเสนอราคากาแฟทั้ง ๒ สูตรให้ องค์การสะพานปลา <u>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u></p> <p>๑. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างสินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ กระป๋อง เสนอ ผอ.อนุมัติ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙</p> <p>๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างสินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน จำนวน ๑,๐๐๐ กระป๋อง เสนอ ผอ.อนุมัติ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙</p> <p>๓. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน จำนวน ๑๒,๐๐๐ กระป๋อง เสนอ ผอ.อนุมัติ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙</p>							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
๑๘	โครงการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product	๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ รายการจำหน่ายสินค้าสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่น้อย กว่า ๕ รายการ	แผน				๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ ตาม บันทึกสำนักงานบริหารการตลาด และกิจกรรมสังคม ที่ กษ ๑๗๐๗.๔/๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผล การดำเนินงานโครงการจำหน่าย ซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปร รูป ๒. โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product ดำเนินการจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปร รูป ...เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ๒.๑ รายการผลการดำเนิน โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product ไตรมาส ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค ๖๘ โดยมี รายการจำหน่าย ๒๓ รายการ มี ยอดรายได้ ๘,๓๑๐,๘๘๔.๔๕		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	๑๓,๗๘๔,๕๒๐.๙๕ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ
		ผล											
		๒. ดำเนินการจำหน่ายสินค้า สดและผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
			ผล				บาท กำไรขั้นต้น ๔๙๓,๙๘๑.๓๓ บาท ๒.๒ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำนวน ๑๗ รายการ มีรายได้ ๓,๖๘๕,๐๕๘.๑๐ บาท กำไรข้างต้น ๑๗๒,๕๔๕.๐๕ บาท ..เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๒.๓ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำนวน ๑๕ รายการ มีรายได้ ๒,๖๑๒,๘๘๔.๔๕ บาท กำไร ข้างต้น ๑๕๘,๑๖๑.๙๐ บาท ..เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ๒.๔ ดำเนินการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวน ๑๖ รายการ มีรายได้ ๒,๖๕๓,๕๘๕.๐๐ บาท กำไร ขั้นต้น ๑๒๑,๔๐๑.๐๐ บาท						
๑๙	โครงการธุรกิจการให้ สินเชื่อขององค์การสะพาน	๑. ไตรมาส ๒ เป้าหมายการ ให้สินเชื่อ ๑๕ ล้านบาท รับค่า	แผน ผล				๑. ประชาสัมพันธ์และรับคำขอ สินเชื่อ	การปรับคู่มือสินเชื่อ ใน เรื่องคนค้าประกัน จาก		๑. ปรมาณการ ปล่อยสินเชื่	๑๕๑,๙๑๐.๙๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ								
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค															
	ปลา เพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน	ขอสินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ				๒. - วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙ จ่ายเงินกู้ ๒ ราย วงเงิน ๐.๖ ล้านบาท - วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙ จ่ายเงินกู้ ๑๒ ราย วงเงิน ๓.๔ ล้านบาท	เดิมผู้ค้าประกัน ๑ คนที่เป็นผู้กู้ สามารถค้าประกันเงินกู้ได้ ๒ คน แต่ปัจจุบันสามารถค้าประกันได้เพียง ๑ คน จึงทำให้เป็นภาระให้ผู้ขอสินเชื่อต้องหาผู้ค้าประกันเพิ่ม จึงทำให้เกิดความล่าช้า	เร่งรัดเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ๕๐๐,๐๐๐ บาท												
		๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา	แผน			- วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙ จ่ายเงินกู้ ๒ ราย วงเงิน ๐.๔๕ ล้านบาท															
		๓. ติดตามผลการชำระหนี้และจัดทำรายงานนำเสนอ	แผน			- วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ราย วงเงิน ๒.๗ ล้านบาท															
			ผล			- วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ ราย วงเงิน ๓.๗ ล้านบาท ๓. -เดือน ม.ค. ๖๙ รับชำระหนี้ ๑๖๖,๐๐๐ บาท -เดือน ก.พ. ๖๙ รับชำระหนี้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท															
		๒๐	โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร	๑. ดำเนินการทดลองจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ	แผน										๑. ดำเนินการทดลองจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ ๑.๑ สำนักงานบริหารการตลาดและกิจกรรมสังคม ได้เสนอราคาสินค้าสัตว์น้ำให้ตลาดโคกสุวรรณ อ. เอมือง จ.มุกดาหาร ดังนี้ - แมงกระพุนผ่า ๔ เกรด A จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๖๐๕.๐๐ บาท		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๓๘,๙๓๖ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	ส.บ.คพ.
					ผล																

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค								
							<ul style="list-style-type: none"> - แมงกระพรุนขาล้วน จำนวน ๑ ถังๆ ละ ๙๙๐.๐๐ บาท - แมงกระพรุนจืด จำนวน ๑ แพคๆ ละ ๗๒.๐๐ บาท ๒. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (ไตรมาส ๓-๔) อยู่ระหว่างจัดทำรายงาน โดย <ul style="list-style-type: none"> - ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๙ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร เช่น พาณิชย์และประมง (ข้อมูลนำเข้า-ส่งออกและข้อมูลด้านการประมง) - มี.ค. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างจัดทำประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทน สำหรับโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร 							
๒๑	โครงการให้ความรู้และส่งเสริมฐานะแก่ชุมชนประมง	๑. ประสานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงรวบรวมคัดเลือกสถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย	แผน				๑. จัดทำบันทึกเสนอ สป.ท.ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อคัดเลือกสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย ใน		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสส.	
			ผล											
		แผน												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
		๒. ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ประมง เพื่อพัฒนาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และสื่อ ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไป จำหน่าย	แผน ผล				โครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๙ เรียบร้อยแล้ว						
๒๒	โครงการส่งเสริมเชิง ท่องเที่ยววิถีประมง	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิดเห็นและ กำหนดแนวทางการพัฒนา - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ทราบ - จัดทำงบประมาณเสนอ คกส.	แผน ผล				- จัดทำบันทึกเสนอ สนอ.- ผปส. ขอความร่วมมือออกแบบป้าย ท่องเที่ยวท่าเทียบเรือประมงสตูล ในโครงการฯ จำนวน ๓ ป้าย เมื่อ วันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๙ เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอผู้บริหารทราบต่อไป		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสส.
๒๓	โครงการศึกษาความเป็นไป ได้ การยกระดับคุณภาพ ชีวิตกลุ่มประมงพื้นบ้าน ด้วยนวัตกรรมกระชังเลี้ยง สัตว์น้ำ	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อระดมความคิดเห็น ๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ เพื่อประเมินการยอมรับของ ชุมชน ผลกระทบต่อวิถีชีวิต โอกาสในการสร้างอาชีพเสริม และการมีส่วนร่วมของชุมชน ๓. จัดทำรายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้ฉบับร่างและ สรุปผลการวิเคราะห์	แผน ผล แผน ผล แผน ผล				๑. รายงานผลของการจัดประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ คิดเห็น ผอ. รับทราบ ๒๘ พ.ย. ๖๘ เรียบร้อย ๒. รายงานวิเคราะห์ความเป็นไป ได้เพื่อประเมินการยอมรับของ ชุมชน ฯ ผอ. รับทราบ ๑๙ มี.ค. ๖๙		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๗๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค									
๒๔	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า	๑. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	แผน				๑. รายงานกิจกรรม และจัดทำ Proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน ผอ. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๗๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ.		
			ผล												
		๒. จัดทำ proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน	แผน											๒. รายงานผลกิจกรรมนำส่งข้อเสนอแหล่งทุน และ ติดตามและประเมินผลเสนอต่อผู้บริหาร ภายใต้โครงการการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า ผอ. ทราบ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค.๖๙ เรียบร้อยดีกว่าแผน	
			ผล												
๒๕	โครงการรวมพลังเครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	๑. องค์การสะพานปลา จัดเตรียมสินค้าสัตว์แปรรูปในการส่งมอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑	แผน			๑. ขออนุมัติจัดซื้อปลากระป๋อง ในกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๙ เสนอ เห็นชอบ และอนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๓๐,๐๐๐ บาท	๑๒๕,๙๕๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สสส.			
			ผล												
		๒. ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ ๑ ในการส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป	แผน											๒. อสป.ดำเนินการจัดพิธีน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๙ เรียบร้อยแล้ว	
			ผล												
		๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร	แผน												๓. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอ ผอ.เพื่อโปรดทราบ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๙ เรียบร้อยแล้ว
			ผล												

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค							
							๔. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๓๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง สรุปรายงานผลโครงการรวมพลัง เครือข่ายประมงคุณธรรมเฉลิม พระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นำเสนอ ผอ.เพื่อโปรด ทราบลงนาม ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)						
๒๖	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อ การบริหารความต้องการ ของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. ลงพื้นที่จัดประชุม focus group เพื่อรวบรวมข้อมูล เสียงสะท้อนของลูกค้าและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย	แผน ผล				๑. อยู่ในระหว่างวางแผนลงพื้นที่	-	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๑๑๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน