

## องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑	โครงการตลาดสินค้า เกษตรทำเทียบเรือประมง ปัตตานี	๑. ดำเนินการก่อสร้าง และ ส่งมอบงวดที่ ๑	แผน ผล				๑. บริษัทรับจ้างก่อสร้างส่งมอบ งานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. บริษัทรับจ้างก่อสร้างกำหนด ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ ในงวด ส่งมอบงานครั้งที่ ๒ เรียบร้อย แล้ว ๓. เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	เนื่องจาก ผู้ได้สิทธิ์ ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี การขอ อนุมัติจัดทำสัญญาและ ส่งมอบพื้นที่อาจล่าช้า หากเตรียมเอกสารเพื่อ ขออนุมัติล่วงหน้าและ จัดเตรียมพื้นที่ก่อน กำหนด จะทำให้การ ดำเนินโครงการเป็นไป ตามที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐ บาท	ระยะที่ ๑ ( ๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘)  ระยะที่ ๒ (๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙)	สป.กท. - ฝสพ.ทร.๑

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๒	โครงการศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๑. ศูนย์เปิดให้บริการ เก็บ ค่าบริการ	แผน				๑. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๖๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลาง การ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า สัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัด			ก ่อ ส ร์ ำ ง ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท	ก ่อ ส ร์ ำ ง ๖ ๒ ๘ , ๒ ๗ ๓ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝสพ.ทร.๑,๒
			ผล				ประจวบคีรีขันธ์ และคำสั่งที่ ๑ ๙ ๐ / ๒ ๕ ๖ ๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะเช่า และกำหนดราคากลาง การเช่า		ดำเนินการ ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท	ดำเนินการ ๑๑๐,๑๙๕.๒๑ บาท			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
							<p>สำนักงานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ด้าน สิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๒. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน การเช่าสำนักงานสำเร็จรูป สำหรับศูนย์ขนถ่ายและกระจาย สินค้าสัตว์น้ำด้านสิงขร จ. ประจวบฯ</p> <p>๓. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า สัตว์น้ำด้านสิงขร จ.ประจวบ</p> <p>๔. วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
							ตามคำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๘ ตรวจสอบ รับพัสดุ ๔ รายการ ได้แก่ ๑. สำนักงานชั่วคราว ๒.ที่พัก ชั่วคราว ๓.ห้องน้ำชั่วคราวแบบ ๒ ห้องแยกชาย/หญิง ๔.ห้องน้ำ ชั่วคราว 1 ห้อง ๕. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๘ ตรวจสอบ รับพัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับ สำนักงานจำนวน ๑๔ รายการ ๖. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เปิดให้บริการศูนย์ขนถ่ายและกร จ่ายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)							
๓	โครงการกิจกรรมทำความ สะอาด Big Cleaning Day สะพานปลา	๑. ดำเนินโครงการ	แผน				๑. ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ สป.กท. ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด ในวันศุกร์ที่ ๒๕		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.กท. - ผ.สป.ทร. ๑	
		๒. ติดตามและประเมินผล	แผน											

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
	กรุงเทพฯ	การดำเนินงาน	ผล				กรกฎาคม ๒๕๖๘							
		๓. สรุปรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชาต่อไป	แผน				๒. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน และสรุปรายงานผล ต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)							
			ผล											
		๔	โครงการจัดทำแผนแม่บท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำแผนแม่บทปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานตาม มาตรฐานสุขอนามัยฯ	แผน			๑. ดำเนินการจัดประชุมสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมงแต่ ละแห่งเพื่อดำเนินการทำแบบ ประเมินการสำรวจบริเวณพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในรูปแบบให้ สมบูรณ์ โดยปัจจุบันได้ ดำเนินการขอจัดประชุมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. ดำเนินการนำเสนอเพื่อทราบ แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ตามสาย บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ทราบและเห็นชอบแผนแม่บทฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘						
ผล														
๒. เสนอสรุปการจัดทำแผน แม่บทปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานตามมาตรฐาน สุขอนามัยฯ ต่อผู้บริหาร องค์การสะพานปลา	แผน													
	ผล													

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๕	โครงการจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานสำหรับไตร มาส ๓ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	แผน				๑. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ๑.๑ การดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๔ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน ๑ -๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๖๑๑,๙๙๗.๕๐ บาท ๑.๒ การดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 64 รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ๑ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๓๙,๕๒๓.๗๕ บาท ๑.๓ การดำเนินงานเดือนกันยายน ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.ตส.
			ผล										
		๒. โครงการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป - จัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรร รูป - จัดจำหน่ายสินค้าสด และแปรรูปโดยมีเป้าหมาย สะสม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท	แผน										
			ผล										
		๓. ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานสำหรับไตร มาส ๔ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
							<p>- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๘๗ รายการ</p> <p>- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ๑ -๒๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๖๐๙,๑๘๕.๙๕ บาท</p> <p>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๑ ๔,๒๙๙,๙๙๔.๔๓ บาท</p> <p>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๒ ๕,๔๒๒,๕๙๒.๐๘ บาท</p> <p>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๓ ๔,๓๕๔,๑๖๒.๙๖ บาท</p> <p>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๔ ๕,๒๖๐,๗๐๗.๒๐ บาท</p> <p>- โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๗,๔๕๖.๖๗ บาท</p> <p>(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ)</p>							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							ตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๖	โครงการจัดหาและกระจายวัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงานผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำไตรมาส ๓	แผน				๑. เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ ดำเนินการจัดหารายชื่อผู้ขายสินค้าเพิ่มขึ้น จำนวน ๑ ราย รวมเป็น ๖๔ ราย ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ รายชื่อผู้ขายสินค้าคงเดิม จำนวน ๖๔ ราย ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ รายการสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวนรวม ๘๗ ราย ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างการเข้ามาปรับปรุงอาคารและพื้นที่ของบริษัทฯ ผู้ได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ค่าเดินทาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.คพ.
			ผล										
		๒. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ	แผน										
			ผล										
		๓. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ	แผน										
			ผล										
		๔. ติดตามและรายงานผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำไตรมาส ๔	แผน										
			ผล										
๗	โครงการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานสะพาน	๑. จัดหาผู้เช่า	แผน				๑. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สบ.สค.ได้ดำเนินการติดต่อผู้เช่า	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.สค.	
			ผล										

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	ปลาสมุทรสาคร						ดำเนินการชำระค่าเช่า ตาม แผนงานที่กำหนดไว้ โดยได้รับ ชำระเงินค่าเช่าเป็นเงินจำนวน ๕,๓๕๐ บาท (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๘	โครงการให้เข้าล้างแปรรูป สัตว์น้ำเบื้องต้นสะพาน ปลานครศรีธรรมราช	๑. เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ องค์การสะพานปลา มีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาของ คณะกรรมการองค์การสะพาน ปลา เห็นชอบให้ อบต.ปากพ่อง ตะวันตกเข้าใช้พื้นที่ สป.นศ. ตามข้อ ๑ - ๖ พร้อมทั้งขอให้ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ๒. เมื่อวันที่ ๕ สค. ๒๕๖๘ อบต. ปากพ่องตะวันตก แจ้ง ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปาก พ่องฝั่งตะวันตกอยู่ระหว่างการ จัดทำรายละเอียดการปรับปรุง อาคารที่ขอใช้ เพื่อขออนุมัติ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ซ่อมแซม พื้นที่ ๓๕,๐๐๐ บาท  ซ่อมไฟฟ้า - ประปา ๑๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.นศ.
			ผล										
		๒. อนุญาตให้ใช้พื้นที่	แผน										
			ผล										

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							งบประมาณ หากองค์การบริหาร ส่วนตำบลฯ จัดทำรายละเอียด การปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากสภา ท้องถิ่นในการยืมใช้อาคารสั่ง แปรรูปสัตรน้ำเป็นที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลปาก พั้งฝั่งตะวันตก (ชั่วคราว) จนกว่าการก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลปากพั้ง ฝั่งตะวันตกจะ แล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วน ตำบลฯ จะแจ้งให้องค์การ สะพานปลาทราบโดยด่วนต่อไป (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๙	โครงการการให้สินเชื่อของ องค์การสะพานปลา	๑. ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ ๑๐.๐ ลบ. - ประชาสัมพันธ์การให้	แผน ผล				๑. อนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่าย เงินกู้ เดือน พ.ค. ๖๘ วงเงินกู้ ๐.๗ ล้านบาท ๒. เดือน มิ.ย.๖๘ วงเงินกู้ ๐.๖		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด โดยมี แนวทางปรับปรุง แก้ไข ดังนี้	ดำเนินงาน ๒๘๔,๐๐๐ บาท	๙๑,๔๖๑.๖๒ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสช.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		สินเชื่อพร้อมรับคำขอสินเชื่อ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน				ล้านบาท							
		- ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ	แผน			๔.๒๘ ล้านบาท.							
			ผล			๔. เดือน ก.ย.๖๘ วงเงินกู้ ๓.๑๒ ล้านบาท							
		- รายงานผลการดำเนินงาน	แผน			๕. รวมอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และ เบิกจ่ายเงินกู้รวม ๒๐.๗๘ ล้าน บาท							
			ผล			๖. ติดตามผลการชำระหนี้ จัดทำรายงาน							
๑๐	โครงการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์ น้ำทำเทียบเรือประมง ปัตตานี	๑. จัดทำสัญญาผู้เช่า ผู้ประกอบการแผงค้า จำหน่ายสัตว์น้ำและจ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า เช่าล่วงหน้า	แผน			๑. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดเก็บค่ารายได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ทั้งหมด ๓๒๓ ลีค อยู่ระหว่างดำเนินคดี ๑ ราย						๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.ปน. - ฝสพ.ทร.๒
		๒. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	ผล			๒. ปัจจุบัน จัดทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๑๑	โครงการกิจกรรมพิเศษ (EVENT) จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำในพื้นที่ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา	๑. ระยะเวลาจัดกิจกรรมพิเศษที่ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา วันหยุดสุดสัปดาห์ของปี ๒๕๖๘	แผน ผล				๑. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทร.อศ.ดำเนินโครงการจัดอีเวนต์เทศกาลอาหาร Foodtruck ณ ทำเทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยมีร้าน Foodtrunk จำนวน ๒๔ ร้าน และมีค่าเช่าวันละ ๔๐๐ บาท/ร้าน รวมรายได้เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.อศ. - ฝสป.ทร.๑
๑๒	โครงการตลาดส่งเสริมสินค้าประมงและเกษตร ทร.สฎ.	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดส่งเสริมสินค้าประมงและเกษตรทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี (๓ ครั้ง)	แผน ผล				๑. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักงานทำเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการตลาดฯ ครั้งที่ ๓ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๑ ราย มีรายได้	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างการเข้ามาปรับปรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯ	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๐,๐๐๐ บาท	๖๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.สฎ. - ฝสป.ทร.๑
		๒. จัดทำสรุปรายงานผลการ	แผน										

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		ดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร องค์การสะพานปลา	ผล				จากการจำหน่ายสินค้า ประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท ๒. นำเสนอรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	ผู้ได้สิทธิในการพัฒนา พื้นที่					
๑๓	โครงการระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่า สะพานปลาทำเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำสัญญาเช่าโดยใช้ ระบบบริหารจัดการตลาดและ พื้นที่เช่ากับผู้เช่าพื้นที่ของ สะพานปลาทำเทียบเรือประมง	แผน ผล				๑. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ สป.ทร. ได้ประชุมอบรมขั้นตอนการใช้ โปรแกรม Myket PRO ให้แก่ สป.ทร.ทุกแห่งได้เรียนรู้ขั้นตอน		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝ.สป.ทร. ๑ ,๒

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		๒. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการใช้ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เข้ากับผู้เช่ากับผู้เช่าพื้นที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	แผน				การทำงานเพื่อนำระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เข้ามาใช้กับสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง และจัดทำสัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่าอาคารสถานที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมงมีความถูกต้องและรวดเร็ว ๒. ได้รายงานผลการใช้งานระบบฯ ให้ ผอ. ทราบ และมีเก็ยยื่นสั่งให้จัดวาระเสนอคณะอนุพัฒนาธุรกิจซึ่งได้นำเสนอแล้ว และมีมติรับทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘						
๑๔	โครงการ Sea Food Academy ระยะที่ ๔	๑. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงธุรกิจกับองค์การสะพานปลา	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๘ ผอ. เห็นชอบวาระรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมการประมง	การหากกลุ่มเป้าหมายและการหาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๑๑,๒๖๗.๕๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. สรุปรายงานผลต่อ	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
		ผู้บังคับบัญชา	ผล				ไตรมาสที่ ๓ เสนอ คกส.เพื่อ ทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และ นำเสนอ คกอ.เพื่อทราบ ใน คราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ใน วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ต่อไป (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)							
๑๕	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง	๑. - จัดทำหนังสือถึงสถาบัน ต่างๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อ ทราบผลการพิจารณาในการ ขอทุนต่อไป - จัดทำหนังสือถึงสป.ทร. เพื่อ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อไป	แผน ผล				๑. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/ ๗๙ ลว. ๔ มิ.ย. ๖๘ สสส.ได้ทำ หนังสือ เรื่อง แจ้งผลการ พิจารณาการมอบทุนการศึกษา ประเภท เงิน อด หนุน ทุนการศึกษาด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อจัดทำ หนังสือถึงสถาบันต่าง ๆ และผู้ที่ ได้รับทุน เพื่อทราบผลการ พิจารณาในการได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว	๑. การตอบรับจาก สถาบัน การศึกษา อาจจะไม่ทันตามวัน เวลาที่กำหนด ๒. หลักเกณฑ์ที่ อสป. กำหนดอาจมากเกินไป นักศึกษาจึงไม่สามารถ เข้าร่วมสมัครได้ ๓. นักศึกษาที่ยื่นสมัคร คุณสมบัติอาจไม่ตรง ตามที่ อสป.กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๗๓,๐๐๐ บาท	๖๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.	

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							แล้ว และจัดทำหนังสือเพื่อมอบ ให้ สป.ทร.เป็นตัวแทนมอบ ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ ได้รับทุน เรียบร้อยแล้ว						
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน การมอบทุนการศึกษาให้กับ คคส. เพื่อทราบต่อไป	แผน				๒. เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๘ ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการประมง (สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ณ ห้อง ประชุมสำนักงานท่าเทียบ เรือประมงสตูล เรียบร้อยแล้ว						
			ผล										
๑๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบ ธุรกิจประมง	๑. ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม	แผน				๑. ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๘ ณ สมาคมการประมงจังหวัด ปัตตานี จ.ปัตตานี เรียบร้อย แล้ว	งบประมาณมีจำนวน จำกัด กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมอบรม ตามวันเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
		๒. จัดทำรายงานผลการ ฝึ ก อ บ ร ม เสน อ ต่ อ ผู้บังคับบัญชา	แผน				๒. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/ ๙๕ ลว. ๔ ก.ค. ๖๘ เรื่อง รายงานสรุปผลแบบประเมิน ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง การอบรมในโครงการส่งเสริม						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
							ความรู้กฎหมายสุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ประมง และสรุปผลการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการ ภายใต้โครงการ ระบบอัจฉริยะเพื่อการบริหาร ความต้องการของลูกค้า และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ประจำปี ๒๕๖๘ นำเสนอ ผอ.เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)							
๑๗	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ		แผน				(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	งบประมาณมีจำนวน จำกัด สินค้ามีราคา ที่สูงขึ้น	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๙๐,๐๐๐ บาท	๘๘,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.	
๑๘	โครงการสำรวจความพึง พอใจความคาดหวัง และ ความผูกพัน ของผู้มีส่วน	๑. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์	แผน				๑. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล แบบสอบถามและวิเคราะห์ผล	- ก า ร ส ี อ ส า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ	
		๒. สรุปนำเสนอผู้บริหาร	แผน											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	ได้ส่วนเสียและลูกค้าของ องค์การสะพานปลา		ผล				เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. รายงานสรุปผล ผอ. รับทราบเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	ส่วนเสียที่อยู่ภายในท่า เทียบเรือ ประมงไม่ เป็นไปตามแผน					
๑๙	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อ การบริหารความต้องการ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. สรุปผลและประเมินผล โครงการฯ และนำเสนอ ผู้บริหาร เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อน รายงานผลให้ สคร. ประกอบ ในการประเมินองค์กร และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ข้อมูล	แผน				๑. ลงพื้นที่สัมภาษณ์เชิงลึก Focus Group เพื่อรวบรวม ข้อมูลเสียงสะท้อนของ ผู้รับบริการในฐานะลูกค้าและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ณ สมาคมการ ประมงจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี ๒. สัมภาษณ์เชิงลึก Focus Grop เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียง สะท้อนของผู้รับบริการในฐานะ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ณ ชุมชนประมงชุมพร ๓. สรุปรายงานผลโครงการ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอ ผอ.	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการ พัฒนาด้านนวัตกรรมใน องค์กร	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
							ทราบ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๒๐	โครงการส่งเสริมกลุ่ม ประมงพื้นบ้าน ด้วย นวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์ น้ำ	๑. ออกแบบเทคโนโลยี นวัตกรรมทุ่นลอยและ ทดลองใช้นวัตกรรมการเลี้ยง ปลาในกระชังต่อชุมชน ประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี	แผน				๑. เปิดโครงการและปล่อยพันธุ์ปลา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กค. ๖๘ ๒. เก็บข้อมูลการปล่อยพันธุ์ ปลา และติดตามการเลี้ยงสัตว์ น้ำในกระชัง (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๐๐,๐๐๐ บาท	๓๙,๙๖๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ	
		๒. ติดตามปัญหาและ อุปสรรคชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ในการ ทดลองใช้นวัตกรรมการเลี้ยง ปลาในกระชัง	แผน										
		๓. ติดตามประเมินผลของ	แผน										

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		โครงการส่งเสริมกลุ่มประมง พื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชัง เลี้ยงสัตว์น้ำรายงานต่อ ผู้บริหาร	ผล										
๒๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม	แผน				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ กิจกรรม			ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ส.บ.ค
		๒. จัดทำแบบประเมินผลการ	ผล				๑. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๘ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การใช้โปรแกรม Canva ในการนำเสนอ" เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘						

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		จัดกิจกรรมและสรุปผลที่ได้ ดำเนินการในทุกๆกิจกรรม	ผล				๒. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๙ โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้า วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๓. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑๐ โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนา ศักยภาพด้านบัญชี" วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านบัญชี	๑. ติดตามและประเมินผล	แผน				๑. จัดอบรมในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ ตามบันทึก ที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๒๐ ลว. ๑๔ มิ.ย.๖๘ เรียบร้อยแล้ว ๒. จัดทำบันทึกรายงานสรุปผล		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๒๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๓๐๔ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สัชช
			ผล										
		๒. รวบรวมข้อสรุปเสนอ	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา	ผล				การดำเนินงาน ตามบันทึกที่ กษ. ๑๗๐๕.๑1/๓๐๗ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)						
๒๓	โครงการมาตรการบริหารจัดการเก็บหนี้	๑. แจ้งมาตรการการบริหารจัดเก็บหนี้ให้สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงทราบ	แผน				๑. รายงานสรุปยอดหนี้ค้างชำระ ค่าเช่า และ สรุปรายงานเปรียบเทียบลูกหนี้การค้า เปรียบเทียบระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ กับเดือน กันยายน ๒๕๖๗ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)	๑. เจ้าหน้าที่ บันทึก ข้อมูลผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความเข้าใจ ๓. ความล่าช้าในการฟ้องร้องดำเนินคดี มีผลทำให้ลูกหนี้เกิดความชะล่าใจ ไม่คิดว่าออสป. จะดำเนินคดีอย่างจริงจัง	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบน
			ผล										
		๒. ติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง	แผน										
			ผล										
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน										
			ผล										
๒๔	โครงการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปี	๑. รวบรวมผลและสรุปรายงาน	แผน				๑. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตอบแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ ผอ. รับทราบเมื่อวันที่ ๖	๑. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานตอบแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจแผนวิสาหกิจ และแผนปฏิบัติการ	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สยศ
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	๒๕๖๘ องค์การสะพาน ปลา						มิ.ย. ๖๘ แล้ว ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๗๘ ลว.๖ มิ.ย. ๖๘	ประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ ผอ. รับทราบเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๘ แล้ว ตาม บันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/ ๗๘ ลว.๖ มิ.ย. ๖๘					
๒๕	โครงการสร้างความ ตระหนักรับรู้ความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	๑. จัดทำ Content ในการ เผยแพร่	แผน				๑. สรุปรายงานผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนัก ถึงการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓ โดย ผอ. รับทราบรายงาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. ดำเนินการเผยแพร่ content ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ๓. สรุปรายงานผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนัก ถึงการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔ เมื่อ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สตป.
			ผล										
		๒. จัดกิจกรรมถามตอบ หลังจากเผยแพร่ Content	แผน										
			ผล										
		๓. รวบรวมผลและสรุป นำเสนอ	แผน										
			ผล										
๒๖	โครงการเสริมสร้าง	๑. การจัดทำแบบสอบถามการ	แผน				๑. ดำเนินการเก็บรวบรวม	- การพัฒนาบุคลากร	เป็นไปตามแผนงาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ -	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	วัฒนธรรมสู่การเป็น องค์กรแห่งนวัตกรรม	ประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Excellence)	ผล				แบบสอบถามในกิจกรรมแล้วเสร็จ ๒. ดำเนินการสรุปผลการรับรู้ บทบาท Role Model และ แบบสอบถามการประเมิน องค์กรแห่งนวัตกรรม นำเสนอ ผู้บริหารทราบเมื่อวันที่ ๑๕ กค. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการ พัฒนาด้านนวัตกรรมใน องค์กร	ที่กำหนด	บาท	บาท	๓๐ ก.ย. ๖๘	
		๒. การจัดทำแบบสำรวจการ รับรู้บทบาทการเป็น Role Model	แผน ผล										
๒๗	โครงการประกวดนวัตกรรม สู่การพัฒนาองค์กรสะพาน ปลาฯ	๑. สำรวจการรับรู้และเข้าใจ ของผู้บริหารและพนักงานทุก คนที่มีต่อการประกวด นวัตกรรมฯ	แผน				๑. สรุปผลสำรวจการรับรู้และ เข้าใจของผู้บริหารและพนักงาน ทุกคนที่มีต่อการประกวด นวัตกรรมฯ นำเสนอผู้บริหาร ทราบ เมื่อวันที่ ๑๕ กค. ๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๖๘ รายงานสรุปผลโครงการ และ นำเสนอผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการ พัฒนาด้านนวัตกรรมใน องค์กร	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	๔๓,๔๑๙ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
๒๘	โครงการพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาองค์กร	๑. คัดเลือกผลงานนวัตกรรม ที่ผ่านการประกวด เพื่อ	แผน			๑. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจมี ต่อการประกวดนวัตกรรมฯ	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ	
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		นำมาเป็นต้นแบบให้พนักงานขององค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทดลองใช้ในการดำเนินงาน					นำเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๖๘ รายงานสรุปผลโครงการ และนำเสนอผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)	องค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร					
		๒. นำผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกมาทดลองใช้ในการทำงาน รวมไปถึงทำกิจกรรม Show & Share นวัตกรรม ที่ยกระดับที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน ผล										
		๓. จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	แผน ผล										
๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์การสะพานปลา	๑. การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ	แผน ผล				๑. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การสะพานปลา ดังนี้ ๑) เพจ Facebook อสป.	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผปส	
		๒. การจัดทำรายงานประจำปี ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	แผน ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
		- นำเสนอเห็นชอบ TOR จัดทำรายงานประจำปี					๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ของ พนักงานองค์การสะพานปลา และประชาชนทั่วไป และ เผยแพร่ผลงานขององค์การ สะพานปลาในรูปแบบที่แตกต่าง และหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ๒. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ สำนักงานพัสดุได้ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ขององค์การ สะพานปลา จำนวน ๑๘ เล่ม ซึ่ง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้าง หุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอส พรินต์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๙๘๕.๘๐ บาท รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ดำเนินการ จัดทำใบสั่งจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอส พรินต์ เรียบร้อยแล้ว							
		- ขออนุมัติดำเนินการ จัดพิมพ์รายงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง	แผน											
		- ดำเนินการส่งมอบรายงาน ให้กับคณะกรรมการและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	ผล											
		๓. การจัดทำสื่อผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน											
		๔. การจัดทำเพลงประจำ หน่วยงาน - เผยแพร่ตามสื่อ Social Media ต่างๆ	ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.								
							๓. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอส พรินต์ติ้ง ได้ดำเนินการส่งมอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ เล่ม ให้กับองค์การสะพานปลา และเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับ และจะดำเนินการส่งมอบรายงานประจำปีให้กับคณะกรรมการ							
๓๐	โครงการ การให้คำปรึกษาในการควบคุมและการบริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของสำนักงานสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet		แผน				(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๓ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	ผดณ	
			ผล											
๓๑	โครงการ ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายของ	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	แผน				๑. สำนักงานการเงิน ได้ออกบันทึกเวียนเรื่อง มาตรการ	เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการตาม	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ไม่ใช้ งบประมาณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สกก.	
			ผล											

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
	องค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๒. รวบรวมข้อมูลและ รายงานผลการดำเนินการ ดำเนินงาน หลัง ออก มาตรการ	แผน ผล				ควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์การ สะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานส่วนกลาง สะพานปลา และ ทำเทียบ เรือประมงทุกแห่ง ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ที่ กษ.๑๗๐๕.๒/๑๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พย.๖๗ ๒. ดำเนินการจัดทำบันทึกเวียน รายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ตั้งไว้ทุกเดือน เพื่อให้ ส่วนกลางและทำเทียบเรือประมง ทุกแห่งทราบผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่ายทุกเดือน (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	นโยบายที่ ต้อง ดำเนินการภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่าที่ ประมาณการไว้					
๓๒	โครงการจัดทำทะเบียน รายชื่อผู้ประกอบการผู้มี อาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา	๑. รวบรวมรายชื่อผู้เสนอ ราคาการซื้อหรือจ้าง ๒. มีการบันทึกข้อมูลผู้เสนอ ราคา หลักเกณฑ์ การ	แผน ผล แผน ผล				๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การขอซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับ ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกใน การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกรอก		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ไม่ใช่ งบประมาณ	ไม่ใช่ งบประมาณ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพด

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
		พิจารณาผู้ชนะ											
		๓. รายงาน การจัดทำ ทะเบียนคุมรายชื่อผู้เสนอ ราคางานซื้อหรือจ้าง (งาน ก่อสร้าง) ตามประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผน ผล				ข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้มี อาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การสะพานปลา ๑) งานก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ๒) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ หน้าที่สนับสนุนงาน ๓) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด / งานอื่น ๆ ๔) งานจัดซื้อจัดจ้าง อื่น ๆ ๕) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ ๖) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒. หนังสือ ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/ ลง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อ ผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการ จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพาน ปลา (รายงานผลการดำเนินการ พร้อมแนบทะเบียนคุม ณ ๒๐						

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนิน โครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ		
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
							<p>มิถุนายน ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๙ ราย พร้อมเอกสารแนบ)</p> <p>๓. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอซื้อขอดี้ง เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกรอกข้อมูลในทะเบียน ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p>๔. ตามบันทึกสำนักงานบริหารการพัสดุที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๘๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๘ โดยผอ. รับทราบรายงานเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘</p>								

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน