

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มี.ค. ๖๙
โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๑	โครงการบูรณาการระบบงาน สารสนเทศเพื่อยกระดับการ บริหารจัดการองค์กรด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล		แผน				๑. ผู้รับจ้างส่งมอบงานแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับ ระบบงาน	เนื่องจากขั้นตอนการ ทำงาน มี ๒ ระบบที่เกี่ยวข้อง เนื่องกัน ๑. ระบบบัญชี ต้องชำระเงินค่าเชื่อมต่อ ก่อน ๒. กระบวนการจัดซื้อจัด จ้าง ไม่สามารถดำเนินการ ได้ ตามกำหนด เนื่องจาก การร่างขอบเขตของงาน ต้องมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้มีการสอดคล้องกับ กระบวนการทำงาน โดย มอบให้ระบบบริหารตลาด เป็นผู้รับผิดชอบ	เร่งดำเนินงานให้ เป็นไปตามแผน	สทส. , สบช. , สบ.ตส. , ฝ.สป.ทร. ๑- ๒
			ผล							
๒	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้ ปี ๒๕๖๙	๑. เร่งรัดติดตามหนี้ค้าง ชำระ ๑- ๓ เดือนจากสำนักงานสะพานปลา และทำเทียบเรือประมงต่างๆ และ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน	แผน				๑. ออกคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๗๕/๒๕๖๘ ลว. ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง เป้าหมายการบริหารหนี้ค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙		เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	สบน.
			ผล							
			แผน							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
		๒. สบ.ติดตามผลตามเป้าหมาย การบริหารหนี้และรายงานผลเป็น รายไตรมาส	ผล				๒. อยู่ระหว่างรวบรวมผลการ ดำเนินงานของสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมงมาจัดทำข้อมูล ก่อนนำเสนอ ผอ. เพื่อแจ้งเวียนต่อไป ๓. สบ.ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ทั้งก่อน และหลังฟ้องดำเนินคดี ที่ทร.สตูล/ทร. สงขลา๒/ทร.ปัตตานี/ทร.นราธิวาส ใน วันที่๙ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๔. รายงานผลการลงพื้นที่ติดตามหนี้ ค้างชำระ กษ ๑๗๑๐/๘๙ ลว.๒๓ มี.ค. ๖๙			
		๓. สบ.ลงพื้นที่ติดตามทวงถาม หนี้ เฉพาะพื้นที่ที่มีหนี้ค้างชำระ สะสม ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป	แผน							
			ผล							
		๔. รายงานผลการดำเนินงานการ ลงพื้นที่ติดตามทวงถาม	แผน							
			ผล							
๓	โครงการแผนงานจัดทำสัญญา เช่าให้เป็นปัจจุบัน	๑. ดำเนินการขออนุมัติจัดทำ สัญญา	แผน				๑. สถานะสัญญาเช่าฝ่ายสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ๑ มีจำนวน สัญญาทั้งหมด ๑๓๕ สัญญา จัดทำ สัญญาแล้วเสร็จจำนวน ๔๗ สัญญา คิดเป็น ๓๔% ของสัญญาทั้งหมด ๒. สถานะสัญญาเช่าฝ่ายสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง ๒ มีจำนวน สัญญาทั้งหมด ๓๐๓ สัญญา จัดทำ สัญญาแล้วเสร็จจำนวน ๔๗ สัญญา คิดเป็น ๑๖% ของสัญญาทั้งหมด ๓. รวมฝ่าย ๑-๒ สัญญาที่ได้ ดำเนินการแล้วเสร็จ ในไตรมาส ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๙) คิดเป็น ๒๒%	๑. เอกสารประกอบลูกค้า ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน (ลูกค้า อยู่ไกล ติดต่อยาก) ๒. การจัดทำสัญญามีการ แก้ไข ข้อ ความทำให้ เสียเวลาในการส่งกลับ ๓. ลูกค้ายังชำระ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ ครบถ้วน	ประสานงานกับ สกม. เพื่อให้ได้สัญญา มาตรฐานหลัก	สป.ทร. - ผ.สป.ทร. ๑ -๒
			ผล							
		๒. ดำเนินการจัดทำสัญญา ไม่ น้อยกว่า ๕๐% ของสัญญาที่ยัง จัดทำไม่เสร็จ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มี.ค. ๖๙

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรม (ไตรมาสที่ ๒)	แผน				๑. โครงการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ ได้มีการรายงานผลการประเมิน วิเคราะห์สรุปผลการประเมินให้ ผอ.ทราบ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และหัวหน้าหน่วยงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประเมินผล วิเคราะห์สรุปผลการประเมินของแต่ละคนกลับมาแล้ว ภายในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผอ. – สบค
			ผล							
		๒. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ไตรมาสที่ ๒)	แผน							
			ผล							
		๓. วิเคราะห์/สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร (ไตรมาสที่ ๒)	แผน							
			ผล							
๒	โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา	ติดตาม รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานหลังออกมาตรการ	แผน				๑. รายงานเดือน ม.ค. ๖๙ เปรียบเทียบงบประมาณเดือน ม.ค.๖๘ กับ ม.ค. ๖๙ ดังนี้ ๑) ค่าไฟฟ้า เทียบเดือน ก.พ.๖๘ กับเดือน ก.พ.๖๙ ลดลงร้อยละ ๒๑.๒๓ ๒) ค่าโปรชนีย์ เทียบเดือน ก.พ. ๖๘ กับเดือน ก.พ.๖๙ ลดลงร้อยละ ๘๖.๔๘ (อสป.เริ่มใช้การส่งเอกสาร		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผงป. - สกก.
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							อิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะลดลงเรื่อยๆ) ๓) ค่าถ่ายเอกสาร เทียบกับเดือนก่อน ไม่ลดลง เนื่องจากเดือน ก.พ.๖๙ ยังไม่ได้รับใบวางบิล			
๓	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์องค์กรสะพานปลา	๑. การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี	แผน				๑. การจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ผปส.ได้กำหนดการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อให้คณะทำงานได้พิจารณาการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ประธานคณะทำงานได้กำหนดการประชุม ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๘ เม.ย ๒๕๖๙ เพื่อพิจารณาอีกครั้ง ก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์การสะพานปลา ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย ๒๕๖๙ ต่อไป ๒.ดำเนินการจัดทำของเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ๓. การจัดทำคลิปอยู่ระหว่างการตัดต่อคลิปวิดีโอของสำนักงานสะพาน		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผปส.
			ผล							
		๑.๒ รวบรวมรูปเล่มเพื่อนำเสนอคณะทำงานพิจารณา								
		๒. การจัดทำผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน							
			ผล							
		๓. การจัดทำคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อสป.	แผน							
			ผล							
		๓.๑ วางแผนงานและกำหนดรูปแบบ พร้อมทั้งเลือกสถานที่ในการถ่ายคลิป	แผน							
			ผล							
		๓.๒ รวบรวมเนื้อหา ของคลิปวิดีโอ ตัดต่อคลิปวิดีโอ	แผน							
			ผล							
		๔. การสำรวจความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา	แผน							
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
		๔.๑ จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ สื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา					ปลากรุงเทพ และสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ๔. ดำเนินการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจด้านสื่อประชาสัมพันธ์ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการสรุปผลความพึงพอใจ			
๔	โครงการขับเคลื่อนการจัดการนวัตกรรมกระบวนการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน	๑. สรุปผลการสำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรม	แผน				๑. สรุปผลการสำรวจและนำเสนอ ผอ. ทราบเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๒. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (INNO-SHOW-SHARE) จัดวันที่ ๔ - ๖ มี.ค. ๖๙ ๓. อยู่ระหว่างนัดประชุมหารือต่อคณะทำงานฯ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ. - ฝสศ
			ผล							
		๒. กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (INNO-Challenge 2026)	แผน							
			ผล							
		๓. กิจกรรมการยกระดับศักยภาพการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการความรู้สู่การพัฒนานวัตกรรม (INNO-Challenge 2026)	แผน							
			ผล							
๕	โครงการทบทวนแผนวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๐ องค์การสะพานปลา	๑. นำเสนอ คกอ. เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ องค์การสะพานปลา	แผน				๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งหน่วยงานประเมินจัดลำดับความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐ ตามบันทึกที่		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สยศ. - ฝยศ.
			ผล							
			แผน							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
		๒. จัดทำบันทึกเวียนแจ้ง หน่วยงานประเมิน จัดลำดับ ความสำคัญของ SWOT ประจำปี ๒๕๗๐	ผล				๑๗๐๓.๑/๑๗๖ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ และแผนวิสาหกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๗๐) เข้า คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจ การ ลงทุน และ เทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๙ เดือน มกราคม ๒๕๖๙ ๓. นำเสนอ คณะกรรมการองค์การ สะพานปลา แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๗๐ และแผนวิสาหกิจปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๙ เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ๔. เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ผอ. และ ผู้เข้าร่วมประชุม พิจารณา ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๙ และ ๒๕๗๐			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๖	โครงการสตีกเกอร์ไลน์การตูน การประมงเพื่อการจำหน่าย	๑. การจัดประกวดการออกแบบ สตีกเกอร์ Line	แผน				๑. จัดส่งหนังสือเชิญชวนประกวดสตีก เกอร์ไลน์ ทำโปสเตอร์เชิญชวน ประกวด ๒. ประกาศผลการประกวดสตีกเกอร์ ไลน์ วันที่ ๓ ก.พ. ๖๙ ๓. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้ผู้ ชนะการประกวดสตีกเกอร์ไลน์ วันที่ ๑๑ ก.พ. ๖๙ ๔. ดำเนินการยื่นคำขอสร้างสตีกเกอร์ ไลน์ LINE Creators Market ๕. ดำเนินการยื่นคำขอสร้างสตีกเกอร์ ไลน์ LINE Creators Market อยู่ ระหว่างรอการพิจารณา วันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๙ ๖. คำขอสตีกเกอร์ผ่านการพิจารณา แล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๙ ๗. เริ่มการจำหน่ายสตีกเกอร์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๙ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สลข.ผอ.
			ผล							
		๒. ขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับ ยื่นคำขอพิจารณาใน Line store	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๗	โครงการศึกษาการพัฒนาพื้นที่ โรงดองสัตว์น้ำถูกสุขอนามัยทำ เทียบเรือประมงปัตตานี	๑. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน	แผน				๑. มีการศึกษาข้อมูลพื้นที่โดย ดำเนินการจัดผังพื้นที่ และทำ แบบสอบถาม ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บ ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำ รายงานเสนอผู้บริหารต่อไป ๒. วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ สป.ทร.๒ ได้จัดทำรายงานการสำรวจตาม แบบสอบถามความคิดเห็นและความ ต้องการ : โครงการจัดตั้งโรงดองสัตว์ น้ำ ทำเทียบเรือประมงปัตตานี (องค์การสะพานปลา) เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ๓๗๑ คน เรียบร้อยแล้ว ผอ.รับทราบ เมื่อ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๖๙ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒
			ผล							
		๒. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ เสนอผู้บริหาร	แผน							
			ผล							
๘	โครงการพัฒนาพื้นที่สะพาน ปลากรุงเทพ	ประสานหาหรือแนวทางการ ดำเนินการพัฒนาพื้นที่สะพานปลา กรุงเทพ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แผน				๑. หาหรือแนวทางการดำเนินการ พัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือตอบ กลับมาวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ ๒. นำเสนอวาระคณะอนุกรรมการ ด้านกฎหมายเพื่อพิจารณาเรื่องการ พัฒนาพื้นที่สะพานปลากรุงเทพใน		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สยศ - ฝยศ
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							คราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ๓. นำเสนอวาระดังกล่าวเข้า คณะกรรมการองค์การสะพานปลา เพื่อพิจารณา ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ มติที่ประชุม รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ สะพานปลากรุงเทพ ๔. นำเสนอ คณะกรรมการองค์การ สะพานปลา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เพื่อทราบรายงาน ผลพิจารณาของบริษัท ไพรม์ เอ็ม ๕๘ เอสพีวี จำกัด มีหนังสือแจ้งจากบริษัท แจ้ง ขอยกเลิกการดำเนินงาน ๕. รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินการโครงการพัฒนาสะพานปลา กรุงเทพ ต่อ กรมธนารักษ์ เพื่อทราบ ว่าบริษัท ไพรม์ เอ็ม ๕๘ เอสพีวี จำกัด มีหนังสือแจ้งขอยกเลิกการดำเนินงาน และ อสป. อยู่ระหว่างการทบทวนและ จัดทำแผนโครงการพัฒนาสะพานปลา กรุงเทพมหานครใหม่			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๙	โครงการเปิดประมูลผู้ได้สิทธิ พัฒนาพื้นที่ทำเทียบเรือประมง หัวหิน		แผน				๑. ลงนามสัญญา และจ่าย ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าเช่ารายปี - สำนักงานบริหารสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง ๑ ได้จัดทำหนังสือ แจ้งธนากรักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แจ้งขออนุญาตให้องค์การ สะพานปลาเช่าช่วงบนที่ดินราชพัสดุ - สำนักงานธนากรักษ์พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ ได้มีหนังสือถึง องค์การสะพานปลาอนุญาตให้ องค์การสะพานปลานำที่ดินราชพัสดุ ไปเช่าช่วงได้บางส่วน - สำนักงานบริหารสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง ๑ ได้จัดทำสัญญาเช่า ที่ดิน/พื้นที่โครงการหาผู้ได้สิทธิพัฒนา พื้นที่ ทร.หัวหิน เสนอ ฝปร./สกก. ตรวจสอบเมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๘ ๒. วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ บริษัท พี.ที.ฟู้ดส์ โปรเซสซิง จำกัด ได้เข้ามา ลงนามสัญญาจ่ายค่าธรรมเนียมแรก เข้า จำนวนเงิน ๒,๓๗๑,๖๐๐ บาท และค่าเช่ารายปีเป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๘,๐๐๐ บาท (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯ ผู้ได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๑๐	โครงการปรับปรุงท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	๑. จัดแบบปรับปรุงท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลาฉบับใหม่พร้อม ลงนามรับรองแบบ	แผน				๑. คณะทำงานฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๘ ได้มีการพิจารณาทบทวนแบบ รูปรายการและราคากลาง โดยสภคพ. จัดทำบันทึกเสนอผอ.อนุ มัติ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบประมาณ การ ๒,๕๐๐ บาท ๒. คณะทำงานฯ ได้จัดทำบัญชีแสดง ปริมาณงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๘ ๓. คณะทำงานฯ ได้จัดทำบันทึกเสนอ แบบรูปรายการและราคากลางงาน โครงการปรับปรุงทร.อ่างศิลา เสนอ ผอ.เพื่อพิจารณาแล้วเมื่อ ๒๔ ธ.ค. ๖๘ ผอ.ได้เห็นชอบ และคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอบันทึกฯ ถึงผงป./สกก.เพื่อ ดำเนินการ ผงป./สกก.ได้จัดส่งเรื่องให้ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๘ (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สภ.คพ. , ผ.สป.ทร. ๑
			ผล							
		๒. จัดทำแบบ ปร.๔ และ ปร.๕	แผน							
			ผล							
		๓. สรุปผลการดำเนินการเสนอ ผู้บริหาร	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๑๑	โครงการจัดทำผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนา พื้นที่สมุทรปราการ	๑. สำรวจพื้นที่ ศึกษาและ ออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ สะพานปลาสมุทรปราการ	แผน				๑. คณะทำงานฯได้จัดการประชุมการ จัดทำผังแม่บทพื้นที่สะพานปลา สมุทรปราการ (Master Plan) ดังนี้ - ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๖๘ - ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๖๘ - ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๖๘ - ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑ ธันวาคม ๖๘ ๒. คณะทำงานจัดทำผังแม่บทฯ ได้ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๙ พิจารณาการแบ่งแปลง พื้นที่ตามความเห็นและข้อสังเกตของ คณะทำงานฯ ดังนี้ - รวมพื้นที่บริเวณแฟลตบ้านพัก พนักงานและพื้นที่บ้านพักหัวหน้า สำนักงานสป.สป. - รวมพื้นที่อาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ๓๖ คูหาและพื้นที่อาคารโรงอาหารเก่า - รวมพื้นที่อาคารเอนกประสงค์ ๒ ชั้น ๒๐ คูหา และโรงคลุมตลาดปลา น้ำเค็มรายย่อย - พื้นที่ว่างทางเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ขยายพื้นที่รวมกับส่วนหนึ่งของลาน จอดรถ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สพ.คพ.
			ผล							
		๒. จัดทำแผนแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลา สมุทรปราการ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							- จัดทำผังแม่บทพื้นที่ฯ อ้างอิงสีผังเมืองจากพ.ร.บ.ผังเมืองพ.ศ.๒๕๖๒ หาก อสป.จะหาสิทธิทำประโยชน์สามารถทำอะไรได้บ้าง - แยกพื้นที่ทั้งหมดเป็นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอย พื้นที่ว่างและพื้นที่ถนนสามารถหาสิทธิประโยชน์ได้เป็นร้อยละเท่าใด - เห็นควรให้เสนอวาระเรื่องขอคืนพื้นที่เข้าสะพานปลาสมุทรปราการจากกรมประมง เพื่อขอมติจากคณะกรรมการฯ ก่อนดำเนินการต่อไป - ให้เลขานุการศึกษาและจัดเตรียมพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินพ.ศ.๒๕๔๓ และนำเข้าที่ประชุมครั้งต่อไป - เห็นควรจัดเตรียมเรื่องแจ้งการรื้อถอนทรัพย์สินออกจากพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการหลังจากได้ผู้ได้สิทธิพัฒนาพื้นที่แล้ว ๓. คณะทำงานฯ ได้จัดทำวาระฯ เรื่องผังแม่บท Master Plan การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ เสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา			

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							ธุรกิจ การลงทุน และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ - ในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๙ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจฯ ได้พิจารณาเรื่อง ผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ มติที่ประชุม เห็นชอบและรับรองมติโดยให้นำเสนอคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อพิจารณาต่อไป - ในการประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๙ ที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ได้พิจารณาเรื่อง ผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ มติที่ประชุม เห็นชอบ ผังแม่บท (Master Plan) การพัฒนาพื้นที่สะพานปลาสมุทรปราการ ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ที่ประชุมรับรองมติและรายงานการประชุมในวาระที่ ๓.๑๒			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							ตามที่เลขานุการฯ เสนอเพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)			
๑๒	โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต บริเวณพื้นที่ U	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)	แผน				๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๙ ประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ/กำหนดขอบเขตงาน Term Of Reference โครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ/กำหนดขอบเขตงาน Term Of Reference ๓. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มีประกาศ เรื่องโครงการหาผู้ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ผ.ส.ป.ท.ร. ๒
			ผล							
		๒. คณะกรรมการฯ นำเสนอและอนุมัติประกาศ และ TOR	แผน							
			ผล							
		๓. ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายของพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการฯ	แผน							
			ผล							
		๔. ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา	แผน							
			ผล							
		๕. ลงนามสัญญา	แผน							
			ผล							
		๖. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโครงการฯ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ๔. เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มีคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเปิดประมูลโครงการหาผู้ ได้สิทธิการพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ๕. เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้เปิดขายของ เสนอโครงการในโครงการหาผู้ได้สิทธิ การพัฒนาพื้นที่ ตามผังแม่บท (Master Plan) การใช้ประโยชน์ของ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณพื้นที่ U1 - U5 ที่ทำเทียบเรือประมงภูเก็ต ปรากฏว่า มีผู้สนใจซื้อของเสนอ โครงการฯ พื้นที่ U2 เพียงรายเดียว			

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๑๓	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม สัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวมอัตรา เดียว	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศึกษา ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ำผ่านท่าแบบรวม อัตราเดียว ๒. ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนด หลักเกณฑ์และนโยบายในการศึกษา ความเป็นไปได้ในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมอัตราเดียว โดยกำหนด ปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และอื่นๆ ของ แต่ละสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง อีกทั้งกำหนดการคิด ค่าธรรมเนียมจากน้ำหนักของเรือ และ แบ่งประเภทของปลาชนิดต่างๆ เพื่อให้ ง่ายต่อการจดสถิติและจัดเก็บรายได้ ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ องค์การสะพานปลาได้มีประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และอื่นๆ ที่สะพานปลาสมุทรปราการ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ผ.สป.ทร.๑ ๒
			ผล							
		๒. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายฯ	แผน							
			ผล							
		๓. ออกแบบระบบการจัดเก็บ พัฒนาระบบชำระค่าธรรมเนียม	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							ตามมติเห็นชอบของ คกอ. ครั้งที่ ๓/ ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กำหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ อื่นๆ ณ สะพานปลาสมุทรปราการ โดย กำหนดให้เป็นต้นแบบในการศึกษาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเป็นธรรม และกำหนดแนวทางจัดเก็บรายได้ สป.ทร.มากขึ้น ๔. โดยปัจจุบันได้กำหนดแนวคิดในการ จัดเก็บรายได้จากน้ำหนักสัตว์น้ำ เป็น การคิดจากน้ำหนักเรือเป็นตันกรอส โดยเปรียบเทียบกับค่าธรรมเนียมต่างๆ ของสะพานปลาและท่าเทียบ เรือประมง เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพิ่มรายได้ ให้แก่ สป.ทร. ปัจจุบันอยู่ระหว่าง สป.ทร.รวบรวมข้อมูลปริมาณเรือเข้า เทียบท่า โดยเปรียบเทียบตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน และคิดคำนวณ เปรียบเทียบกับการเก็บค่าธรรมเนียม จากปริมาณสัตว์น้ำ			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๑๔	โครงการพัฒนาระดับ ผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปมูลค่า สูงภายใต้ตราสินค้า FMO	๑. ติดต่อประสานงานโรงงานแปรรูป สินค้าสัตว์น้ำ โดยกำหนดให้มี มาตรฐานต่างๆ	แผน				<u>พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์และออกแบบ ผลิตภัณฑ์</u> ๑. วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๙ คณะ อสป. เข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท สยามฟู้ดส์ คอร์ปอเรชั่น จ.สมุทรสาคร ซึ่งผลิตหุ ่น่าหลายชนิด โดยจะทดลองสูตร “ปลาโอิน้ำมันรำข้าว (สูตรญี่ปุ่น)” ขนาด ๑๘๕, ๑๖๐ และ ๙๕ กรัม ขึ้น ต่ำ ๗๐๐ กล่อง (๔๘ กระป๋อง/กล่อง) ฉลาก ๓๐,๐๐๐ ใบ และใช้เวลาขอ อย./ฮาลาล ประมาณ ๒ เดือน ๒. วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๙ คณะ อสป. ดู ตัวอย่างสินค้า “หุ่นในน้ำแร่/น้ำมัน” ขนาด ๑๘๕ และ ๑๖๐ กรัม เตรียม ทดลองชิมภายใน ๑๔ วัน โดยราคา ต้นทุนและฉลากอยู่ระหว่างดำเนินการ ๓. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๙ บริษัทส่งใบ เสนอราคา ๖ รายการ และตัวอย่าง ฉลากหุ่นเนื้อขาว ๑๘๕ กรัม ขณะนี้ อยู่ระหว่างพัฒนาสูตรและปรับปรุง ฉลาก <u>พัฒนาสูตรและออกแบบผลิตภัณฑ์</u> <u>กาแฟตราสะพานปลา</u>		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.
			ผล							
		๒. พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ และ ออกแบบบรรจุภัณฑ์	แผน							
			ผล							
		๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน							
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							๑. วันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. บริษัท คอฟฟี่ สเลนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าประชุมนำเสนอ กาแฟทรูอินวัน ๒. วันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะ อสป. เข้าดูโรงงาน และ ท ด ส อ บ ผลิ ต ภั ฑ ฑ์ ๓. วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙ บริษัทส่ง ตัวอย่างกาแฟทรูอินวันสูตรผู้หญิงและผู้ชายที่ปรับแล้ว ๔. วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๙ บริษัทส่งใบ เสนอราคากาแฟทั้ง ๒ สูตรให้องค์การ สะพานปลา <u>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง</u> ๑. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน จำนวน ๒๐,๐๐๐ กระป๋อง เสนอ ผอ.อนุมัติ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙ ๒. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน จำนวน ๑,๐๐๐ กระป๋อง เสนอ ผอ.อนุมัติ แล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๙ ๓. จัดทำบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัด จ้างสินค้าปลากระป๋องชาร์ดิน จำนวน			

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							๑๒,๐๐๐ กระป๋อง เสนอ ผอ.อนุมติ แล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๙			
๑๕	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product	๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ รายการจำหน่ายสินค้าสด และ ผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่น้อยกว่า ๕ รายการ	แผน				๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ ตาม บันทึกสำนักงานบริหารการตลาดและ กิจกรรมสังคม ที่ กษ ๑๗๐๗.๔/๒๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ จำหน่ายซื้อขายสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ แปรรูป ๒. โครงการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป FMO Product ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป - เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ๒.๑ รายการผลการดำเนินโครงการ จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ แปรรูป FMO Product ไตรมาส ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค ๖๘ โดย		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สพ.ตส.
			ผล							
		๒. ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสด และผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							มีรายการจำหน่าย ๒๓ รายการ มียอด รายได้ ๘,๓๑๐,๘๘๔.๔๕ บาท กำไรขั้นต้น ๔๙๓,๙๘๑.๓๓ บาท ๒.๒ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำนวน ๑๗ รายการ มีรายได้ ๓,๖๘๕,๐๕๘.๑๐ บาท กำไร ขั้นต้น ๑๗๒,๕๔๕.๐๕ บาท - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ๒.๓ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำนวน ๑๕ รายการ มีรายได้ ๒,๖๑๒,๘๘๔.๔๕ บาท กำไรขั้นต้น ๑๕๘,๑๖๑.๙๐ บาท - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ ๒.๔ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจำนวน ๑๖ รายการ มีรายได้ ๒,๖๕๓,๕๘๕.๐๐ บาท กำไรขั้นต้น ๑๒๑,๔๐๑.๐๐ บาท			
๑๖	โครงการธุรกิจการให้สินเชื่อ ขององค์กรสะพานปลา เพื่อ สร้างรายได้และส่งเสริมการ ประมงอย่างยั่งยืน	๑. ไตรมาส ๒ เป้าหมายการให้ สินเชื่อ ๑๕ ล้านบาท รับคำขอ สินเชื่อ ขออนุมัติสินเชื่อและทำ สัญญา	แผน				๑. ประชาสัมพันธ์และรับคำขอสินเชื่อ ๒. - วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๙ จ่ายเงินกู้ ๒ ราย วงเงิน ๐.๖ ล้านบาท	การปรับคู่มือสินเชื่อ ใน เรื่องคนค้ำประกัน จากเดิม ผู้ค้ำประกัน ๑ คนที่เป็นผู้กู้ สามารถค้ำประกันเงินกู้ได้	เร่งรัดเพื่อให้เป็นไป ตามแผนงานที่กำหนด	สสช.
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
		๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์และ รับคำขอสินเชื่อ					- วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๙ จ่ายเงินกู้ ๑๒ ราย วงเงิน ๓.๔ ล้านบาท	๒ คน แต่ปัจจุบันสามารถ ค้าประกันได้เพียง ๑ คน จึง ทำให้เป็นภาระให้ผู้ขอ สินเชื่อต้องหาผู้ค้าประกัน เพิ่ม จึงทำให้เกิดความล่าช้า		
		๒. ขออนุมัติสินเชื่อและทำสัญญา	แผน				- วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๙ จ่ายเงินกู้ ๒ ราย วงเงิน ๐.๔๕ ล้านบาท			
			ผล							
		๓. ติดตามผลการชำระหนี้ และ จัดทำรายงานนำเสนอ	แผน				- วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ ราย วงเงิน ๒.๗ ล้านบาท			
			ผล				- วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ ราย วงเงิน ๓.๗ ล้านบาท			
							๓. -เดือน ม.ค. ๖๙ รับชำระหนี้ ๑๖๖,๐๐๐ บาท -เดือน ก.พ. ๖๙ รับชำระหนี้ ๒๒๐,๐๐๐ บาท			
๑๗	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร	๑. ดำเนินการทดลองจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำ	แผน				๑. ดำเนินการทดลองจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำ ๑.๑ สำนักงานบริหารการตลาดและ กิจกรรมสังคม ได้เสนอราคาสินค้าสัตว์ น้ำให้ตลาดโคกสุวรรณ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ดังนี้ - แมงกระพรุนผ่า ๔ เกรด A จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๖๐๕.๐๐ บาท - แมงกระพรุนชาลวัน จำนวน ๑ ถึงๆ ละ ๙๙๐.๐๐ บาท - แมงกระพรุนจี๊ด จำนวน ๑ แพคเกจ ละ ๗๒.๐๐ บาท		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สบ.คพ.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
							๒. การศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการ (ไตรมาส ๓-๔) อยู่ระหว่าง จัดทำรายงาน โดย - ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๙ รวบรวมข้อมูล จากหน่วยงานในจังหวัดมุกดาหาร เช่น พาณิชย์และประมง (ข้อมูลนำเข้า- ส่งออกและข้อมูลด้านการประมง) - มี.ค. ๒๕๖๙ อยู่ระหว่างจัดทำ ประมาณการรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และผลตอบแทน สำหรับโครงการ จัดตั้งศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้า สัตว์น้ำ (ท่าบก) จังหวัดมุกดาหาร			
๑๘	โครงการให้ความรู้และส่งเสริม ฐานะแก่ชุมชนประมง	๑. ประสานสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงรวบรวมคัดเลือก สถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย	แผน				๑. จัดทำบันทึกเสนอ สป.ทร.ขอความ อนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เพื่อ คัดเลือกสถานที่และกลุ่มเป้าหมาย ใน โครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๖๙ เรียบร้อยแล้ว			สสส.
			ผล							
		๒. ลงพื้นที่ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ประมง เพื่อพัฒนาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อนำไปจำหน่าย	แผน							
			ผล							
๑๙	โครงการส่งเสริมเชิงท่องเที่ยว วิถีประมง	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิดเห็นและกำหนด แนวทางการพัฒนา	แผน				- จัดทำบันทึกเสนอ สนอ.- ผปส.ขอ ความร่วมมือออกแบบป้ายท่องเที่ยว ทำเทียบเรือประมงสตูล ในโครงการฯ จำนวน ๓ ป้าย เมื่อวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสส.
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
		- จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร ทราบ - จัดทำงบประมาณเสนอ คกส.					เรียบร้อยแล้ว ก่อนนำเสนอผู้บริหาร ทราบต่อไป			
๒๐	โครงการศึกษาความเป็นไปได้ การยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่ม ประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรม กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ระดมความคิดเห็น	แผน				๑. รายงานผลของการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น ผอ. รับทราบ ๒๘ พ.ย.๖๘ เสร็จเรียบร้อย ๒. รายงานวิเคราะห์ความเป็นไปได้ เพื่อประเมินการยอมรับของชุมชน ฯ ผอ. รับทราบ ๑๙ มี.ค.๖๙		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. วิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อ ประเมินการยอมรับของชุมชน ผลกระทบต่องิ๊ชีวิต โอกาสใน การสร้างอาชีพเสริม และการมี ส่วนร่วมของชุมชน	แผน							
			ผล							
		๓. จัดทำรายงานผลการศึกษา ความเป็นไปได้ฉบับร่างและ สรุปผลการวิเคราะห์	แผน							
			ผล							
๒๑	โครงการพัฒนางานวิจัยเชิง พื้นที่เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า	๑. ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล	แผน				๑. รายงานกิจกรรม และจัดทำ Proposal เพื่อเสนอแหล่งทุน ผอ. อนุมัติ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ๒. รายงานผลกิจกรรมนำส่งข้อเสนอ แหล่งทุน และ ติดตามและประเมินผล เสนอต่อผู้บริหารภายใต้โครงการการ พัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อสร้าง คุณค่าและมูลค่า ผอ. ทราบ เมื่อ วันที่ ๑๘ มี.ค.๖๙ เสร็จเรียบร้อยดีกว่าแผน		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. จัดทำ proposal เพื่อเสนอ แหล่งทุน	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๑			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์สำหรับ ไตรมาสที่เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค				
๒๒	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑. องค์การสะพานปลาจัดเตรียม สินค้าสัตว์แปรรูปในการส่งมอบ ให้กับทัพเรือภาคที่ ๑	แผน				๑. ขออนุมัติจัดซื้อปลากระป๋อง ใน กิจกรรมน้อมเกล้าฯ ประจำปี ๒๕๖๙ เสนอ ผอ.เห็นชอบ และอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๖๘ ๒. อสป.ดำเนินการจัดพิธีน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๖๙ เรียบร้อยแล้ว ๓. รายงานผลการดำเนินโครงการฯ เสนอ ผอ.เพื่อโปรดทราบ เมื่อวันที่ ๖ ก.พ.๖๙ เรียบร้อยแล้ว ๔. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๓๗ ลง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙ เรื่อง สรุป รายงานผลโครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ นำเสนอ ผอ.เพื่อโปรดทราบลงนาม ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว (ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน)		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับกองทัพอากาศที่ ๑ ใน การส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำแปรรูป	แผน							
			ผล							
		๓. รายงานผลการดำเนินงานต่อ ผู้บริหาร	แผน							
			ผล							
๒๓	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อการ บริหารความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. ลงพื้นที่จัดประชุม focus group เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียง สะท้อนของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	แผน				๑. อยู่ในระหว่างวางแผนลงพื้นที่		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	สวพ
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน