

องค์การสะพานปลา

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
๑	โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา ระยะที่ ๓	๑. ส่งมอบพื้นที่	แผน				อสป. ส่งมอบพื้นที่ให้กับรับจ้างฯ เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค ๒๕๖๕			งบประมาณลงทุนของ อสป. ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ฝสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
		๒. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ ๒๑๐ วัน	แผน				ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงวดงานได้ตาม ระยะเวลาที่สัญญากำหนด				
			ผล								
		๓. ตรวจรับงวดงาน	แผน								
			ผล								
๒	โครงการปรับปรุงอาคารและพัฒนาทรัพย์สินและให้สิทธิบริหารอาคารในพื้นที่ บางส่วนของท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ดีดาตดา จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทน เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	ฝสป.ทร.๑ <u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u>	
			ผล								
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนสวัสดิการร้านค้าที่ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา	ผู้เช่าดำเนินการพัฒนาพื้นที่	แผน				ได้สิทธิอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ “คาเฟ่ อเมซอน”	ปัจจุบันผู้ได้สิทธิไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญากำหนด ซึ่ง อสป มีแนวทางการดำเนินงานโดยจัดทำหนังสือแจ้งผู้ได้สิทธิเร่งรัดการก่อสร้างฯ และชำระค่าปรับ	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ลงทุน	สพค.-ฝสร	
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
๔	โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาด สินค้าประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ออวัง การ์ด อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด จัดทำ สัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๔ ม.ค. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบ แทนเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
๕	โครงการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริม การประมงท่าเทียบ เรือประมงภูเก็ต	จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ ผลประโยชน์ตอบแทน	แผน				บริษัท ด็อกเตอร์ โบ้ท จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนเป็น เงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	เอกชนผู้ได้สิทธิเป็นผู้ ลงทุน	ฝสป.ทร.๒ <u>เป็นตัวชี้วัด</u> <u>เชิงพาณิชย์</u>
			ผล								
๖	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์การ สะพานปลา	๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์แต่ละ โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย จัดทำเป็นสปรต สารคดี บทความ สกู๊ปข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ Social Media รวมไปถึงเดินทางไปทำ เทียบเรือประมงทุกแห่ง เพื่อสื่อสารใน ภาพรวมองค์กร	แผน				เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social Media ปัจจุบันมี ยอดการติดตาม ๖,๖๑๓ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐ คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๐๕ สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) เข้า ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป เพื่อนำเสนอข่าวสาร การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อนำมาสื่อสาร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี	งบประมาณที่จำกัดทำให้ การเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ มีประสิทธิภาพน้อยลง	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	๓๕๐,๐๐๐ บาท	ผปส.-สนอ.
			ผล								
		๒. การติดตามและประเมินผล	แผน								
			ผล								
๗	โครงการสำรวจความพึงพอใจ และความคาดหวังของ ผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง	๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน				ได้ดำเนินการการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงาน จ้างโครงการดังกล่าว ตามคำสั่ง อสป ที่ ๑๐/๒๕๖๖ ณ วันที่ ๗ ก.พ ๒๕๖๖			๑๐๐,๐๐๐ บาท	สบ.ตส
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
	๒. ลงนามสัญญาจ้าง	แผน									
		ผล									
	๓. ดำเนินโครงการ	แผน									
		ผล									
	๓.๑ กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และเครื่องมือแบบสัมภาษณ์	แผน									
		ผล									
๘	โครงการ FMO BCG Project	๑. สำนักงานบริหารโครงการ พิเศษช่วยวางแผนให้เกิดความ ร่วมมือกับเครือข่ายและ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หนุนส่วนความร่วมมือเชิง ยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงาน ส่งเสริมการประมง	แผน				เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ ๒๕๖๖ สบ.คพ ได้เสนอ แนวคิดกับ สสส. ในการวางแผนดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือสำหรับโครงการ FMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและกล่องโฟม สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง ประสานหน่วยงานความร่วมมือเพื่อกำหนด แผนปฏิบัติงาน	ข้อจำกัดการจัดตั้งกองทุน	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	ไม่มี	สบ.คพ
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
		๒. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการสร้าง คุณค่า และมูลค่า ตามแนวทาง ของ BCG Economy - โครงการ FMO BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและกล่องโฟม สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง (สสส.) - โครงการประมงคุณธรรม สร้างคุณค่ามูลค่าที่ยั่งยืน (สสส.)	แผน				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการตลอดทั้งปี		
			ผล								
		๓. ประเมินผล และจัดทำสรุป ข้อมูลโครงการ ด้วยการทำคลิป วิดีโอ FMO BCG Project ของ องค์การสะพานปลา ความยาว ไม่เกิน ๑๐ นาที เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์	แผน				อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการตลอดทั้งปี		
			ผล								
๙	โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	๑. ประสานสถาบันสอน ทำอาหารต่างๆ เพื่อกำหนด แนวทางหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม	แผน				สสส. ประสานหารือร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินจัด กิจกรรม Seafood Academy โดยเพิ่มเติมวิธีการ จัดอบรมนอกสถานที่	สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖	สสส.	
			ผล								
	- นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณา ให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒	แผน				เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค ๒๕๖๖ สสส.หารือร่วมคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจัดทำแนวทาง ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ					
		ผล									

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
		- เปิดดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าเรียน - ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาหารชาววัง					จัดทำแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาความรู้ในด้านที่ทำอาหาร (น้ำพริกแกงส้มสูตรชาววัง) โดยจะดำเนินการจัดอบรมแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนประมงแสมสาร				
๑๐	โครงการรวมพลังประมงคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ	- ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพนักงานฯ และผู้ประกอบการร่วมสนับสนุนกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑	แผน				เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค ๒๕๖๖ สสส. ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระป๋องเพื่อน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพฯ ณ สำนักงานองค์การสะพานปลา เขต สาทร กทม		สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	ไม่มีค่าใช้จ่าย	สสส.
			ผล								
		๒. จัดทำรายงานผลเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารองค์การสะพานปลา	แผน				สสส. รายงานผลการดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากระป๋อง ในคราวประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค ๒๕๖๖				
			ผล								
๑๑	โครงการความร่วมมือตลาดปลาอาเซียน (Asean Fish Market Cooperation : AFMC)	๑. ประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน	แผน				๑. กลุ่มการค้าชายแดนจีนตอนใต้และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ อสป.เกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริมการค้านำเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ ๔ ม.ค ๒๕ ๒. หอการค้าไทย-ปากีสถานร่วมกับสมาคมประมงสมุทรสาครมีหนังสือเชิญ อสป. เข้าร่วมประชุมหารือด้านการค้าโดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ ๑๑ ก.พ ๒๕๖๖	การร่วมจัดแสดงสินค้าสินค้าสัตว์ที่ประเทศลาวมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง	สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี	งบประมาณปี ๒๕๖๖ของ อสป	สยศ.
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค	ก.พ	มี.ค					
		๒. อสป. ได้รับการตอบรับหรือ ทาบทามจากหน่วยงานหรือ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมจัดงานอีเว้นท์หรือ ร่วมลงนาม MOU จัดแสดง สินค้า ศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นต้น	แผน				อสป. ได้รับการประสานงานจากรองอธิบดีกรม ส่งเสริมการค้าของ ประเทศลาวประสงค์ให้ อสป. เข้าร่วมงานเพื่อแสดงสินค้า ณ ศูนย์แสดง สินค้า Lao-ITEC ในรูปแบบสินค้าสัตว์น้ำทะเล ซึ่งในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ก.พ ๒๕๖๖ คณะ ผู้บริหาร อสป. ได้ลงพื้นที่ศูนย์แสดงสินค้า Lao- ITEC เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน รวมถึงศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าสัตว์ น้ำทะเลของประชากรในประเทศลาว				
๑๒	โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA)	๑. จัดทำบันทึกเวียนแจ้งและ ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการ ประเมินให้หน่วยงานต่างๆ ของ องค์การสะพานปลาทราบและ จัดส่งข้อมูล	แผน				อสป. ได้มีบันทึกข้อความที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๖ ลง วันที่ ๒๖ ม.ค ๒๕๖๖ เวียนแจ้งเรื่องการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparence Assessment : ITA) โดยกำหนดหน่วยงานที่ รับผิดชอบเพื่อดำเนินการจัดให้มีข้อมูลให้ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่กำหนด		สามารถดำเนินงาน เป็นไปตามแผนเมื่อ สิ้นปี	๑๐,๐๐๐ บาท	สบค.-ผรบ
			ผล								
		๒. ลงทะเบียนและนำเข้าข้อมูล ประกอบการประเมิน EIT และ IIT	แผน				เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค ๒๕๖๖ ผู้อำนวยการได้อนุมัติ ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ภายนอก ตาม บันทึกข้อความที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๙ ลงวันที่ ๑๐ ม.ค ๒๕๖๖				
			ผล								
		๓. ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT-IIT)	แผน				รองผู้อำนวยการ ด้านบริหาร อนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก (EIT-IIT) ในระบบ ITAS				
			ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	สรุปผลการ ดำเนินงานสิ้นปี	งบประมาณใช้ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ												
				ม.ค	ก.พ	มี.ค																	
		๔. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัด	แผน				อสป. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ตอบแบบวัดลงในเว็บไซต์ อสป.																
			ผล																				
		๕. กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในและภายนอกเข้ามา ตอบภายในเวลาที่กำหนดโดยไม่ น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำ	แผน				อยู่ระหว่างการกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายในและภายนอกเข้ามาตอบ โดยจะ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ มิ.ย ๒๕๖๕																
			ผล																				
		๗. เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	แผน				อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)																
			ผล																				
		๘. ลงระบบข้อมูลการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT	แผน				อยู่ระหว่างลงระบบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะตามแบบวัด OIT โดยจะดำเนินการ แล้วเสร็จภายใน ๓๐ เม.ย ๒๕๖๖																
			ผล																				

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน