

องค์การสะพานปลา
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๒ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๑	โครงการตลาดสินค้าเกษตร ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี	๑. คณะกรรมการจัดทำ ขอบเขตของงาน (TOR) จัดทำ แล้วเสร็จ	แผน				๑. มีคำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๑๒/๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำแบบรูป รายการงานก่อสร้าง และกำหนด ราคากลาง สำหรับประกวดราคา จ้างก่อสร้างตลาดเกษตรแห่งใหม่ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. ๑๑ ธ.ค. ๖๗ ประชุม คณะกรรมการจัดทำรูปแบบการ ก่อสร้างและกำหนดราคากลาง ครั้งที่ ๒ ๓. ๘ ม.ค.๖๘ ประชุม คณะ กรรมการฯ ทางออนไลน์ ครั้งที่ ๓ พิจารณาเห็นชอบ รูปแบบอาคาร ราคากลาง ร่างขอบเขตงานจ้าง TOR ๔. ๒๔ ม.ค.๖๘ คณะกรรมการ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	ระยะที่ ๑ (๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘) ระยะที่ ๒ (๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙)	สป.กท. - ฝสพ.ทร.๑
			ผล										
		๒. ประกาศเชิญชวน และ จำหน่ายเอกสารเชิญชวน	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ราคากลาง ลงพื้นที่สืบราคากลาง คำวัสดุ ร้านค้า จ.ปัตตานี ๕. ๒๙ ม.ค.๖๘ ประชุมคณะ กรรมการฯ ทางออนไลน์ ครั้งที่ ๔ สรุป รูปแบบ ราคา TOR ๖. คณะกรรมการจัดทำขอบเขต ของงาน (TOR) แบบ ราคา แล้ว เสร็จ เสนอ ผอ. ลงนาม เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ๗. ๒๔ ก.พ.๖๘ แต่งตั้งคณะ พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ และผู้ควบคุมงานฯ ๘. วันที่ ๕ มี.ค.๖๘ องค์การสะพาน ปลา ได้มีประกาศ เรื่อง ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการตลาด สินค้าเกษตรท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี ด้วยวิธี ประกวดราคา อิ เล็ก ท ร อ นิก ส์ (e-bidding)						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๒	โครงการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) และจัดทำ TOR แล้วเสร็จ , ประกาศเชิญชวน/จำหน่ายเอกสารเชิญชวน และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง และลงนามสัญญาก่อสร้าง - ดำเนินการก่อสร้าง (ระยะที่ ๑) พร้อมจัดหาครุภัณฑ์	แผน ผล				๑. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ที่ภษ. ๑๗๐๓.๔/๔๓๔ เรื่องขออนุมัติงบประมาณ เพื่อก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร วงเงิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามมติคณะกรรมการอสป. ค ร ึ่ง ที่ ๑๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โดยใช้งบประมาณจากการกำไรสะสมของอสป. ผอ. พิจารณาลงนามอนุมัติเมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. คำสั่งองค์การสะพานปลา ที่ ๓๑๖/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างปรับภูมิ		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	ก ่อ ส รั ำ ง ๓,๑๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๑,๗๘๘,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผลสป.ทร.๑,๒

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ทัศนพื้นที่โครงการก่อสร้างศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และจัดทำ TOR แล้วเสร็จ ๓. ๑๐ ม.ค. ๖๘ ผู้รับจ้างงานปรับภูมิทัศนพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร ลงนามในใบสั่งจ้าง และเริ่มดำเนินการปรับพื้นที่ ๓ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘ โดยแบ่งงวดงานเป็น ๑๐ สัปดาห์ภายใน ๓๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐ มกราคม - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ สัปดาห์ที่ ๑ - ๒ ตัดหญ้าพร้อมวัชพืช,ต้นไม้ขนาดเล็ก สัปดาห์ที่ ๓ ล้อมรั้วโครงการฯ ป ร ะ ม า ณ ๑๐๐ เมตร สัปดาห์ที่ ๔ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๔. ๒๒ มกราคม -๒๕๖๘ ผลการประมูลผ่านระบบ e-bidding มีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผล รายงาน						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ให้ ผอ.ทราบ ขณะนี้อยู่ระหว่าง สพด. ดำเนินการประกาศร่างฯ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รอวิจารณ์ ๕ วันทำการ คาดว่าเปิด e-bidding ภายในวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ๕. วันที่ ๒๕ ก.พ.๖๘ อสป.ป ระกาศรายชื่อผู้ชนะงานประมูล ก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่าย และกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ด่าน ๖. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๘ มี ๒ กิจกรรม คือ ๑.ลงนามสัญญางาน ก่อสร้างโครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่าย และกระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร เลขที่ ๕๒/๒๕๖๘ ระหว่าง อสป. กับ หจก.สิงขรธุรกิจ ๒.อสป.มี หนังสือที่ กษ ๑๗๐๔.๒/๕๙๐ เรื่อง แจ้งส่งมอบพื้นที่งานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดตั้งศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่านสิงขร ให้ หจก.สิงขรธุรกิจเพื่อให้เข้า						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ดำเนินการก่อสร้างฯ ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันรับหนังสือส่งมอบฯ						
๓	โครงการกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day สะพานปลากรุงเทพฯ	๑. ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการ/กิจกรรม	แผน				๑) ในการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้ได้มาตรฐาน และมีสุขอนามัยที่ดีนั้น สป.กท. ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ดำเนินการทำความสะอาดฉีดน้ำล้างท่า,เก็บขยะในทุกวัน และดักขยะมูลฝอยสิ่งสกปรกออกจากท่อ สัปดาห์ละ ๑-๒ ครั้ง ๒) ประกาศเชิญชวนแพปลาให้ช่วยกันรักษาความสะอาดในพื้นที่เพื่อสุขอนามัยที่ดี ๓) ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๘ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เตรียมสถานที่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อสป.	ขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ๒ อัตรา	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.กท. - ผ.สป.ทร. ๑
			ผล										
		๒. ดำเนินโครงการ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๔	โครงการจัดทำแผนแม่บท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาทำเทียบเรือประมง	๑. ดำเนินการสำรวจพื้นที่ สะพานปลาทำเทียบเรือประมง	แผน				๑. ดำเนินการให้สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงแต่ละแห่ง ดำเนินการทำแบบประเมินการ สำรวจบริเวณพื้นที่เพื่อพิจารณา ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย โดยปัจจุบันได้ดำเนินการสำรวจ สะพานปลากรุงเทพ สะพานปลา สมุทรสาคร สะพานปลา สมุทรปราการ (รวมโครงการย้าย สะพานปลากรุงเทพ มูลค่า 6,000,000 บาท)ทำเทียบเรือประมง ปัตตานี ทำเทียบเรือประมง นราธิวาส	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การปรับปรุงอาคารและ ไฟฟ้า ประปา	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวส. - ฝยศ.
			ผล										
		๒. จัดทำรายการและประเมิน งบประมาณซ่อมบำรุง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง อำนวยความสะดวก	แผน										
			ผล										
๕	โครงการจำหน่ายสินค้าและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๑ ยอดขายเปรียบเทียบกับ เป้าหมายสะสม	แผน				๑. ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่าย สินค้าสัตว์น้ำ โดยมียอดขาย ไตร มาสที่ ๑ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๘,๙๙๖.๔๓ บาท สรุปผล การดำเนินงานประจำไตรมาสที่๑ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมาย ๒. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ๒.๑ การดำเนินงานเดือนมกราคม		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.ตส.
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
		๒. จัดหา Supplier สินค้าสัตว์ น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป -จัดจำหน่ายสินค้าสดและแปรรูปโดยมีเป้าหมายสะสม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	แผน				๒๕๖๘						
			ผล				- ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค. ๖๘ เป็นเงิน						
		๓. ติดตามและรายงานผลการ ดำเนินงานสำหรับไตรมาส ๒ ยอดขายเปรียบเทียบกับ เป้าหมายสะสม	แผน				๑,๔๐๘,๐๔๘.๔๖ บาท						
			ผล				๒.๒ การดำเนินงานเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ก.พ. ๖๘ เป็นเงิน ๑,๘๙๐,๒๔๔.๘๓ บาท ๒.๓ การดำเนินงานเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๒๑ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน มี.ค. ๖๘ เป็น เงิน ๒,๐๖๓,๘๑๘.๗๙ บาท ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ ตลอดจนจัดจำหน่ายสินค้า						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							สัตว์น้ำ โดยมีเป้าหมายไตรมาสที่ ๒ รายได้สะสม เป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท สรุปผล การดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๒ มีผลการดำเนินงาน ดีกว่าเป้าหมาย โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ม.ค.- มี.ค. ๖๘ เป็น จ ำ น ว น เ จ น หั ง ลี น ๙,๖๖๒,๑๐๖.๕๑ บาท						
๖	โครงการจัดหาและกระจาย วัตถุดิบสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตาม และ รายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๑	แผน				๑. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ ๒. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นอีก จำนวน ๑๓ รายการ รวมเป็น ๔๔ ราย การ ต ล อ ด จ น มี การ เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ถือว่า ดำเนินงานได้ดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. สรุปรายการจำหน่ายสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป ติดตาม เรียบร้อยแล้ว ๔. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสัตว์	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ในระหว่าง การเข้ามาปรับปรุงอาคาร และพื้นที่ของบริษัทฯผู้ได้ สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ค่าเดินทาง ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบ.คพ.
			ผล										
		๒. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๗	โครงการให้เข้าพื้นที่อาคาร สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร	๓ . จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตร มาสที่ ๒ จำนวน ๑๓ รายการ	แผน				น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับ ไตรมาส ๓ จำนวน ๑๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ขาย สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่ กล้าลงทุน ประกอบกับ อัตราดอกเบี้ยยังคงสูง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.สค.
			ผล										
		๔ . ติด ตาม แล ะ รายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๒	แผน										
			ผล										
		๑. ประมูลหาผู้ได้สิทธิ	แผน										
			ผล										
๘	โครงการให้เข้าล้างแปรรูป สัตว์น้ำเบื้องต้นสะพานปลา นครศรีธรรมราช	๑. กำหนดค่าธรรมเนียมแรก เข้าและค่าเช่าตามระเบียบการ จัดหาผลประโยชน์ฯ	แผน				๑. ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ สะพานปลานครศรีธรรมราช เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ๒. ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจที่จะ เข้าร่วมโครงการ แพ ปลา ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายสินค้า ทางด้านการเกษตร	สภาพพื้นที่ชำรุดทรุด โท ร ม มา ก ข า ด งบ ปร ะ มา ณ ปรับปรุง อาคารล้าง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	ซ่อมแซมพื้นที่ ๓๕,๐๐๐ บาท ซ่อมไฟฟ้า - ประปา ๑๕,๐๐๐	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สป.นศ.
			ผล										
		๒. ประชาสัมพันธ์ ติดประกาศ ติดป้าย เชิญชวนหาผู้เช่าพื้นที่	แผน										
			ผล										
			แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน บาท	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
		๓. จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่	แผน				๓. ประกาศหาผู้ประกอบการสนใจ เช่าเช่าอาคารล้างแปรรูปสัตว์ ทาง เพจสะพานปลานครศรีธรรมราช ติดต่อทางโทรศัพท์และไปพบ ผู้ประกอบการ ๔. เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่น ฝั่งตะวันตก มีหนังสือขอความ อนุเคราะห์ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สะพานปลานครศรีธรรมราชเป็น พื้นที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบล ประกอบด้วย อาคารล้างแป รรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น ขนาด ๓๓ x ๔๙ เมตร เป็นที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลปากพั่นฝั่ง ตะวันตก (ชั่วคราว) จนกว่าการ ก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วน ตำบลปากพั่นฝั่ง ตะวันตกจะแล้วเสร็จ และพื้นที่ สำรองอนาคต เนื้อที่รวมประมาณ ๑๑-๓-๐๔ ไร่ หรือ ๔,๗๐๔ ตาราง วา เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงาน						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							องค์การบริหารส่วนตำบลปากพั่น ฝั่งตะวันตก เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี ๕. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๘ ในการประชุมคณะอนุกรรมการ พัฒนาธุรกิจ การลงทุน และ เทคโนโลยี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ที่ ประชุมได้มีมติให้หาข้อมูลเพิ่มเติม แล้วนำเสนอคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง						
๙	โครงการการให้สินเชื่อของ องค์การสะพานปลา	๑. - ตาม ผลการชำระหนี้ และจัดทำรายงาน	แผน				๑. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ รับ เอกสารประกอบการพิจารณา สินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อ ๒๓-๒๗ ธค.๖๗ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ จ. ระยอง จันทบุรี ตรัง ๘-๑๐ ม.ค. ๖๘ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ๒. จัดทำสัญญาเงินกู้รวม ๓๗ ราย ๓. อนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่ายเงินกู้ รวม ๘.๓๓ ล้านบาท ๔. ตามผลการชำระหนี้ และจัดทำ รายงาน	๑. จาก การลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ พบว่า ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและ เงื่อนไขสินเชื่อไม่ค่อยตรง โจทย์ความต้องการของ ชา ว ป ระ ม ง เมื่ อ เปรียบเทียบกับสินเชื่อ ของ ธกส. ที่ชาวประมง ได้รับ กล่าวคือวงเงิน สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ระยะ เวลาชำระคืน หลัก ประกัน รวมทั้ง ขั้นตอนและระยะเวลาใน	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด โดยมี แนวทางปรับปรุง แก้ไข ดังนี้ ๑. ปรับปรุงเงื่อนไข สินเชื่อให้ เป็น ปัจจุบันและความ ต อ ง ก า ร ข อ ง ชาวประมงทั้งนี้ยังคง ให้ความสำคัญของ ความ เสี่ยง และ คุณภาพสินเชื่อ ๒ . ก า ร พ ั ด น า	ดำเนินงาน ๒๘๔,๐๐๐ บาท	๙๑,๔๖๑.๖๒ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสช.
			ผล										
		๒. ไตรมาส ๒ เป้าหมายการ ปล่อยสินเชื่อ ๕.๐ ลบ (พื้นที่ตรัง จันทบุรี ระยอง ชลบุรี) - ประชาสัมพันธ์พร้อมรับคำ ขอสินเชื่อ	แผน										
			ผล										
		- จัดทำสัญญาเงินกู้	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
		- ตาม ผลการชำระหนี้ และ จัดทำรายงาน	แผน					การพิจารณาสินเชื่อ ๒. ชาวประมงไม่สามารถ ออกทำประมงได้ในช่วง มรสุม ฝนตกหนัก คลื่นลม แรง และพบว่าชาวประมง ส่วนหนึ่งประสบปัญหา เรือล่มจากอุทกภัย ส่งผล ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอ ชำระหนี้ตามเงื่อนไข	บุคลากร สป.ทร. ให้ มี ค ว า ม ร ู้ ใน ก า ร ปฏิบัติงานสินเชื่อ ๓ . ก า ร พ ั ท น า ระบบงานสินเชื่อให้มี คุณภาพ				
๑๐	โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ก ่ ็ บ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์น้ำทำ เทียบเรือประมงปัตตานี	๑. กำหนดผังพื้นที่ตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	แผน				๑. ๑๑ พ.ย. ๖๗ ประชุมชี้แจงการ จัดระเบียบล๊อคจำหน่ายสัตว์น้ำ ดำเนินการประชุมผู้เช่าแผงค้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	มีผู้เช่าแผงค้าเป็นจำนวน มาก และอาจไม่ยอมรับ เงื่ อ น ไ ข ใน อ ั ต ร า ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและ ค่าเช่า ทำให้การดำเนิน โครงการไม่เป็นไปตาม เป้าหมายของโครงการ	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒
			ผล										
		๒. จัดทำสัญญาผู้เช่า ผู้ประกอบการแผงค้าจำหน่าย สัตว์น้ำและจ่ายค่าธรรมเนียม แรกเข้าและค่าเช่าล่วงหน้า	แผน				๒. ๑๗ ธ.ค. ๖๗ ประชุมชี้แจงการ จัดทำสัญญาและเงื่อนไขอื่นๆ ๓. ๒๖ ธ.ค. ๖๗ จัดทำสัญญาเช่า ล๊อคอาคารตลาดเช้าจำหน่ายสัตว์ น้ำ						
			ผล										
		๓. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	แผน				๔. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๘ จัดเก็บค่ารายได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ทั้งหมด ๓๒๓ ล๊อค อยู่ระหว่างดำเนินคดี ๑						
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ราย						
๑๑	โครงการกิจกรรมพิเศษ (EVENT) จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำใน พื้นที่ ท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลา		แผน				๑. ทร.อศ.กำหนดแผนงานการจัดทำโครงการ และกำหนดหาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินการ ก่อนนำเสนอเห็นชอบดำเนินการ	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงสถานที่และสิ่งสาธารณูปโภค	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.อศ. - ฝสป.ทร.๑
			ผล										
๑๒	โครงการตลาดส่งเสริมสินค้าประมงและเกษตร ทร.สฎ.	๑. จัดเตรียมสถานที่บริเวณสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี	แผน				๑. ได้ติดต่อประสานหาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งการติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์และการพบปะพูดคุยเชิญชวนโดยตรง จัดสรรหาพื้นที่ที่สามารถรองรับโครงการได้ ๒. จัดเตรียมพื้นที่บริเวณสำนักงานท่าเทียบเรือฯ ขนาด ๒๐ x ๑๐ เมตร ๓. เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการตลาดส่งเสริมสินค้า ประมงและเกษตรท่าเทียบเรือประมงสุราษฎร์	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินโครงการยังอยู่ในระหว่างการเข้ามาปรับปรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯผู้ได้สิทธิในการพัฒนาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๓๐,๐๐๐ บาท	๖๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทร.สฎ. - ฝสป.ทร.๑
			ผล										
		๒. ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาดส่งเสริมสินค้าประมงและเกษตรท่าเทียบเรือเรือประมงสุราษฎร์ธานี (๓ ครั้ง)	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน ๓๒ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.รอบเช้า เวลา ๐๕.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. จำนวน ๕ ราย ๒.รอบเย็น เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. จำนวน ๒๗ ราย ผลลัพธ์ทางการเงิน กลุ่ม ผู้ประกอบการสินค้าประมงและ เกษตรกรในพื้นที่รวมถึงแม่ค้าราย ย่อยต่างๆในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มี รายได้จากการจำหน่ายสินค้าจาก การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประมาณ ๖๔,๐๐๐ บาท (เฉลี่ยรายละ ๒,๐๐๐ บาท)						
๑๓	โครงการระบบบริหาร จัดการตลาดและพื้นที่เช่า สะพานปลาทำเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำสัญญาเช่าโดยใช้ ระบบบริหารจัดการตลาดและ พื้นที่เช่ากับผู้เช่า พื้นที่ของ สะพานปลาทำเทียบเรือประมง	แผน				๑. ผอ.เห็นชอบดำเนินโครงการ อยู่ระหว่าง สป.ทร.ดำเนินการ ระบบสัญญาเช่า ๒. วันที่ ๒๔ ก.พ. ๖๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี เฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯ ๓. วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘ และ ๑๙	เนื่องจากระบบยังไม่เสถียร ระบบบางส่วนยังใช้งานได้ ไม่สมบูรณ์ ต้องปรับปรุง ระบบเพื่อให้สามารถใ้ งานได้	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ฝ.สป.ทร. ๑ ,๒
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							มี.ค. ๖๘ ประชุมร่วมกับบริษัทฯ กำหนดรูปแบบโปรแกรม เพื่อพัฒนาจัดระบบสัญญาของผู้เช่าพื้นที่และทรัพย์สินขององค์การสะพานปลา โดยนำร่องในพื้นที่ท่าเทียบเรือประมง ๑-๒ แห่ง อาทิ ท่าเทียบเรือประมงปัตตานี เป็นต้น						
๑๔	โครงการ Sea Food Academy ระยะที่ ๔	๑. ประสานสถาบันสอนทำอาหารต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางหลักสูตรการอบรมและวิทยากรในการฝึกอบรม	แผน				๑. ประสานสถาบันเพื่อกำหนดแนวทางหลักสูตรการอบรม และวิทยากรในการฝึกอบรม โดยจะดำเนินกิจกรรมประมาณไตรมาส ๓ ๒. เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๘ ประชุมร่วมกับ ผศ.สุดาพร ทิมฤกษ์ ในการคิดสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชน ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค.๖๘ ผสศ.และสวพ.ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ในการเลี้ยงปลาในกะชัง	การหากลุ่มเป้าหมายและการหาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. – นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๔ - เป็ ด ดำ เนิน โคร งการ Seafood Academy ระยะที่ ๔ ประชาสัมพันธ์ - ดำ เนิน โคร งการ อบรม หลักสูตรอาหาร	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๑๕	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง	๑. - พิจารณาคูณสมบัติของผู้ ขอรับทุนที่ผ่านการคัดเลือก จากทางสถาบัน - จัดทำวาระนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบก่อน นำเข้าคณะกรรมการส่งเสริม การประมง พิจารณาการให้ทุน ต่อไป	แผน				๑. ประชาสัมพันธ์ คัดเลือก นักศึกษา สสส. ได้จัดทำบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/๑๖๒ ลว. ๒๒ พ.ย. ๖๗ เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประเภท เงินอุดหนุนให้ ทุนการศึกษา ด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ โดยการจัดทำ หนังสือถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน การประมง จำนวน ๒๗ ฉบับ ทั้งนี้ ผออ. ได้เห็นชอบและลงนาม เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๗ อีกทั้ง ยังประกาศบนเว็บไซต์ อสป.และเว็บไซต์อื่น ๆ เป็นการ เผยแพร่ให้กับนักศึกษาที่มีความ สนใจและมีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒. อยู่ระหว่างตรวจเช็คเอกสารที่ ทางสถาบันจัดส่งนักศึกษาที่ขอรับ ทุนกับ อสป. จัดทำวาระนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ ก่อนนำเข้า คกส. เมื่อวันที่ ๑๔ มี.ค.๖๘	๑. การตอบรับจาก สถาบันการศึกษา อาจจะ ไม่ทันตามวันเวลาที่ กำหนด ๒. หลักเกณฑ์ที่ อสป. กำหนดอาจมากเกินไป นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้า ร่วมสมัครได้ ๓. นักศึกษาที่ยื่นสมัคร คุณสมบัติอาจไม่ตรง ตามที่ อสป.กำหนด	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๗๓,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. - นำเสนอคณะกรรมการ ส่งเสริมการประมง (คกส.) พิจารณาเห็นชอบมอบ ทุนการศึกษา - จัดทำมติ คกส. เห็นชอบ นำเสนอ ผออ. เพื่อทราบและ สั่งการต่อไป - จัดทำวาระเสนอ คกอ. เพื่อ ทราบ มติของ คกส. ในการ มอบทุนต่อไป - นำเสนอ ฝบง. จัดทำตัวแลก เงินจ่ายผู้ได้รับทุน ตามมติ คกส.	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							๓ . จัด ทำ วา ระ น ำ เสน อ คณะกรรมการส่งเสริมการประมง (ค ก ส .) ค ร ั ้ง ที่ ๒/๒๕๖๘ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๘						
๑๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ประมง	๑. นำเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ	แผน				๑. ประธานผู้จัดการทำเทียบ เรือ ประ ม ง ป ั ต ต าน ี ใน ก าร ดำเนินการจัดโครงการฯ อบรม ส่งเสริมความรู้กฎหมาย สุขอนามัย และวิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ป ร ะ ม ง ป ร ะ ม า ณ ไตรมาส ๓ ๒. เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๗ ผผ.สศ., หส.ปน., และ สสส.ประชุมหารือ เตรียมการดำเนินโครงการฯ กำหนดการจัดอบรมในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘ ๓. เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ ม.ค.๖๘ ผสป.ทร.1 กำกับดูแล สสส.และ สป.หลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ในการ จัดอบรม และร่วมหารือ หส.ปน.ว่า ในช่วงเดือน เม.ย. - พ.ค.๖๘ จะ ดำเนินการจัดอบรมในโครงการ	งบ ปร ะ ม า ณ มี จ ำ น ว น จ ำ ก ั ด ก ล ุ ม เป ้า ห ม า ย อ า จ ไม่ให้ความร่วมมือในการ เข้าร่วมอบรมตามวันเวลา ที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.
			ผล										
		๒. ดำเนินการจัดอบรมตาม กำหนดของโครงการฯ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๑๗	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ	๑.- องค์การสะพานปลา จัดเตรียมสินค้าสัตว์น้ำจาก ประมงพื้นบ้าน - ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ (ครั้งที่ ๒) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่รวมกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ	แผน ผล				๑. - เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี กรณ์ย์ กลิ่นบัว แก้ว รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และคณะข้าราชการทัพเรือภาค ที่ ๑ เข้าประชุมร่วมหารือกับ ผู้บริหารองค์การสะพานปลา เพื่อ เตรียมการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ	งบประมาณมีจำนวน จำกัด สินค้ามีราคาที่สูงขึ้น	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๙๐,๐๐๐ บาท	๘๘,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สสส.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
		ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ในการส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำจากประมงพื้นบ้าน					ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ						
		๒. ดำเนินกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ ในการส่งมอบสินค้าสัตว์น้ำจากประมงพื้นบ้านไปยังพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ	แผน				เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗						
			ผล				ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กับทัพเรือภาคที่ ๑ และสมาคมประมง บริษัท และกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ ๑ ในการกำหนดวันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ โดย อสป.กำหนดวันจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ องค์การสะพานปลา						
							๒. ตามหนังสือ ที่ กห ๐๕๑๖/๗๐๐ ลว.๒๕ ต.ค.๖๗ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมน้อมเกล้าฯ ถวายปลากะตักแห้ง ปลาทุเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน ประจำปีงบประมาณ						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๗ อสป.ประชุมร่วมกับทัพเรือภาคที่ ๑ หน่วยงาน องค์กร สมาคม ประมง บริษัท และกลุ่มสมาชิกไทย อาสาป้องกันชาติในทะเล ๓. สามารถดำเนินการโครงการได้ ตามระยะเวลาตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการส่ง มอบให้กับทัพเรือภาคที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ ก.พ. ๖๘ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมน้อม เกล้าฯ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผา แดง อ.แม่สวด จ.ตาก เมื่อวันที่ ๗ ก.พ. ๖๘เรียบร้อยแล้ว						
๑๘	โครงการสำรวจความพึงพอ ใจความคาดหวัง และความ ผูกพัน ของผู้มีส่วนได้ส่วน เสียและลูกค้าขององค์การ สะพานปลา	๑. กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และ เครื่องมือแบบสอบถาม	แผน				๑. - ได้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ ผอ. เห็นชอบวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๗ และ กำหนดระเบียบวิธีวิจัย และ เครื่องมือแบบสอบถาม ผอ. เห็นชอบแบบสอบถามวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๗ ๒. ปัจจุบันอยู่ในระหว่างรวบรวม ข้อมูลผลรวมสถิติ	- ก า ร สื่ อ ส า ร ป ร ะ ข า สัม พันธ์ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่อยู่ภายในท่า เทียบเรือประมงไม่เป็นไป ตามแผน	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. ดำเนินการเก็บข้อมูล และ วิเคราะห์ข้อมูล	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๑๙	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อ การบริหารความต้องการ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. นำเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ	แผน				๓. อยู่ในช่วงการเก็บข้อมูลซึ่งมี ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่ถึงยอดที่ วางไว้						สวพ
			ผล										
		๒. ดำเนินการจ้างเหมา ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงาน หรือ สถาบัน เพื่อทำการสำรวจ หรือ จัดประชุม focus group เพื่อ รวบรวมข้อมูลเสียงสะท้อนของ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน										
			ผล										
๒๐	โครงการส่งเสริมกลุ่มประมง พื้นบ้านด้วยนวัตกรรม กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ	๑. นำเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ	แผน				๑. สวพ. ได้ลงพื้นที่ศึกษาความ เป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมกลุ่ม ประมงพื้นบ้านด้วยนวัตกรรม	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา					สวพ
			ผล										
		๒. จัดทำกิจกรรมระดมความ	แผน										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
		คิดเห็น focus group ของ ชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี	ผล				กระชังเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยกลุ่มประมง พื้นบ้าน อ่าวอุดม จ. ชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ได้ผลการวิเคราะห์พบว่า	ด้านนวัตกรรมในองค์กร					
		๓. ออกแบบเทคโนโลยี นวัตกรรมทุนลอยและทดลอง ใช้นวัตกรรมการเลี้ยงปลาใน กระชังต่อชุมชนประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี	แผน				เห็นควรที่จะดำเนินโครงการฯ ใน พื้นที่กลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จ.ชลบุรี ได้โดยไม่มีปัญหาและ อุปสรรคต่อชุมชนในพื้นที่อ่าวอุดม จ.ชลบุรี						
			ผล				๒. ได้นำเสนอโครงการเข้า แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗						
							๓. ผอ. ทราบผลสรุปการจัด กิจกรรมวันที่ ๑๕ ม.ค.๖๘ ๔. อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘ และ ประสานการจัดซื้อพันธุ์ปลาต่อไป						
๒๑	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม	แผน				ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ กิจกรรม			-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพค
			ผล				๑. การอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							๑๐ ม.ค. ๖๘ ๒. ดำเนินการอบรมด้านความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงาน เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค.๖๘ ๓. ดำเนินการอบรมด้านการ เสริมสร้างจริยธรรมในหน่วยงาน และการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เรียบร้อย แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๖๘ ๔. ดำเนินการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น ด้านแรงงานสัมพันธ์และการสร้าง สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับ ลูกจ้าง” รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๐ – ๒๑ มี.ค. ๖๘						
๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านบัญชี	๑. จัดทำหลักสูตรในการอบรม การพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี ในหัวข้อ ๑) เมนู Purchase : ระบบ จัดซื้อ ๒) เมนู Account Receivable	แผน				๑. จัดทำหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว นำส่งให้แผนกอบรมเรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๒๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิก	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบช
			ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
		: ระบบบัญชีลูกหนี้ ๓) เมนู Account Payable : ระบบเจ้าหนี้											
๒๓	โครงการมาตรการการบริหาร จัดเก็บหนี้	๑. กำหนดแนวทางมาตรการในการ บริหารจัดการหนี้	แผน				๑. สบน. ได้ศึกษาเรื่องการ ดำเนินการด้านการบังคับคดี จาก กรมบังคับคดี บางขุนนนท์ เมื่อ วันที่ ๒๙ ก.ย.๖๗ โดยได้ปรึกษากับ เจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับขั้นตอนการยึด ทรัพย์ บังคับคดี ขายทอดตลาด ใน เบื้องต้นรายงานงสาวบุญมา หรั่ง สอาด ๒. แนวทางดำเนินการทำสัญญา ประนีประนอมยอมความของ สบน. นำเสนอขอ. แล้ว และอยู่ ระหว่างการนำกลับมาทบทวน มาตรการ ๓.เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ของสะพานปลาและท่า เทียบเรือประมง ๔. ดำเนินการออกคำสั่งองค์การ สะพานปลาที่ ๒๗๙/๒๕๖๗ เรื่อง เป่าหมายการบริหารหนี้ค้างชำระ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ลงวันที่	๑.สะพานปลาและท่า เทียบเรือประมงไม่ให้ ความร่วมมือในการบันทึก ยอดหนี้ค้างชำระไม่ครบ ทุกรายการ ๒.ความล่าช้าในฟ้องร้อง ดำเนินคดี มีผลทำให้ ลูกหนี้เกิดความชะล่าใจ ไม่คิดว่าอสป.จะดำเนินคดี อย่างจริงจัง	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สบน
			ผล										
		๒. แจ้งมาตรการการบริหาร จัดเก็บหนี้ให้สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงทราบ	แผน										
			ผล										
		๓. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการจากสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง	แผน										
			ผล										
		๔. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							๒๒ ต.ค.๖๗ ๕. อยู่ในระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานของสะพานปลาและทำเทียบเรือประมงมาจัดทำข้อมูลก่อนนำเสนอ ผอ. เพื่อแจ้งเวียนต่อไป ๖. กำหนดแนวทางดำเนินการทำสัญญาประนีประนอมยอมความของ สบน. รพอ.บร.ให้นำกลับมาทบทวนใหม่						
๒๔	โครงการถ่ายทอดแผนวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ องค์การสะพานปลา	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายบอร์ด เว็บไซต์ facebook linegroup	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค. ๖๗ และได้เผยแพร่แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ดังกล่าว ลงบนเว็บไซต์ อสป แล้วเมื่อวันที่ ๗ ต.ค. ๖๗ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๙๒ ลงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๗ ๒. ได้ดำเนินการจัดทำและแจ้งพนักงานตอบแบบสอบถามการรับรู้แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ตามบันทึกเวียนแจ้งที่ กษ๑๗๐๓.๑/๑๖๕ ลงวันที่ ๕ พ.ย. ๖๗ และได้จัดประชุม		เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สยศ
			ผล										
		๒. จัดทำแบบสอบถามการรับรู้และเข้าใจ แผนวิสาหกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘	แผน										
			ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							เพื่อซักซ้อมความเข้าใจตลอดจนได้ ดำเนินการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘ (ฉบับทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) ไปเมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๘ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/ว๕ ลงวันที่ ๘ ม.ค. ๖๘ ๓. อยู่ระหว่างการรวบรวมผล ประเมินการรับรู้และเข้าใจแผน วิสาหกิจและแผนปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๖๘						
๒๕	โครงการสร้างความตระหนัก การบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน	๑. จัดทำ Content ในการ เผยแพร่	แผน				๑. ได้จัดทำโครงการและขออนุมัติ เรียบร้อยแล้ว โดยได้ดำเนินการ ทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การสะพานปลา (ฉบับทบทวน ธันวาคม ๒๕๖๘) โดยได้รับความเห็นชอบจากผ ผอ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๒. จัดทำกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการ บริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อ ออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิง รางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๑ เมื่อ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สตป.
			ผล										
		๒. จัดกิจกรรมถามตอบ หลังจากเผยแพร่ Content	แผน										
			ผล										

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							วันที่ ๑๘ พ.ย. ๖๗ ๓. สรุปรายงานผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยผอ. รับทราบรายงานเมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๗ ๔. จัดทำกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยให้พนักงานรับชมสื่อออนไลน์และร่วมตอบคำถามชิงรางวัล โดยเผยแพร่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๗ ๔. อยู่ระหว่างจัดทำ Content ครั้งที่ ๓ เพื่อเผยแพร่ต่อไป						
๒๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	๑. นำเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดยผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอขอเห็นชอบดำเนินโครงการฯ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘ และขออนุมัติดำเนินการจัดโครงการ ฯ ผอ. ลงนามวันที่ ๒๙ ม.ค.๖๘	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	๑๕,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. การจัดทำ Innovation Sharing	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							๓. จัดทำ Innovation Sharing อยู่ ระหว่างประสานงานและวางแผน ในการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จ ตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘						
๒๗	โครงการประกวดนวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์การสะพาน ปลาฯ	๑. ขอความเห็นชอบในการจัด กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์การสะพานปลา ต่อ ผอ.	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้า แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอขอความเห็นชอบ ดำเนินโครงการฯ ผอ. ลงวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘ ๓. อยู่ในระหว่างประสานงานและ วางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้ แล้วเสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. การจัดกิจกรรมประกวด นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา องค์การสะพานปลา	แผน										
			ผล										
๒๘	โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่ การพัฒนาองค์กร	๑. กำหนดแผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๘ และนำเสนอต่อ ผู้บริหารเห็นชอบ	แผน				๑. ได้นำเสนอโครงการเข้า แผนปฏิบัติการด้านการบริหาร จัดการนวัตกรรม ๒๕๖๘ โดย ผอ. เห็นชอบวันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗ ๒. นำเสนอขอความเห็นชอบดำเนิน โครงการฯ ผอ. ลงนามวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๘ ๓. อยู่ในระหว่างประสานงานและ	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการพัฒนา ด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๕๐,๐๐๐ บาท	ยังไม่เบิกจ่าย	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สวพ
			ผล										
		๒. นำเสนอขออนุมัติดำเนิน โครงการฯ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน
 สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน
 สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							วางแผนในการดำเนินกิจกรรมให้ แล้วเสร็จตามแผนในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๘						
๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์การ สะพานปลา	๑. การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ	แผน				๑. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๑.๒/ ๑๐๓ ลงวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๖๗ ผปส. ได้ดำเนินการขออนุมัติจัดจ้างทำ เพลงมาร์ชประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และ นำเสนอเห็นชอบTOR เพื่อจัดทำ เพลงประจำหน่วยงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง โดย ผอ. ได้อนุมัติ ให้ดำเนินการจ้างทำเพลงดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๖๗		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	๓๓๐,๐๐๐ บาท	๒๕,๐๐๐ บาท	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ผปส
			ผล										
		๒. การจัดทำรายงานประจำปี ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - จัดประชุมคณะทำงานเพื่อ กำหนดรูปแบบในการจัดทำ หนังสือรายงาน	แผน				๒. ตามที่ กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ได้มีบันทึกที่ กษ ๐๒๓๐/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๒๑ ม.ค. ๖๘ เรื่อง การจัดนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณเกาะกลาง ถนนราชดำเนิน นอก ฝั่งหน้ากระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ปี ๒๕๖๘ โดย ผอ. ได้ มอบหมายให้ ผปส. ดำเนินการจัด นิทรรศการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้น						
			ผล										
		- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจาก หน่วยงานต่างๆ ในการจัดทำ หนังสือรายงานตามหัวข้อที่ สคร. กำหนด	แผน										
			ผล										
		- รวบรวมรูปเล่มเพื่อนำเสนอ คณะทำงานฯพิจารณา	แผน										
			ผล										
		๓. การจัดทำสื่อผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน										
			ผล										
		๔. การจัดทำเพลงประจำ หน่วยงาน - นำเสนอเห็นชอบ TOR เพื่อ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
	โครงการ	จัดทำเพลงประจำหน่วยงาน					เป็นรอบที่สอง ในระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๘ ภายใต้ แนวคิด กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ ร่วมสืบสารพระราช ปณิธาน การพัฒนาทรัพยากรดิน น้ำ และการพัฒนาอาชีพ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ๓. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การ สะพานปลา ดังนี้ ๑) เพจ Facebook อสป. ๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การ รับรู้ของพนักงานองค์การสะพาน ปลาและประชาชนทั่วไป และ เผยแพร่ผลงานขององค์การสะพาน ปลาในรูปแบบที่แตกต่างและ หลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ๔. วันที่ ๕ ก.พ. ๖๘ ผผ.ปส. ได้ ดำเนินการจัดทำบันทึกเพื่อขอ ความเห็นชอบให้ดำเนินการจัด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ							
		- ดำเนินการจัดทำเพลงตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง	แผน											
			ผล											
		๕. การติดตามและประเมินผล	แผน											
			ผล											

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๘ โดย ผอ.ได้ เห็นชอบตามที่เสนอและให้หาหรือ รูปแบบการจัดงานอย่างละเอียดอีก ครั้ง และในเบื้องต้นได้ดำเนินการ จัดส่งรูปแบบและสรุปเนื้อหาโดย ย่อของโครงการฯ ให้กับทาง กระทรวงเรียบร้อยแล้ว ๕. เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ผปส. ได้กำหนดจัดประชุม คณะทำงานจัดทำหนังสือรายงาน ประจำปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ประชุมองค์การสะพานปลา และได้ จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ๖. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำบันทึก เรื่อง การขอข้อมูลเพื่อจัดทำ หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหัวข้อที่ สคร.กำหนด ๗. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.								
							ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ขององค์การ สะพานปลา ดังนี้ ๑) เพจ Facebook อสป. ๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ของพนักงานองค์การสะพานปลาและประชาชนทั่วไป และเผยแพร่ผลงานขององค์การสะพานปลาในรูปแบบที่แตกต่างและหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ๘. เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘ ผปส. ได้ประสานสอบถามข้อมูล กษ. เรื่องของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่า อสป.สามารถเข้าจัดนิทรรศการ ในรอบที่ ๒ โดนจะเริ่มเดือนมิถุนายน เป็นต้นไป ซึ่งต้องรอหน่วยงานที่จัดนิทรรศการรอบแรกเรียบร้อยออกก่อน ทั้งนี้ ผปส. จะดำเนินการวางแผนการดำเนินงาน ต่อไป ๙. ตามที่ ผปส. ได้จัดทำบันทึกที่							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							กษ ๑๗๐๑.๒/๔๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เพื่อขอข้อมูล จากหน่วยงานที่ยังจัดส่งข้อมูลไม่ ครบ โดยมีหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูล เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ สบค. - ผจท. และ ฟตน. ทั้งนี้ คงเหลือ หน่วยงานจาก ผบง. - สบช. ซึ่งเป็น ข้อมูลการรายงานของผู้สอบบัญชี และงบแสดงฐานะทางการเงิน ซึ่ง ต้องรอให้ สตง. รับรองงบการเงิน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะจัดส่งข้อมูล ให้กับ ผปส. เพื่อดำเนินการต่อไป ๑๐. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำร่าง รูปเล่มรายงานประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๑. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำเพลง มาร์ชประจำหน่วยงาน ตาม แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ และเพื่อประกอบกิจกรรมในวัน คล้ายวันสถาปนาองค์การสะพาน ปลาครบรอบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๖๘ ซึ่งได้ดำเนินการตาม แผนเรียบร้อยแล้ว						

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
๓๐	โครงการ การให้คำปรึกษา ในการควบคุมและการ บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของ สำนักงานสะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet	๑. คัดเลือกหน่วยงานสะพาน ปลาท่าเทียบเรือประมง จำนวน ๑ แห่ง	แผน				๑. ผตน.ได้คัดเลือกหน่วยงานที่เป็น หน่วยรับตรวจตามแผนการ ตรวจสอบ ปี ๒๕๖๗ เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ๑ หน่วยงาน ๒. ผตน.ได้ขออนุมัติโครงการฯ และได้ขอไฟล์ทะเบียนคุมสัญญา เช่าหรือใช้สถานที่ จาก สป.กท. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๒/๙ ลงวันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๖๘ ๓. ดำเนินการขอไฟล์ทะเบียนคุม จาก สป.กท. เรียบร้อยแล้ว ๔. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับทดสอบ ไฟล์ทะเบียนคุมแล้ว ๕. ผตน. ได้ขอข้อมูลทะเบียนคุม สัญญาเช่าพื้นที่ของ สป.กท. เพื่อ บันทึกในแบบฟอร์มที่ได้ออกแบบ ขึ้น ๖. ข้อมูลจากทะเบียนคุมต้อง ดำเนินการปรับเปลี่ยนวันที่ให้เป็น ปัจจุบันและใส่สูตรคำนวณเพื่อให้ แสดงผลเป็นระยะเวลาที่ต้อง ดำเนินการต่ออายุสัญญา ๗. จัดทำแถบแสดงผลเพื่อความ		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๓ - ๒๑ ก.พ. ๖๘	ผตน
			ผล										
		๒. สอบถามประเด็นปัญหาหรือ อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน การบริหารสัญญาเช่า	แผน										
			ผล										
		๓. จัดเตรียมข้อมูลและบันทึก ในโปรแกรม Google Sheet และขอความร่วมมือในการ ออกแบบโปรแกรมจาก สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	แผน										
			ผล										
		๔. ให้คำปรึกษาในการบันทึก ข้อมูลที่จัดเตรียมของหน่วยงาน ในโปรแกรม Google Sheet และทดลองใช้งาน	แผน										
			ผล										
		๕. สรุปผลโครงการและจัดทำ รายงานผลการปฏิบัติงานให้ คำปรึกษา	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							พร้อมในการติดตามสถานะของ สัญญาที่ได้จัดทำ ๘. ฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้ประชุม ปิดโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ ก.พ. ๖๘ และได้นำเสนอตัวอย่างการจัดทำ ทะเบียนคุมสัญญาเข้าพื้นที่ที่มีการ นับระยะเวลาดังเหลือของสัญญา เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกฝ่าย ตรวจสอบภายใน ที่ กษ ๑๗๐๒/ ๒๖ ลงวันที่ ๓ มี.ค. ๖๘						
๓๑	โครงการควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การ สะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	แผน				๑. สำนักงานการเงิน ได้ออกบันทึก เวียนเรื่อง มาตรการควบคุม ค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้ หน่วยงานส่วนกลาง สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม งบประมาณ ค่าใช้จ่ายขององค์การ สะพานปลา ที่ กษ.๑๗๐๕.๒/๑๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พย.๖๗ ๒. ดำเนินการจัดทำบันทึกเวียน รายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับ งบประมาณที่ตั้งไว้ทุกเดือน เพื่อให้	เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการตาม นโยบายที่ต้องดำเนินการ ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทำให้มีค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น กว่าที่ประมาณการไว้	เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สกก.
			ผล										
		๒. รวบรวมข้อมูลและรายงาน ผลการดำเนินการ ดำเนินงาน หลังออกมาตรการ	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๒			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	งบประมาณ ใช้ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ ใช้ดำเนินการ	ระยะเวลาการ ดำเนินโครงการ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.							
							ส่วนกลางและท่าเทียบเรือประมง ทุกแห่งทราบผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่ายทุกเดือน						
๓๒	โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การสะพานปลา	๑. รวบรวมรายชื่อผู้เสนอราคา การซื้อหรือจ้าง	แผน				รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอ ซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกรอกข้อมูลในทะเบียนรายชื่อ ผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การสะพานปลา ๑. งานก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ๒. งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ หน้าที่สนับสนุนงาน ๓. จ้างเหมาบริการทำความสะอาด / งานอื่น ๆ ๔. งานจัดซื้อจัดจ้าง อื่น ๆ ๕. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ๖. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน		เป็นไปตามแผนงานที่ กำหนด	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	สพด
			ผล										
		๒. มีการบันทึกข้อมูลผู้เสนอ ราคา หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ ชนะ	แผน										
			ผล										
		๓. รายงานการจัดทำทะเบียน คุมรายชื่อผู้เสนอราคางานซื้อ หรือจ้าง (งานก่อสร้าง) ตาม ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง	แผน										
			ผล										

หมายเหตุ **สีเทา** หมายถึง แผนการดำเนินงาน **สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน **สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน