

องค์การสะพานปลา  
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
ไตรมาสที่ ๓ (๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖)

| ลำดับ | โครงการ                                                                                                                     | กิจกรรม                                       | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                      | ปัญหา/อุปสรรค                                        | ข้อเสนอแนะ                                                                                               | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน                       | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       |                                                                                                                             |                                               |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |
| ๑     | โครงการปรับปรุงท่าเทียบ<br>เรือและตลาดประมงอ่าง<br>ศิลา ระยะที่ ๓                                                           | ๑. ดำเนินการก่อสร้างพื้นที่<br>๒๑๐ วัน        | แผน        |          |     |      | อยู่ระหว่างผู้รับจ้างส่งมอบงาน<br>งวดที่ ๑ จาก ๗ งวด และสัญญา<br>จะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๖                                                                                                                                                     | รับจ้างไม่ปฏิบัติตาม<br>แผนงานที่กำหนดไว้กับ<br>อสป. | ผลการดำเนินงานไม่<br>เป็นไปตามแผน ซึ่ง<br>อสป. จะดำเนินการ<br>ยกเลิกสัญญาและหาผู้<br>รับจ้างรายใหม่ต่อไป | งบประมาณลงทุน<br>ของ อสป.<br>๑๑,๐๐๐,๐๐๐<br>บาท | ผลสป.ทร.๑<br><u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u> |
|       |                                                                                                                             |                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |
|       |                                                                                                                             | ๒. ตรวจรับงวดงาน                              | แผน        |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |
|       |                                                                                                                             |                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |
| ๒     | โครงการปรับปรุงอาคารและ<br>พัฒนาทรัพยากรและให้สิทธิ์<br>บริหารอาคารในพื้นที่บางส่วน<br>ของท่าเทียบเรือประมงสุ<br>ราษฎร์ธานี | จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน | แผน        |          |     |      | บริษัท ดีดาตดา จำกัด จัดทำสัญญากับ<br>อสป. ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๖ ลว.<br>๑๕ ก.พ. ๒๕๖๖ และจัดเก็บค่า<br>ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน<br>๖๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                       |                                                      | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี                                                           | เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น<br>ผู้ลงทุน               | ผลสป.ทร.๑<br><u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u> |
|       |                                                                                                                             |                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |
| ๓     | โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วน<br>สวัสดิการร้านค้าที่ทำเทียบ<br>เรือประมงอ่างศิลา                                                  | ผู้เช่าดำเนินการพัฒนาพื้นที่                  | แผน        |          |     |      | - ผู้ได้สิทธิ (บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล<br>จำกัด) ได้ก่อสร้างอาคารร้านค้า แล้ว<br>เสร็จและส่งมอบให้ อสป. เมื่อวันที่<br>๑๑ พ.ค. ๒๕๖๖<br>- เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ผู้ได้สิทธิ<br>(บริษัท เอฟแอนด์บี รีเทล จำกัด) ได้<br>เปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแล้ว |                                                      | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี                                                           | เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น<br>ผู้ลงทุน               | สบค.-ผสร                                     |
|       |                                                                                                                             |                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |
| ๔     | โครงการพัฒนาพื้นที่ตลาด<br>สินค้าประมงท่าเทียบ<br>เรือประมงภูเก็ต                                                           | จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน | แผน        |          |     |      | บริษัท อารัง การ์ด อาร์คิเทคเจอร์<br>จำกัด จัดทำสัญญากับ อสป. ตาม<br>สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๖๖ ลว. ๔ ม.ค.<br>๒๕๖๖ และจัดเก็บค่าผลประโยชน์<br>ตอบแทนเป็นเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                  |                                                      | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี                                                           | เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น<br>ผู้ลงทุน               | ผลสป.ทร.๒<br><u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u> |
|       |                                                                                                                             |                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                                                                          |                                                |                                              |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน    สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน    สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ                                                           | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหา/อุปสรรค                                                                   | ข้อเสนอแนะ                                     | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน         | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                |                                  |                                             |
| ๕     | โครงการพัฒนาพื้นที่<br>ส่งเสริมการประมงทำเทียบ<br>เรือประมงภูเก็ต | จัดทำสัญญาเช่า และจัดเก็บ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | แผน        |          |     |      | บริษัท ด็อกเตอร์ โบ๊ท จำกัด<br>จัดทำสัญญากับ อสป. ตามสัญญา<br>เลขที่ ๒/๒๕๖๖ ลว. ๑๐ ก.พ.<br>๒๕๖๖ และจัดเก็บค่า<br>ผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเงิน<br>๗๐๐,๐๐๐ บาท                                                                                                                                                                                               |                                                                                 | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี | เอกชนผู้ได้สิทธิเป็น<br>ผู้ลงทุน | ผสป.ทร.๒<br><u>เป็นตัวชี้วัดเชิงพาณิชย์</u> |
| ๖     | โครงการประชาสัมพันธ์<br>เพื่อสร้างภาพลักษณ์<br>องค์การสะพานปลา    | ๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์<br>แต่ ละ โ ค ร ง ก า ร ใน<br>ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดย<br>จัดทำเป็นสปอร์ต สารคดี<br>บทความ สกู๊ปข่าว ข่าว<br>ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง<br>สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ<br>หนังสือพิมพ์ นิตยสาร<br>วารสาร สิ่งพิมพ์อื่น ๆ และสื่อ<br>Social Media รวมไปถึง<br>เดินทางไปทำเทียบเรือประมง<br>ทุก แห่ง เพื่อ สื่ อ สารใน<br>ภาพรวมองค์กร | แผน        |          |     |      | เพิ่มการรับรู้และเข้าถึงสื่อ Social<br>Media ปัจจุบันมียอดการติดตาม<br>๖,๖๒๑ คน (เป้าหมาย ๖,๐๐๐<br>คน) และผลิตสื่อ วารสาร สื่อ<br>สิ่งพิมพ์อื่นๆ ดำเนินการได้ ๑๐๘<br>สื่อ (เป้าหมาย ๑๐๐ สื่อ) และเข้า<br>ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป<br>เพื่อนำเสนอข่าวสารการจัด<br>กิจกรรมต่าง ๆ ของ อสป. เพื่อ<br>นำมาสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์<br>ที่ดี มากกว่า ๑๐๐ คน | งบประมาณที่กำหนดทำให้<br>การเข้าถึงสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์มี<br>ประสิทธิภาพน้อยลง | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี | ๓๕๐,๐๐๐ บาท                      | ผปส.-สนอ.                                   |
|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                |                                  |                                             |
|       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | แผน        |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                |                                  |                                             |
|       |                                                                   | ๒. การติดตามและประเมินผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                                |                                  |                                             |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน   สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน   สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ                                                                          | กิจกรรม                                                                                                                                                           | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                | ข้อเสนอแนะ                                          | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                   |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                   |            |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |
| ๗     | โครงการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง | ๑. ดำเนินโครงการ                                                                                                                                                  | แผน        |          |     |      | ผู้รับจ้างดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงาน กำหนดระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นไปตามการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนด ๑ เดือน                                               | กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดทำสัญญาล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด | คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานได้ตามกำหนดในไตรมาสที่ ๔ | ๑๐๐,๐๐๐ บาท              | สบ.ตส                   |                                            |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                   | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |
|       |                                                                                  | ๑.๑ กำหนดระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือแบบสัมภาษณ์                                                                                                                 | แผน        |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                   | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |
|       |                                                                                  | ๑.๒ รายงานความก้าวหน้ากลุ่มตัวอย่างที่จัดเก็บได้ในทุกพื้นที่และจัดเก็บงานตามที่กำหนดในแบบสัมภาษณ์                                                                 | แผน        |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         | ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                   | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |
| ๘     | โครงการ FMO BCG Project                                                          | ๑. สำนักงานบริหารโครงการพิเศษช่วยวางแผนให้เกิดความร่วมมือกับเครือข่ายและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ให้กับสำนักงานส่งเสริมการประมง | แผน        |          |     |      | - สบ.คพ หรือร่วมกับ สบ.สค เพื่อขอความร่วมมือให้ สบ.สค ประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการฯ กับเครือข่ายหรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น ประมงจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ประกอบการประมงในจังหวัดสมุทรสาคร<br><br>- สบ.คพ ประสานหาหรือแนวทางการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับ สบ.กท มูลนิธิ | สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี                                                       | ไม่มี                                               | สบ.คพ                    |                         |                                            |
|       |                                                                                  |                                                                                                                                                                   | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                     |                          |                         |                                            |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน    สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน    สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                     | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ              | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                             |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                         |                          |                         |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                         |                          |                         |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |     |      | ความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม บจก.เซอร์<br>พลาส และจะดำเนินโครงการในวันที่<br>๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                         |                          |                         |
|       |         | ๒. ดำเนินกิจกรรมเพื่อการ<br>สร้างคุณค่า และมูลค่า ตาม<br>แนวทางของ BCG Economy<br>- โครงการ FMO BCG ขยะ<br>แห อวน พลาสติกและกล่อง<br>โฟม สร้างมูลค่าแก่ชาวประมง<br>(สสส.)<br>- โครงการประมงคุณธรรม<br>สร้างคุณค่ามูลค่าที่ยั่งยืน<br>(สสส.) | แผน        |          |     |      | - ประชาสัมพันธ์โครงการFMO<br>BCG ขยะ แห อวน พลาสติกและ<br>กล่องโฟม สร้างมูลค่าแก่<br>ชาวประมง<br>- เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๖<br>ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ<br>FMO BCG ขยะ แห อวน<br>พลาสติกและกล่องโฟม สร้าง<br>มูลค่าแก่ชาวประมง ณ สป.สค<br>(ครั้งที่๑) และกำหนดจัดกิจกรรม<br>โครงการฯ (ครั้งที่๒) ในวันที่ ๑๑<br>ก.ค. ๒๕๖๖ ณ สป.กท<br>- จัดกิจกรรมรับฟังเกี่ยวกับการ<br>จัดการเศษเครื่องมือประมงและ<br>การจัดการพลาสติกกรีนไซเคิล<br>ในกิจกรรมตามโครงการประมง<br>คุณธรรม สร้างคุณค่ามูลค่าที่<br>ยั่งยืน |               | ดำเนินการตลอดทั้ง<br>ปี |                          |                         |
|       |         | ๓. ประเมินผล และจัดทำสรุป<br>ข้อมูลโครงการ ด้วยการทำ                                                                                                                                                                                        | แผน        |          |     |      | - จัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน<br>๑๐ นาที ในช่วงเดือน ก.ค.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | ดำเนินการตลอดทั้ง<br>ปี |                          |                         |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                             | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                         |                          |                         |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน      สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน      สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ                           | กิจกรรม                                                                                             | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค                  | ข้อเสนอแนะ                             | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       |                                   |                                                                                                     |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                        |                          |                         |
|       |                                   | คลิปีวีดีโอ FMO BCG Project ขององค์การสะพานปลา ความยาวไม่เกิน ๑๐ นาที เพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ |            |          |     |      | ๒๕๖๖ และสรุปประเมินผลการดำเนินโครงการฯ หลังจบกิจกรรมภายในไตรมาสที่ ๔                                                                                                                                                                             |                                |                                        |                          |                         |
| ๙     | โครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒ | - นำเสนอโครงการเพื่อพิจารณาให้ดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒                               | แผน        |          |     |      | - จัดทำโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรการทำพริกแกงส้มสูตรชาววัง                                                                                                                                                    |                                | สามารถดำเนินงานเป็นไปตามแผนเมื่อสิ้นปี | ไม่มีงบประมาณในปี ๒๕๖๖   | สสส.                    |
|       |                                   |                                                                                                     | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                        |                          |                         |
|       |                                   | - เปิดดำเนินโครงการ Seafood Academy ระยะที่ ๒ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าเรียน                    | แผน        |          |     |      | - เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ จัดอบรมหลักสูตรการทำพริกแกงส้มสูตรชาววัง ให้กับกลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านช่องแสมสาร และครูนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ประมาณ ๕๒ คน ณ ศาลากลางน้ำ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี |                                |                                        |                          |                         |
|       |                                   |                                                                                                     | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                        |                          |                         |
|       |                                   | - ดำเนินโครงการอบรมหลักสูตรอาหารชาววัง                                                              |            |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                                        |                          |                         |
|       |                                   | ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงธุรกิจกับองค์การสะพานปลา                                  | แผน        |          |     |      | - อยู่ระหว่างดำเนินการประสาน กลุ่มแม่บ้านชุมชนบ้านช่องแสมสาร เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา                                                                                           |                                |                                        |                          |                         |
|       |                                   | ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าเรียน                                                                  | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | - เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๒๕๖๖ ผอ. |                                        |                          |                         |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน      สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน      สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ                                       | กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ                                     | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|-------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                |                          |                         |
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                |                          |                         |
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |     |      | พร้อมด้วย ผฝ.สศ. และคณะฯ เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวิทย์ ลา ยิ้ม คณะบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชชมงคลกรุงเทพ เพื่อหารือถึงการประสานความร่วมมือในโครงการSeafood Academy ระยะที่ ๓ ร่วมบูรณาการกับสำนักวิจัยและการพัฒนา ในด้านการวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตจากวัตถุดิบอาหารทะเล เช่น ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา และปลายอ |               |                                                |                          |                         |
| ๑๐    | โครงการรวมพลังประมง<br>คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ | - จัดทำหนังสือเชิญชวน<br>เครือข่ายความร่วมมือของ<br>องค์การสะพานปลา ผู้ประกอบ<br>กิจการแปปลา ขอรับการ<br>สนับสนุนอาหารทะเล<br>อาหารแห้ง ฯลฯ<br>- รวบรวมอาหารทะเล<br>อาหารแห้ง เพื่อนำไปมอบให้กับ<br>บ้านเด็กกำพร้า บ้านพักคนชรา<br>ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง และศูนย์เด็กเล็ก<br>หรือมอบสื่อการเรียนการสอน<br>ต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่ขาด | แผน        |          |     |      | จัดทำหนังสือเชิญชวนเครือข่าย<br>ความร่วมมือของ อสป. และผู้<br>ประกอบกิจการแปปลาเพื่อขอรับ<br>การสนับสนุนอาหารทะเล<br>อาหารแห้ง เพื่อมอบให้กับบ้าน<br>เด็กกำพร้าบ้านคนชรา ศูนย์คนไร้<br>ที่พึ่งและศูนย์เด็กเล็ก หรือมอบ<br>สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้กับ<br>โรงเรียนที่ขาดแคลน โดยจะมอบ<br>ในช่วงวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖      |               | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี | ไม่มีค่าใช้จ่าย          | สสส.                    |
|       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                |                          |                         |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน    สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน    สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ                                                                           | กิจกรรม                                                                                                                                                                       | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ปัญหา/อุปสรรค                                                                                   | ข้อเสนอแนะ                                     | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน   | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                               |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                |                            |                         |
|       |                                                                                   | แคลน<br><br>- ส่งมอบอาหารทะเล<br>อาหารแห้ง หรือสื่อการเรียน<br>การสอนต่างๆ ให้แก่กลุ่มเป้<br>หาย ในช่วงวันที่ ๑๒ ส.ค<br>๒๕๖๖<br>เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ<br>เฉลิมพระเกียรติ |            |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                |                            |                         |
| ๑๑    | โครงการความร่วมมือตลาด<br>ปลาอาเซียน (Asean Fish<br>Market Cooperation :<br>AFMC) | ๑. ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน<br>หรือองค์กรระหว่างประเทศ<br>ทั้งภาครัฐและเอกชน                                                                                                    | แผน        |          |     |      | ๑. กลุ่มการค้าชายแดนจีนตอนใต้<br>และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมหารือกับ<br>อสป.เกี่ยวกับข้อตกลงความ<br>ร่วมมือภายใต้โครงการส่งเสริม<br>การค้านำเข้าและส่งออกสินค้า<br>สัตว์น้ำไปเมื่อวันที่ ๔ ม.ค ๒๕๖๖<br>๒. หอการค้าไทย-ปากีสถาน<br>ร่วมกับสมาคมประมงสมุทรสาคร<br>มีหนังสือเชิญ อสป. เข้าร่วม<br>ประชุมหารือด้านการค้า<br>โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำไปเมื่อ<br>วันที่ ๑๑ ก.พ ๒๕๖๖ | การร่วมจัดแสดงสินค้า<br>สินค้าสัตว์ที่ประเทศลาวมี<br>ค่าใช้จ่ายในการ<br>ดำเนินงานที่ค่อนข้างสูง | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี | งบประมาณปี<br>๒๕๖๖ ของ อสป | สยศ.                    |
|       |                                                                                   |                                                                                                                                                                               | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                |                            |                         |

หมายเหตุ   สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน   สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน   สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

| ลำดับ | โครงการ                                                                                 | กิจกรรม                                                                                                                         | แผน/<br>ผล | ไตรมาส ๓ |     |      | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ                                     | งบประมาณใช้<br>ดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       |                                                                                         |                                                                                                                                 |            | เม.ย     | พ.ค | มิ.ย |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                          |                         |
| ๑๒    | โครงการประเมิน<br>คุณธรรมและความ<br>โปร่งใสในการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานภาครัฐ<br>(ITA) | ๑. เผยแพร่และ<br>ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ<br>ตอบแบบวัด                                                                           | แผน        |          |     |      | ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์<br>ช่องทางการตอบแบบวัดลง<br>เว็บไซต์ อสป. แล้ว เมื่อวันที่ ๓<br>เม.ย ๒๕๖๖                                                             |               | สามารถดำเนินงาน<br>เป็นไปตามแผน<br>เมื่อสิ้นปี | ๑๐,๐๐๐ บาท               | สบค.-ผรบ                |
|       |                                                                                         |                                                                                                                                 | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         | ๒. กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้<br>ส่วนเสียภายในและภายนอก<br>เข้ามาตอบภายในเวลาที่<br>กำหนดโดยไม่น้อยกว่ากลุ่ม<br>ตัวอย่างขั้นต่ำ | แผน        |          |     |      | ได้กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วน<br>เสียภายในและภายนอกเข้าตอบ<br>คำถามครบถ้วนตามจำนวนกลุ่ม<br>ตัวอย่างขั้นต่ำที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว<br>เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         |                                                                                                                                 | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         | ๓. เก็บข้อมูลการเปิดเผย<br>ข้อมูลสาธารณะ (OIT)                                                                                  | แผน        |          |     |      | ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการเปิดเผย<br>ข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวน ๔๓<br>ข้อ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘<br>เม.ย. ๒๕๖๖                                               |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         |                                                                                                                                 | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         | ๔. ลงระบบข้อมูลการเปิดเผย<br>ข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด<br>OIT                                                                      | แผน        |          |     |      | ได้ลงระบบข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล<br>สาธารณะตามแบบวัด OIT<br>เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย.<br>๒๕๖๖                                                            |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         |                                                                                                                                 | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         | ๕. ผู้บริหารตรวจสอบและ<br>อนุมัติข้อมูลสาธารณะตาม<br>แบบวัด OIT                                                                 | แผน        |          |     |      | ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล<br>สาธารณะตามแบบวัด OIT<br>เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ เม.ย.<br>๒๕๖๖                                                           |               |                                                |                          |                         |
|       |                                                                                         |                                                                                                                                 | ผล         |          |     |      |                                                                                                                                                                  |               |                                                |                          |                         |

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน